

Паспорт проекта

1	Наименование проекта	Современная школа
2	Заказчик проекта	Комитет по строительству администрации города Мурманска
3	Куратор проекта	Заместитель главы администрации города Мурманска Изотов А.И. Заместитель главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
4	Руководитель проекта	Председатель комитет по строительству администрации города Мурманска Двинина М.Н.
5	Заинтересованные стороны проекта	Комитет по образованию администрации города Мурманска Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
6	Даты начала и завершения проекта	2020-2024 годы, в том числе: - проектирование 2020-2021 гг.; - строительство, подключение к инженерным сетям: 2022-2024 гг.; - ввод в эксплуатацию декабрь 2024 г. - государственная регистрация права собственности декабрь 2024 г.
7	Причины инициирования проекта. Описание существующей проблемы	Динамика увеличения численности обучающихся на действующих площадях общеобразовательных учреждений приведет к превышению наполняемости классов, определенных санитарно-эпидемиологическими требованиями, что повлечет необходимость организации образовательного процесса в две смены с увеличением численности обучающихся во вторую смену. Реализация проекта способствует формированию условий, обеспечивающих соответствие организаций образования современным требованиям, а также решению задачи – модернизация инфраструктуры и ресурсному обеспечению в целях организации образования.

8	Цель проекта	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, которые позволят обеспечить современное образование и идеи для их воплощения, а именно целенаправленность на личные, метапредметные и предметные результаты учащихся, адаптивность основных образовательных программ и программ дополнительного образования, интегративность общего и дополнительного образования, вариативность образовательных программ в целях обеспечения индивидуальных потребностей и возможностей учащихся, продуктивность обучения, открытость в целях создания образовательной среды, дружественной к детям, педагогу, социуму.
9	Краткое описание содержания проекта	Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовки проектной документации и строительству объекта: «Школа по улице Советская в городе Мурманске» Предпроектные работы по строительству объекта: «Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске» ¹
10	Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных и/или качественных показателей для оценки достижения результата проекта	Создание в 2024 году 500 новых дополнительных мест в общеобразовательных организациях обеспечит доступность школьного образования (ликвидация второй смены) и создания современных условий обучения в 2024 году в городе Мурманске.
11	Оценка затрат на реализацию проекта (при наличии сведений - по годам и источникам	Всего: 2 262 311,6 тыс. руб., в том числе: МБ – 1 036 114,0 тыс. руб.; ОБ - 949 178,1 тыс. руб.; ФБ - 277 019,5 тыс. руб.

¹ Объект передан в ГОКУ «Управление капитального строительства»

	и источникам финансирования)	На 2020 год: Всего – 4,6 тыс. руб., в том числе: МБ – 4,6 тыс. руб.; ОБ - 0,0 тыс. руб.; ФБ - 0,0 тыс. руб. На 2021 год: Всего – 20 820,8 тыс. руб., в том числе: МБ – 20 820,8 тыс. руб.; ОБ - 0,0 тыс. руб.; ФБ - 0,0 тыс. руб. На 2022 год: Всего – 859 125,7 тыс. руб., в том числе: МБ – 302 190,4 тыс. руб.; ОБ - 279 915,8 тыс. руб.; ФБ - 277 019,5 тыс. руб. На 2023 год: Всего – 836 611,4 тыс. руб., в том числе: МБ – 434 960,4 тыс. руб.; ОБ - 401 651,0 тыс. руб.; ФБ - 0,0 тыс. руб. На 2024 год: Всего – 545 749,1 тыс. руб., в том числе: МБ – 278 137,8 тыс. руб.; ОБ - 267 611,3 тыс. руб.; ФБ - 0,0 тыс. руб.
12	Муниципальная программа города Мурманска, в рамках которой планируется обеспечить финансирование проекта	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 - 2028 годы»
13	Риски реализации проекта	1. Ненадлежащее исполнение обязательств подрядных организаций в рамках муниципальных контрактов (нарушение сроков выполнения работ, некачественное выполнение работ). 2. Нарушение логистических сообщений между регионами, а также возможной приостановкой работы предприятий, выпускающих строительные материалы и оборудование, существует риск неполучения необходимого в срок.

Руководитель проекта

«25» 01 2023 г.


М.Н. Двинина

УТВЕРЖДАЮ

Кураторы проекта:
заместитель главы администрации
города Мурманска
Изотов А.В.

Подпись
« 25 » 01 2023 год

заместитель главы администрации
города Мурманска
Левченко Л.М.

подпись
« 25 » 01 2023 год

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик проекта

« 25 » 01 2023 г.

 Двинина М.Н.
(подпись)

Участники команды проекта

« 25 » 01 2023 г.

 Ларина Т.М.
(подпись)

« 25 » 01 2023 г.

 Зюзина Ю.В.
(подпись)

и.о. Начальник/управления финансов
администрации города Мурманска

« 25 » 01 2023 г.

 Умушкина О.В.
(подпись)

Руководитель проектного офиса

« 30 » 01 2023 г.

 Канаш И.С.
(подпись)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

«Современная школа»

наименование проекта

1. План мероприятий и контрольных событий проекта

№ п/п	Этапы, мероприятия, контрольные события	Начало этапа, мероприятия (ДД.ММ.ГГГГ)	Окончание/ срок наступления (ДД.ММ.ГГГГ)	Вид документа (результат)	Ответственный за выполнение мероприятия, наступление контрольного события (Ф.И.О., должность)	Уровень контроля ¹
1.	Этап					
1	Создание в 2024 + 500 новых дополнительных мест в общеобразовательных организациях	04.12.2020	30.12.2024	-	Директор ММКУ УКС «Управление капитального строительства» Ю.В. Зюзина	РП
1.1	Мероприятие 1.1 Разработка проектной документации по объекту	04.12.2020	30.12.2021	Проектная документация	Заместитель директора ММКУ «Управление капитального строительства» по проектной деятельности О.В. Терехина	РП
1.2	Мероприятие 1.2 Строительство школы по улице Советская в городе Мурманске	01.10.2022	30.12.2024	-	Директор ММКУ УКС «Управление капитального строительства» Ю.В. Зюзина	РП
1.2.1	Контрольное событие Количество объектов общего образования, на которых проводятся строительные работы, ед.	01.10.2022	01.03.2023	Разрешение на строительство объекта	Заместитель директора ММКУ УКС «Управление капитального строительства» Н.В. Карпук	РП

1.2.2	Контрольное событие Количество построенных объектов общего образования, ед.	-	20.12.2024	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта	Директор ММКУ УКС «Управление капитального строительства» Ю.В. Зюзина	РП
1.2.3	Контрольное событие Создание дополнительных мест в системе общего образования (мощность)	-	30.12.2024	Выписка из Единого государственного реестра объектов недвижимости о праве муниципальной собственности на объект	Председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Т.М. Ларина	КП
2.	Строительство объекта: «Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске» ²		31.12.2021	-	Директор ММКУ УКС «Управление капитального строительства» Н.Б. Левченко	РП

¹ ПК - Проектный комитет, К - куратор проекта, РП - руководитель проекта

² Объект передан в ГОКУ «Управление капитального строительства»

3. Состав команды проекта

№ п/п	Проектная роль	Ф.И.О. участника команды	Место работы, должность	Контактная информация (телефон, электронная почта)	Описание выполняемых функций	Принимаемые решения и персональная ответственность	Заместитель (ФИО, должность)
1	Кураторы проекта	Изотов А.В.	Заместитель главы администрации города Мурманска	(8152) 45-37-20 IzotovAV@citymu rmansk.ru	Контроль и координация реализации проекта, обеспечение реализации проекта	Управление взаимодействием участников проекта, руководство процессом принятия решений и контроль за их реализацией, принятие решений при возникновении критических изменений, влияющих на сроки, стоимость и качество результатов проекта	По решению Главы администрации города Мурманска
		Левченко Л.М.	Заместитель главы администрации города Мурманска	(8152) 45-00-08 LevchenkoLM@cit ymurmansk.ru			
2	Руководител ь проекта	Двинина М.Н.	Председатель комитета по строительству администрации города Мурманска	(8152) 26-40-03 DvininaMN@ citymurmansk.ru	Руководство и управление проектом, контроль реализации проекта	Организация и контроль выполнения работ по достижению целей проекта с требуемыми качеством, затратами и в заданный срок	
3	Администра тор проекта	Зюзина Ю.В.	Директор ММКУ УКС	(8152) 69-34-40 uksmurmansk@yand ex.ru	Общее руководство, управление и координация работ по проектированию, размещению закупок, и строительству и	Планирование, организация и контроль за выполнением работ по проектированию, размещению закупок, строительству и вводу объекта в эксплуатацию	Заместитель директора по проектной деятельности Терехина О.В.

					вводу объекта в эксплуатацию				
4	Исполнитель проекта	Терехина О.В.	Заместитель директора по проектной деятельности ММКУ УКС	(8152) 69-34-64, uksmurm@yandex.ru	Организация работ по подготовке проектных решений и размещению закупок на строительство объекта	Решения, направленные на выполнение Сводного плана проекта	Начальник технического отдела ММКУ УКС Кочнев Е.Н.		
5	Исполнитель проекта	Карпук Н.В.	Заместитель директора ММКУ УКС	(8152) 69-34-40 uksmurm@yandex.ru	Организация работ по строительству и вводу объекта в эксплуатацию	Решения, направленные на выполнение Сводного плана проекта	Начальник отдела строительного контроля Сахненко И.О		
6	Исполнитель проекта	Ларина Т.М.	Председатель комитета по образованию администрации города Мурманска	(8152) 40-26-70 obrazovanie@citymurmansk.ru	Организация мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на объект	Государственная регистрация права муниципальной собственности на объект, передача объекта на праве оперативного управления общеобразовательному учреждению	Заместитель председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Кочнева Н.П.		

4. План управления проектом

4.1. План мониторинга и контроля реализации проекта

№ п/п	Вид мониторинга/контроля	Ответственные за предоставление информации	Форма предоставления информации	Срок проведения ²	Ответственный за проведение ³
1	Контроль достижения результатов, прохождения этапов и наступления контрольных событий	Администратор проекта	Письменная информация	Еженедельно: среда	РП
		РП	Письменная информация	Еженедельно: среда	КП
2	Мониторинг реализации проекта	РП	Ежеквартальные, ежегодные отчеты	не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Проектный офис
3	Мониторинг рисков проекта	Администратор проекта	Письменная информация	Еженедельно: среда	РП
		РП	Письменная информация	Еженедельно: среда	КП
4	Оценка управления бюджетом проекта	РП	Ежеквартальные, ежегодные отчеты	не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Проектный офис

² Указывается периодичность, число месяца и месяц проведения мероприятия (например: ежемесячно, 25-е число каждого месяца; ежеквартально, 15-е число месяца, следующего за отчетным кварталом).

³ Руководитель проекта, куратор проекта, Проектный комитет, проектный офис.

4.2. План управления рисками

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Меры реагирования при наличии признаков наступления риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за мониторинг и управление риском
1.	Ненадлежащее исполнение обязательств подрядных организаций в рамках муниципальных контрактов (нарушение сроков выполнения работ, некачественное выполнение работ)	Нарушение сроков реализации проекта	Контроль за сроками и качеством выполняемых работ. Понуждение подрядчика к выполнению работ в установленные сроки (официальные письма, штрафные санкции). Понуждение подрядчика к устранению выявленных замечаний в случае некачественного выполнения работ	Постоянно	РП, КП

Руководитель проекта

« ____ » ____ 2023 г.



(подпись) Двинина М.Н.