

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2024 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Соиспол-нитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выпол-нения работ	Источник финан-сирова-ния	Общая стоимость работ, тыс. руб.	Предусмот-рено программой на год,	Кассовый расход,	Степень выполнения,%	Техническая готовность объекта,%	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания	
						тыс. рублей	тыс. рублей					
	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023 - 2028 годы	Комитет территориального о развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"			Всего	2 155 567,3	1 050 025,3	981 318,4	93,5%			
					МБ	1 029 375,9	539 415,4	504 246,5	93,5%			
					ОБ	849 171,9	510 609,9	477 071,9	93,4%			
					ФБ	277 019,5	0,0	0,0	0,0%			
					ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%			
	Подпрограмма 1 "Модернизация образования в городе Мурманске"					Всего	2 155 567,3	1 050 025,3	981 318,4	93,5%		
						МБ	1 029 375,9	539 415,4	504 246,5	93,5%		
						ОБ	849 171,9	510 609,9	477 071,9	93,4%		
						ФБ	277 019,5	0,0	0,0	0,0%		
						ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
1	Школа по улице Советской в городе Мурманске		Комитет территориального о развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"	500	2020 – 2024	Всего	2 105 599,9	1 029 456,2	960 772,2	93,3%	84,0%	Работы по строительству школы по улице Советская ведутся в соответствии с контрактом от 03.12.2020 № 349. Техническая готовность объекта на 01.01.2025 - 84 %. Получено разрешение на ввод объекта "Школа по улице Советская в городе Мурманске, здание школы 1 этап" в эксплуатацию 28.12.2024 № 51-20-806-2024. Не выполнены сезонные работы по причине наступления неблагоприятных погодных условий, в том числе по: устройству тротуаров, дорог, газонов, ограждения; высадке деревьев; устройству МАФ, уличного спортивного оборудования; устройству парковок для автомобилей. Причины неисполнения: многократная корректировка проектной документации по инициативе подрядчика и ненадлежащее исполнение контракта со стороны подрядчика; наступление неблагоприятных условий для выполнения сезонных работ.
						МБ	979 408,5	518 846,3	483 700,3	93,2%		
					2021 – I этап; 2022 – 2024 – II этап	ОБ	849 171,9	510 609,9	477 071,9	93,4%		
						ФБ	277 019,5	0,0	0,0	0,0%		
						ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
						Всего	49 967,4	20 569,1	20 546,2	99,9%		
3	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ "Гимназия № 2"(переходящий объект)			-	2023-2024	МБ	49 967,4	20 569,1	20 546,2	99,9%	100,0%	Выполнены и оплачены работы по капремонту фасада МБОУ Гимназия № 2 по переходящий контракт от 22.03.2024 № 84,со сроком исполнения работ в 2024 году. Кроме того, выполнены работы по авторскому и техническому надзору в рамках капремонта фасада. Не освоено 22,9 тыс. руб. за счет экономии за счет расторжения контракта в части выполненных работ.
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
						ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		