

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2024 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Сополк-нитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выпол-нения работ	Источни-к финан-сирова-ния	Общая стоимость работ, тыс. руб.	Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Степень выполнения, %	Техническая готовность объекта, %	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания																		
1	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023 - 2028 года	Комитет территориального о развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"	500	2021 – 2024	Всего	1 337 850,3	570 104,9	739 666,9	129,7%	62,0%	В соответствии с ПАГМ доведены лимиты бюджетных ассигнований на сумму 879 516,2 тыс. руб. на выполнение работ по строительству школы по улице Советская. Работы ведутся в соответствии с МК от 03.12.2020 № 349, со сроком исполнения 01.09.2024. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся работы по технологическому присоединению к сетям: электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения. Заключены контракты на возмещение расходов по переустройству (реконструкции) существующих линейных объектов электросетевого хозяйства в районе строительства школы, на экспертной сопровождение проектной документации. На 01.10.2024: На блоке «А». Ведутся работы: - по облицовке стен помещений пищеблока плиткой, укладке напольной плитки в коридорах 1,2 этажей; -штукатурные работы 2,3 этажей; - по устройству цементных полов с утеплением помещений 3 этажа; -по монтажу внутренних слаботочных сетей - по устройству навесного фасада корпуса в осях 1-3; - по устройству системы отопления 1-3 этажей; - по устройству подстилающих слоев из песка и щебня под проезды, тротуары; - по монтажу бордюрного камня, фундаментом под опоры ограждения; - по устройству отмостки по периметру здания. На блоке «Б». Ведутся работы: -штукатурные работы 2 этажа; - по устройству цементных стяжек полов 2 этажа; -завершаются кровельные работы, ведется обшивка вентшафт; - по монтажу вентиляционного оборудования на крыше; На блоке «В». Ведутся работы: - по подшивке потолков в залах миниплитой (огнезащитной); -штукатурные работы стен из газобетонных блоков помещений 1этажа; - по устройству системы отопления. Ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей на площадке под стадион (дренажные сети, водоотведение). Продолжаются работы по рытью и вывозу скального грунта. Продолжаются работы по устройству подпорной стенки из габионов. Продолжаются работы по разработке грунта и рытью скальной породы на земельном участке ЗУ №67 для благоустройства под парковку автомобилей. Выполнены работы по монтажу УУТЗ, по испытанию, нанесению тепловой изоляции. Выполнены работы по монтажу оборудования ВРУ 1,2,3,4. Выполнены работы по прокладке телефонной канализации от колодца А-687 ПАО «Ростелеком» расположенного в районе дома №12 по ул. Советской до здания школы. ГОУП «Мурманскводоканал» ведутся подготовительные работы под монтаж КНС. Техническая готовность объекта - 62 %.																		
	МБ				178 121,0	302 493,6	372 699,2	123,2%																					
	ОБ				882 709,8	267 611,3	366 967,7	137,1%																					
	ФБ				277 019,5	0,0	0,0	0,0%																					
	ВБ				0,0	0,0	0,0	0,0%																					
	Подпрограмма 1 "Модернизация образования в городе Мурманске"				Всего	1 337 850,3	570 104,9	739 666,9	129,7%																				
	МБ				178 121,0	302 493,6	372 699,2	123,2%																					
	ОБ				882 709,8	267 611,3	366 967,7	137,1%																					
	ФБ				277 019,5	0,0	0,0	0,0%																					
	ВБ				0,0	0,0	0,0	0,0%																					
	2				Школа по улице Советской в городе Мурманске	Комитет территориального о развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"	500	2021 – 1 этап; 2022 – 2024 – II этап	Всего			1 290 594,2	541 775,3	734 353,3	135,5%	62,0%	В соответствии с ПАГМ доведены лимиты бюджетных ассигнований на сумму 879 516,2 тыс. руб. на выполнение работ по строительству школы по улице Советская. Работы ведутся в соответствии с МК от 03.12.2020 № 349, со сроком исполнения 01.09.2024. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся работы по технологическому присоединению к сетям: электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения. Заключены контракты на возмещение расходов по переустройству (реконструкции) существующих линейных объектов электросетевого хозяйства в районе строительства школы, на экспертной сопровождение проектной документации. На 01.10.2024: На блоке «А». Ведутся работы: - по облицовке стен помещений пищеблока плиткой, укладке напольной плитки в коридорах 1,2 этажей; -штукатурные работы 2,3 этажей; - по устройству цементных полов с утеплением помещений 3 этажа; -по монтажу внутренних слаботочных сетей - по устройству навесного фасада корпуса в осях 1-3; - по устройству системы отопления 1-3 этажей; - по устройству подстилающих слоев из песка и щебня под проезды, тротуары; - по монтажу бордюрного камня, фундаментом под опоры ограждения; - по устройству отмостки по периметру здания. На блоке «Б». Ведутся работы: -штукатурные работы 2 этажа; - по устройству цементных стяжек полов 2 этажа; -завершаются кровельные работы, ведется обшивка вентшафт; - по монтажу вентиляционного оборудования на крыше; На блоке «В». Ведутся работы: - по подшивке потолков в залах миниплитой (огнезащитной); -штукатурные работы стен из газобетонных блоков помещений 1этажа; - по устройству системы отопления. Ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей на площадке под стадион (дренажные сети, водоотведение). Продолжаются работы по рытью и вывозу скального грунта. Продолжаются работы по устройству подпорной стенки из габионов. Продолжаются работы по разработке грунта и рытью скальной породы на земельном участке ЗУ №67 для благоустройства под парковку автомобилей. Выполнены работы по монтажу УУТЗ, по испытанию, нанесению тепловой изоляции. Выполнены работы по монтажу оборудования ВРУ 1,2,3,4. Выполнены работы по прокладке телефонной канализации от колодца А-687 ПАО «Ростелеком» расположенного в районе дома №12 по ул. Советской до здания школы. ГОУП «Мурманскводоканал» ведутся подготовительные работы под монтаж КНС. Техническая готовность объекта - 62 %.												
									МБ			130 864,9	274 164,0	367 385,6	134,0%														
									ОБ			882 709,8	267 611,3	366 967,7	137,1%														
									ФБ			277 019,5	0,0	0,0	0,0%														
									ВБ			0,0	0,0	0,0	0,0%														
									3			Разработка водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ	-	2023-2024	Всего			2 400,0	1 200,0	0,0	0,0%	0,0%	Предусмотрено выполнение работ по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Парус). Невосполнение мероприятия связано с получением положительного заключения о пригодности воды из подземного источника ЦДЮТ в декабре 2023 года. В настоящее время проводится работа о прекращении лицензии на пользование недрами (геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения). Работы по реконструкции будут продолжены после принятия решения о дальнейшей реконструкции. Бюджетные ассигнования перераспределены на прочие мероприятия подпрограммы муниципальных программ города Мурманска, изменения в мероприятии подпрограммы муниципальной программы будут направлены в сроки, в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".						
															МБ			2 400,0	1 200,0	0,0	0,0%								
															ОБ			0,0	0,0	0,0	0,0%								
ФБ		0,0	0,0	0,0						0,0%																			
ВБ		0,0	0,0	0,0						0,0%																			
4		Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ "Гимназия № 2"(переходящий объект)	-	2023-2024						Всего	29 335,7				11 609,2			5 313,6	45,8%	100,0%	Предусмотрено 11 609,02 тыс. руб. на капремонт фасада МБОУ Гимназия № 2 (переходящий МК от 22.03.2024 № 84 с 2023 года, со сроком исполнения - 31.12.2024). Потребность на 2024 год на объект в соответствии с МК от 22.03.2024 № 84 - 19 990,8 тыс. руб., оплата в 2024 по состоянию на 01.07.2024 - 5 313,6 тыс. руб. Кроме того, ведутся работы по авторскому и техническому надзору в рамках капремонта фасада по основному контракту (переходящие контракты, в сумме 578,3 тыс. руб. на 2024 год). Перераспределено на объект 8 937,0 тыс. руб. по ПАГМ от 08.05.2024 № 1693. Изменения в мероприятии подпрограммы муниципальной программы будут направлены в сроки, в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска". Работы по объекту выполнены, ведется процедура приема выполненных работ.								
										МБ	29 335,7				11 609,2			5 313,6	45,8%										
										ОБ	0,0				0,0			0,0	0,0%										
										ФБ	0,0				0,0			0,0	0,0%										
										ВБ	0,0				0,0			0,0	0,0%										
										5	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и инженерных сетей МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 по адресу: улица Челюскинцев, дом 14				-			2024	Всего					15 520,4	15 520,4	0,0	0,0%	0,0%	Предусмотрено 15 520,4 тыс. руб. на капремонт фасада МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 по ул. Челюскинцев, д. 14. Перераспределено в сумме 15 000,0 тыс. руб. по ПАГМ от 20.03.2024 № 1070 в адрес комитета по образованию АГМ в связи с необходимостью обеспечения финансирования из средств МБ в рамках реализации мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций в рамках проекта «Арктическая школа». Изменения в мероприятии подпрограммы муниципальной программы будут направлены в сроки, в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
																			МБ					15 520,4	15 520,4	0,0	0,0%		
																			ОБ					0,0	0,0	0,0	0,0%		
	ФБ				0,0	0,0	0,0	0,0%																					
	ВБ				0,0	0,0	0,0	0,0%																					