

**Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2025 года**

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Соиспол-нитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выпол-нения работ	Источник финан-сирова-ния	Общая стоимость работ, тыс. руб.	Предусмот-рено программой на год,	Кассовый расход,	Степень выполнения, %	Техническая готовность объекта, %	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания				
							тыс. рублей	тыс. рублей							
	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023 - 2028 годы					Всего	2 190 696,8	342 623,7	49 106,1	14,3%					
						МБ	1 193 282,6	257 470,4	15 440,4	6,0%					
						ОБ	933 789,3	21 528,4	3 850,9	17,9%					
						ФБ	63 624,9	63 624,9	29 814,8	0,0%					
						ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%					
	Подпрограмма 1 "Модернизация образования в городе Мурманске"					Всего	2 190 696,8	342 623,7	49 106,1	14,3%					
						МБ	1 193 282,6	257 470,4	15 440,4	6,0%					
						ОБ	933 789,3	21 528,4	3 850,9	17,9%					
						ФБ	63 624,9	63 624,9	29 814,8	0,0%					
						ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%					
	1					Школа по улице Советской в городе Мурманске	500	2020 – 2024	Всего	1 935 890,5	87 817,4	11 223,4	12,8%	90,0%	В рамках данного мероприятия запланированы работы по строительству школы на улице Советской в городе Мурманске. ММКУ УКС заключило муниципальный контракт от 03.12.2020 № 349 с подрядной организацией ООО "Термоизолстрой" на проведения указанных мероприятий. 29.05.2025 в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией условий данного муниципального контракта заказчиком принято решение об одностороннем отказе от выполнения условий муниципального контракта. 10.06.2025 решение вступило в законную силу, муниципальный контракт был расторгнут. Однако, заключены муниципальные контракты на устранение недостатков, допущенных ООО "Термоизолстрой" при строительстве объекта: - демонтаж покрытия у здания школы; - очистка и вывоз строительного мусора с кровли блока А, В; - очистка и вывоз строительного мусора с кровли блока Б, территории объекта; - очистка и вывоз строительного мусора с прилегающей территории к строительной площадке вдоль улицы Советская; - очистка и вывоз строительного мусора с прилегающей территории к строительной площадке вдоль улицы Колхозной; Срок исполнения данных муниципальных контрактов - 3 квартал 2025 года.
									МБ	1 023 629,6	87 817,4	11 223,4	12,8%		
								2021 – I этап; 2022 – 2024 – II этап	ОБ	912 260,9	0,0	0,0	0,0%		
									ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
									ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
							2	Выполнение работ по капитальному ремонт фасада и крыши МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61», по адресу: улица Туристов, дом 34а	-	2025	Всего	121 254,0	121 254,0		
МБ		36 100,7	36 100,7	0,0	0,0%										
ОБ		21 528,4	21 528,4	0,0	0,0%										
ФБ		63 624,9	63 624,9	0,0	0,0%										
ВБ		0,0	0,0	0,0	0,0%										
3	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, помещений и крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3», по адресу: улица Челюскинцев, дом 14	-	2025	Всего	54 602,3	54 602,3	20 436,8	37,4%	Фасад - 50%; Помещения - 50%	Муниципальный контракт от 03.03.2025 № 63 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада. Подрядная организация ООО "Нистрой". Цена контракта: 72 123,0 тыс. руб., в том числе ФБ - 49 764,8 тыс. руб., ОБ - 11 179,1 тыс. руб., МБ - 11 179,1 тыс. руб. Дата начала работ по контакту: 1 этап - 03.03.2025, 2 этап - 01.07.2025. Дата завершения работ по контракту: 1 этап - 04.08.2025, 2 этап - 21.11.2025. Текущее состояние: ведутся работы по монтажу утеплителя и штукатурке фасада. Муниципальный контракт от 17.03.2025 № 90 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и инженерных сетей. Подрядная организация ООО "Питерплюс". Цена контракта: 62 122,6 тыс. руб., в том числе ФБ - 36 268,1 тыс. руб., ОБ - 15 927,2 тыс. руб., МБ - 15 297,2 тыс. руб. Дата начала работ по контакту: 1 этап - 17.03.2025, 2 этап - 08.04.2025. Дата завершения работ по контракту: 1 этап - 14.08.2025, 2 этап - 15.08.2025. Текущее состояние: выполнены демонтажные работы, ведутся отделочные и работы по замене системы теплоснабжения.					
				МБ	54 602,3	54 602,3	3 167,7	5,8%							
				ОБ	0,0	0,0	3 167,7	0,0%							
				ФБ	0,0	0,0	14 101,4	0,0%							
				ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%							

4	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2», по адресу: улица Самойловой дом 2	Комитет территориального о развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"	-	2025	Всего	21 911,3	21 911,3	0,0	0,0%	Фасад - 35%; Помещения - 43%	Муниципальный контракт от 10.03.2025 № 77 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада. Подрядная организация ИП Костин М.Ю. Цена контракта: 49 950,2 тыс. руб., в том числе ФБ - 34 465,6 тыс. руб., ОБ - 7 742,3 тыс. руб., МБ - 7 742,3 тыс. руб. Дата начала работ по контакту: 1 этап - 10.03.2025, 2-4 этап - 08.04.2025. Дата завершения работ по контракту: 1 этап - 12.08.2025, 2 этап - 13.08.2025, 3 этап - 14.08.2025, 4 этап - 15.08.2025. Заключено дополнительное соглашение от 01.07.2025 - установлен аванс 30%. Текущее состояние: ведутся демонтажные работы, а также работы по штукатурке фасада. Муниципальный контракт от 17.03.2025 № 91 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и инженерных сетей. Подрядная организация ИП Костин М.Ю. Цена контракта: 73 552,96 тыс. руб., в том числе ФБ - 24 447,63 тыс. руб., ОБ - 24 552,66 тыс. руб., МБ - 24 554,66 тыс. руб. Дата начала работ по контакту: 1 этап - 17.03.2025, 2-3 этап - 08.04.2025. Дата завершения работ по контракту: 1 этап - 13.08.2025, 2 этап - 14.08.2025, 3 этап - 15.08.2025. Текущее состояние: выполнены демонтажные работы, ведутся отделочные и работы по замене системы водоснабжения и водоотведения.
					МБ	21 911,3	21 911,3	0,0	0,0%		
					ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
					ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
					ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
5	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», по адресу: улица Карла Маркса, дом 13		-	2025	Всего	18 686,5	18 686,5	0,0	0,0%	Фасад - 40%; Помещения - 63%	Муниципальный контракт от 10.03.2025 № 72 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада. Подрядная организация ИП Костин М.Ю. Цена контракта: 50 735,2 тыс. руб., в том числе ФБ - 30 007,3 тыс. руб., ОБ - 7 863,96 тыс. руб., МБ - 7 863,96 тыс. руб. Дата начала работ по контакту: 1 этап - 10.03.2025, 2 этап - 08.04.2025. Дата завершения работ по контракту: 1 этап - 14.08.2025, 2 этап - 15.08.2025. Заключено дополнительное соглашение от 01.07.2025 - установлен аванс 30%. Текущее состояние: ведутся демонтажные работы, выполнен монтаж лесов. Муниципальный контракт от 17.03.2025 № 88 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и инженерных сетей. Подрядная организация ИП Костин М.Ю. Цена контракта: 50 426,1 тыс. руб., в том числе ФБ - 34 794,0 тыс. руб., ОБ - 7 816,05 тыс. руб., МБ - 7 816,05 тыс. руб. Дата начала работ по контакту: 1 этап - 17.03.2025, 2 этап - 08.04.2025. Дата завершения работ по контракту: 1 этап - 14.08.2025, 2 этап - 15.08.2025. Текущее состояние: выполнены демонтажные работы, ведутся отделочные и работы по замене системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
					МБ	18 686,5	18 686,5	0,0	0,0%		
					ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
					ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
					ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
6	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 87, по адресу: улица Полярные Зори, дом 25а	-	2025	Всего	25 952,2	25 952,2	12 897,0	49,7%	Крыша - 70%; Фасад - 55%; Помещения - 60%	Муниципальный контракт от 07.03.2025 № 71 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши. Подрядная организация ООО "АСМ". Цена контракта: 17 757,34 тыс. руб., в том числе ФБ - 15 541,34 тыс. руб., ОБ - 675,71 тыс. руб., МБ - 1 540,29 тыс. руб. Дата начала работ по контакту: 1 этап - 07.03.2025, 2-4 этап - 03.04.2025. Дата завершения работ по контракту: 1 этап - 17.06.2025, 2 этап - 29.05.2025, 3 этап - 30.05.2025, 4 этап - 31.05.2025. Текущее состояние: выполнены демонтажные работы, ведутся работы по устройству кровли из наплавляемых материалов. Муниципальный контракт от 10.03.2025 № 75 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада. Подрядная организация ООО "Мегаплос". Цена контракта: 26 711,83 тыс. руб., в том числе ФБ - 24 574,89 тыс. руб., ОБ - 1 068,47 тыс. руб., МБ - 1 068,47 тыс. руб. Дата начала работ по контакту: 1 этап - 10.03.2025, 2-5 - 31.03.2025. Дата завершения работ по контракту: 1 этап - 01.08.2025, 2 этап - 01.08.2025, 3 этап - 01.08.2025, 4 этап - 02.08.2025, 5 этап - 04.08.2025. Текущее состояние: выполнены работы по ремонту отмостки, по монтажу лесов, монтируются элементы подсистемы навесного фасада, приступили к монтажу утеплителя. Муниципальный контракт от 10.03.2025 № 75 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и системы электроснабжения. Подрядная организация ООО "МурманЛайф". Цена контракта: 28 168,43 тыс. руб., в том числе ФБ - 15 083,67 тыс. руб., ОБ - 6 542,38 тыс. руб., МБ - 6 542,38 тыс. руб. Дата начала работ по контакту - 10.03.2025. Дата завершения работ по контракту - 15.08.2025. Текущее состояние: выполнены демонтажные работы, ведутся отделочные и электромонтажные работы.	
				МБ	25 952,2	25 952,2	867,3	3,3%			
				ОБ	0,0	0,0	501,2	0,0%			
				ФБ	0,0	0,0	11 528,5	0,0%			
				ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%			

7	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБ/ДОУ г. Мурманска № 58, по адресу: проспект Ленина, дом 99			2025	Всего	12 400,0	12 400,0	4 548,9	36,7%	<p>Крыша - 70%; Фасад - 25%; Помещения - 35%</p> <p>Муниципальный контракт от 07.03.2025 № 70 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши. Подрядная организация ООО "ЕГРУП". Цена контракта: 11 628,4 тыс. руб., в том числе ФБ - 10 698,12 тыс. руб., ОБ - 465,14 тыс. руб., МБ - 465,14 тыс. руб. Дата начала работ по контракту - 07.03.2025. Дата завершения работ по контракту - 21.06.2025. Текущее состояние: выполнены демонтажные работы, по устройству паронизляции, ведутся работы по ремонту карнизной зоны.</p> <p>Муниципальный контракт от 10.03.2025 № 74 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада. Подрядная организация ООО "Интерполос". Цена контракта: 8 776,0 тыс. руб., в том числе ФБ - 8 073,92 тыс. руб., ОБ - 351,04 тыс. руб., МБ - 351,04 тыс. руб. Дата начала работ по контракту - 10.03.2025. Дата завершения работ по контракту - 08.07.2025. Подготовлено дополнительное соглашение о снижении цены муниципального контракта.</p> <p>Текущее состояние: ведутся работы по монтаж лесов.</p> <p>Муниципальный контракт от 10.03.2025 № 76 на выполнение работ по капитальному ремонту помещений и системы электроснабжения. Подрядная организация ООО "Интерполос". Цена контракта: 15 162,9 тыс. руб., в том числе ФБ - 13 949,9 тыс. руб., ОБ - 606,5 тыс. руб., МБ - 606,5 тыс. руб. Дата начала работ по контракту - 10.03.2025. Дата завершения работ по контракту - 15.08.2025. Текущее состояние: выполнены демонтажные работы, ведутся отделочные работы.</p>
					МБ	12 400,0	12 400,0	182,0	1,5%	
					ОБ	0,0	0,0	182,0	0,0%	
					ФБ	0,0	0,0	4 184,9	0,0%	
					ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%	