

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Сополнитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Источник финансирования	Общая стоимость работ, тыс. руб.	Предусмотрено программой на год,	Кассовый расход,	Степень выполнения, %	Техническая готовность объекта, %	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания						
							тыс. рублей	тыс. рублей									
	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023 - 2028 годы	Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"	500	2020 – 2024	Всего	2 719 910,8	342 623,7	495 421,9	144,6%	90,0%	Получено разрешение на ввод объекта "Школа по улице Советской. Спортивное ядро. II этап" в эксплуатацию от 31.08.2025 № 51-20-826-2025. Осуществлено подключение (технологического присоединения): к централизованной системе водоотведения, к системе теплоснабжения объекта. Выполнены работы по временному эксплуатационному обслуживанию системы электроснабжения, в том числе оперативно-технологическому управлению при строительстве, по временному эксплуатационному обслуживанию тепловых сетей и индивидуального теплового пункта, в том числе управление оборудованием объекта теплоснабжения при строительстве объекта, кадастровые работы с изготовлением технического плана. Устранены недостатки (дефекты), допущенные ООО "Термоизолстрой" по муниципальному контракту № 349 от 03.12.2020, в том числе: - демонтаж покрытия у здания школы, у блока Б и ограждения спортплощадки, у спортивного ядра и ограждения тротуара; - очистки и вывоз строительного мусора с кровли блоков А,В, Б и территории объекта; - очистки и вывоз строительного мусора с прилегающей территории к строительной площадке вдоль улиц: Советская, Колхозная; - переделка тротуара у лестницы № 2 блока А; - демонтаж оснований из ФАМ, планировка проездов щебнем; - переустройство площадок зоны отдыха; - благоустройства территории дома № 9а по улице Советская в ходе строительства объекта. Основные работы по строительству объекта и передача в эксплуатацию завершены. В настоящее время выполняются работы по: инженерно-сопоставочным изысканиям после завершения строительства (контрольно-исполнительная съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 метра); замене входных дверных блоков (устранение недостатков (дефектов), допущенных ООО "Термоизолстрой" по муниципальному контракту № 349 от 03.12.2020); внесению изменений в проектную и рабочую документацию (шифр 2020-006), разработанную ООО "Термоизолстрой". Находится на исполнении контракт на оказание услуги по экспертному сопровождению проектной документации по объекту.						
						МБ	1 722 496,6	257 470,4	170 240,3			66,1%					
						ОБ	933 789,3	21 528,4	61 917,6			287,6%					
						ФБ	63 624,9	63 624,9	263 264,0			413,8%					
						ВБ	0,0	0,0	0,0%								
	Подпрограмма 1 "Модернизация образования в городе Мурманске"				Всего	2 719 910,8	342 623,7	495 421,9	144,6%								
						МБ	1 722 496,6	257 470,4	170 240,3			66,1%					
						ОБ	933 789,3	21 528,4	61 917,6			287,6%					
						ФБ	63 624,9	63 624,9	263 264,0			413,8%					
						ВБ	0,0	0,0	0,0%								
1	Школа по улице Советской в городе Мурманске		500	2020 – 2024	Всего	1 935 890,5	87 817,4	66 719,2	76,0%	90,0%	Получено разрешение на ввод объекта "Школа по улице Советской. Спортивное ядро. II этап" в эксплуатацию от 31.08.2025 № 51-20-826-2025. Осуществлено подключение (технологического присоединения): к централизованной системе водоотведения, к системе теплоснабжения объекта. Выполнены работы по временному эксплуатационному обслуживанию системы электроснабжения, в том числе оперативно-технологическому управлению при строительстве, по временному эксплуатационному обслуживанию тепловых сетей и индивидуального теплового пункта, в том числе управление оборудованием объекта теплоснабжения при строительстве объекта, кадастровые работы с изготовлением технического плана. Устранены недостатки (дефекты), допущенные ООО "Термоизолстрой" по муниципальному контракту № 349 от 03.12.2020, в том числе: - демонтаж покрытия у здания школы, у блока Б и ограждения спортплощадки, у спортивного ядра и ограждения тротуара; - очистки и вывоз строительного мусора с кровли блоков А,В, Б и территории объекта; - очистки и вывоз строительного мусора с прилегающей территории к строительной площадке вдоль улиц: Советская, Колхозная; - переделка тротуара у лестницы № 2 блока А; - демонтаж оснований из ФАМ, планировка проездов щебнем; - переустройство площадок зоны отдыха; - благоустройства территории дома № 9а по улице Советская в ходе строительства объекта. Основные работы по строительству объекта и передача в эксплуатацию завершены. В настоящее время выполняются работы по: инженерно-сопоставочным изысканиям после завершения строительства (контрольно-исполнительная съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 метра); замене входных дверных блоков (устранение недостатков (дефектов), допущенных ООО "Термоизолстрой" по муниципальному контракту № 349 от 03.12.2020); внесению изменений в проектную и рабочую документацию (шифр 2020-006), разработанную ООО "Термоизолстрой". Находится на исполнении контракт на оказание услуги по экспертному сопровождению проектной документации по объекту.						
						МБ	1 023 629,6	87 817,4	66 719,2			76,0%					
					2021 – I этап; 2022 – 2024 – II этап	ОБ	912 260,9	0,0	0,0			0,0%					
						ФБ	0,0	0,0	0,0			0,0%					
						ВБ	0,0	0,0	0,0			0,0%					
						Всего	121 254,0	121 254,0	0,0			0,0%					
		2			Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 61", по адресу: улица Туристов, дом 34а	-	2025	Всего	121 254,0			121 254,0	0,0	0,0%	Крыша - 79%; Фасад - 90%	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска Гимназия № 61, в том числе: 1. Фасад № 87 от 17.03.2025 на сумму 50 948,3 тыс. руб. Работы выполняются в 3 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Общестроительные работы (фасады) с 10.04.2025 по 12.08.2025 на сумму 47 136,8 тыс. руб. Работы приняты по акту от 29.09.2025, не оплачены. 2 этап: Общестроительные работы (входы, выходы) с 10.04.2025 по 14.08.2025 на сумму 2 874,9 тыс. руб. Работы приняты по акту от 29.09.2025, не оплачены. 3 этап: Наружное электроснабжение с 17.03.2025 по 25.08.2025 – 936,6 тыс. руб. Ведутся работы по устройству навесного фасада. Окончательный расчет по 1,2 этапам контракта в октябре 2025 года Подрядной организацией нарушены сроки исполнения муниципального контракта, будут применены меры по выставлению требований об уплате неустойки (штрафы, пени). 2. Крыша № 81 от 14.03.2025 на сумму 37 987,3 тыс. руб. Работы выполняются в 4 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Демонтажные работы с 14.03.2025 по 27.06.2025 на сумму 4 023,1 тыс. руб. 2 этап: Монтажные работы с 07.04.2025 по 01.08.2025 на сумму 31 571,3 тыс. руб. 3 этап: Замена верхнего розлива системы отопления с 07.04.2025 по 02.08.2025 на сумму 2 075,8 тыс. руб. 4 этап: Устройство электрического освещения на чердаке с 07.04.2025 по 03.08.2025 на сумму 317,1 тыс. руб. В настоящее время выполняется приемка работ, в том числе: устранение недостатков работ подрядной организацией. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, будут применены меры по выставлению требований об уплате неустойки (штрафы, пени).	
									МБ			36 100,7	36 100,7	0,0			0,0%
									ОБ			21 528,4	21 528,4	0,0			0,0%
									ФБ			63 624,9	63 624,9	0,0			0,0%
ВБ	0,0		0,0	0,0					0,0%								
3	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, помещений и крыши МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 3", по адресу: улица Челюскинцев, дом 14		-	2025				Всего	183 122,9	54 602,3	84 512,2	154,8%	Фасад - 72%; Помещения - 100%	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3, в том числе: 1. Помещения и инженерные системы № 90 от 17.03.2025 на сумму 112 153,1 тыс. руб. Работы выполняются в 2 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Капитальный ремонт инженерных сетей с 17.03.2025 по 10.09.2025 на сумму 28 867,3 тыс. руб. Работы приняты по акту от 23.09.2025 на сумму 28 289,0 тыс. руб., частично оплачены. 2 этап: Капитальный ремонт помещений с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 83 285,8 тыс. руб. Работы приняты по акту от 23.09.2025 на сумму 82 771,4 тыс. руб., оплачены частично. Окончательный расчет по контракту в октябре 2025 года, работы по контракту выполнены в полном объеме. Подготавливается соглашение о расторжении контракта в части выполненных работ. 2. Фасад № 63 от 03.03.2025 на сумму 94 381,3 тыс. руб., со сроком исполнения – 19.12.2025. Работы выполняются в 2 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Капитальный ремонт фасада в осях 1-12/А, А-В/1, А-В/12, 1-3/В, 10-12/В с 03.03.2025 по 29.08.2025 на сумму 38 738,8 тыс. руб. Работы приняты по акту от 15.09.2025, оплачены. 2 этап: Капитальный ремонт фасада в остальных осях с 01.07.2025 по 19.12.2025 на сумму 55 642,5 тыс. руб. Произведено авансирование. Ведутся работы по монтажу утеплителя, штукатурке фасада, его окраске, работы по устройству утепленной отмостки, работы по устройству входов, облицовке цоколя керамической плиткой.			
									МБ	183 122,9	54 602,3	24 261,1					44,4%
									ОБ	0,0	0,0	11 052,0					0,0%
									ФБ	0,0	0,0	49 199,1					0,0%
									ВБ	0,0	0,0	0,0					0,0%
4	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБОУ г. Мурманска "Лицей № 2", по адресу: улица Самойловой дом 2	-	2025	Всего	174 711,1	21 911,3	116 783,3	533,0%	Фасад - 100%; Помещения - 100%	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска лицей № 2, в том числе: 1. Помещения и инженерные системы № 91 от 17.03.2025 на сумму 103 487,7 тыс. руб. Работы по контракту выполняются в 6 этапов, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Демонтажные работы с 17.03.2025 по 06.09.2025 на сумму 2 152,3 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены. 2 этап: Помещения. Отделочные работы с 08.04.2025 по 07.09.2025 на сумму 39 142,1 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены. 3 этап: Инженерные сети. Вентиляция и кондиционирование с 08.04.2025 по 08.09.2025 на сумму 4 522,6 тыс. руб. Работы приняты по акту от 15.09.2025, оплачены. 4 этап: Инженерные сети. Электрическое освещение и силовое электрооборудование с 08.04.2025 по 09.09.2025 на сумму 30 164,6 тыс. руб. Работы приняты по акту от 10.09.2025, оплачены. 5 этап: Инженерные сети. Отопление с 08.04.2025 по 10.09.2025 на сумму 14 722,0 тыс. руб. Работы приняты по акту от 17.09.2025, оплачены. 6 этап: Инженерные сети. Водоснабжение и канализация с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 12 784,1 тыс. руб. Работы приняты по акту от 17.09.2025, частично оплачены, окончательный расчет - в октябре 2025 года. Работы по контракту выполнены в полном объеме. 2. Фасад							
					МБ	174 711,1	21 911,3	33 602,9			153,4%						

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Сополнитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Источник финансирования	Общая стоимость работ, тыс. руб.	Предусмотрено программой на год,	Кассовый расход,	Степень выполнения, %	Техническая готовность объекта, %	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
							тыс. рублей				
5	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 5", по адресу: улица Карла Маркса, дом 13			2025	ОБ	0,0	0,0	24 267,1	0,0%		№ 77 от 10.03.2025 на сумму 53 546,0 тыс. руб. Работы по контракту выполняются в 4 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Фасад. Демонтажные работы с 10.03.2025 по 08.09.2025 на сумму 1 207,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены. 2 этап: Фасад. Общестроительные работы с 08.04.2025 по 09.09.2025 на сумму 46 915,4 тыс. руб. Работы приняты по акту от 18.09.2025, оплачены. 3 этап: Крыльца, козырьки входов с 08.04.2025 по 10.09.2025 на сумму 4 399,5 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены. 4 этап: Наружное электроосвещение с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 1 023,9 тыс. руб. Работы приняты по акту от 18.09.2025, оплачены. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
					ФБ	0,0	0,0	58 913,3	0,0%		
					ББ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
					Всего	120 557,9	18 686,5	125 040,7	669,1%	Фасад - 100%; Помещения - 100%	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска Гимназия № 5, в том числе: 1. Помещения и инженерные системы № 88 от 17.03.2025 на сумму 82 193,9 тыс. руб. Работы выполняются в 4 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Помещения. Демонтажные работы с 17.03.2025 по 08.09.2025 на сумму 3 524,5 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены. 2 этап: Помещения. Отделочные работы с 08.04.2025 по 09.09.2025 на сумму 55 793,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, частично оплачены. 3 этап: Инженерные сети. Отопление с 08.04.2025 по 10.09.2025 на сумму 18 303,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены. 4 этап: Инженерные сети. Водоснабжение и канализация с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 4 573,0 тыс. руб. Работы приняты по акту от 15.09.2025, оплачены. Окончательный расчет по 2 этапу контракта в октябре 2025 года, работы по контракту выполнены в полном 2. Фасад № 72 от 10.03.2025 на сумму 64 327,0 тыс. руб. Работы выполняются в 4 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Фасад. Демонтажные работы с 10.03.2025 по 08.09.2025 на сумму 803,9 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены. 2 этап: Фасад. Общестроительные работы с 08.04.2025 по 09.09.2025 на сумму 58 272,1 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены. 3 этап: Крыльца, козырьки входов с 08.04.2025 по 10.09.2025 на сумму 4 089,8 тыс. руб. Работы приняты по акту от 18.09.2025, оплачены. 4 этап: Наружное электроосвещение с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 1 161,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 15.09.2025, оплачены. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
					МБ	120 557,9	18 686,5	30 629,1	163,9%		
					ОБ	0,0	0,0	17 318,1	0,0%		
					ФБ	0,0	0,0	77 093,5	0,0%		
					ББ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
					Всего	107 104,3	25 952,2	75 734,3	291,8%	Крыша - 100%; Фасад - 100%; Помещения - 100%	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования МБДОУ г. Мурманска № 87, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 25а, в том числе: 1. Крыша № 71 от 07.03.2025 на сумму 17 559,7 тыс. руб. Работы по контракту выполняются в 4 этапа: 1 этап: Демонтажные работы с 07.03.2025 по 17.06.2025 на сумму 3 071,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 16.05.2025, оплачены. 2 этап: Капитальный ремонт крыши в осек 1-2/А-Е с 03.04.2025 по 26.06.2025 на сумму 4 920,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 10.06.2025, оплачены. 3 этап: Общестроительные работы (входы № 1-9) с 03.04.2025 по 27.06.2025 на сумму 4 904,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 10.06.2025, оплачены. 4 этап: Наружное электроосвещение с 03.04.2025 по 28.06.2025 на сумму 4 662,6 тыс. руб. Работы приняты по акту от 18.08.2025, оплачены. В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Фасад № 75 от 10.03.2025 на сумму 29 548,2 тыс. руб. Работы по контракту выполняются в 5 этапов: 1 этап: Наружное электроосвещение с 10.03.2025 по 27.08.2025 на сумму 947,1 тыс. руб. Работы приняты по акту от 28.08.2025, оплачены. 2 этап: Отопление с 31.03.2025 по 28.08.2025 на сумму 99,4 тыс. руб. Работы приняты по акту от 28.08.2025, оплачены. 3 этап: Запасные эвакуационные выходы с 31.03.2025 по 29.08.2025 на сумму 4 622,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 30.09.2025, не оплачены. 4 этап: Входы, выходы с 31.03.2025 по 30.08.2025 на сумму 3 030,3 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены. 5 этап: Фасады с 31.03.2025 по 31.08.2025 на сумму 20 848,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 24.07.2025, оплачены. В настоящее время работы выполнены, оплачены по 1, 2, 4, 5 этапам, платеж по 3 этапу – октябрь 2025. 3. Помещения и система электроснабжения № 73 от 10.03.2025 на сумму 33 249,0 тыс. руб. Работы приняты по акту от 08.08.2025, оплачены. В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме.
					МБ	107 104,3	25 952,2	13 962,7	53,8%		
					ОБ	0,0	0,0	8 215,1	0,0%		
					ФБ	0,0	0,0	53 556,5	0,0%		
					ББ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
7	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 58, по адресу: проспект Ленина, дом 99			2025	Всего	77 270,1	12 400,0	26 632,2	214,8%	Крыша - 100%; Фасад - 96%; Помещения - 100%	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования МБДОУ г. Мурманска № 58, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 99, в том числе: 1. Крыша № 70 от 07.03.2025 на сумму 11 469,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 16.07.2025, оплачены. В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Фасад № 74 от 10.03.2025 на сумму 13 094,8 тыс. руб. Контракт не разделен на этапы исполнения контракта. Выполняются работы по отделке откосов. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения муниципального контракта, будут применены меры по выставлению требований об уплате неустойки (штрафы, пени). 3. Помещения и система электроснабжения № 76 от 10.03.2025 на сумму 23 230,9 тыс. руб. Контракт не разделен на этапы исполнения контракта. Работы приняты по акту от 29.09.2025, работы выполнены в полном объеме. Произведена оплата в сумме 15 163,0 тыс. руб. Окончательный платеж – октябрь 2025.
					МБ	77 270,1	12 400,0	1 065,3	8,6%		
					ОБ	0,0	0,0	1 065,3	0,0%		
					ФБ	0,0	0,0	24 501,6	0,0%		
					ББ	0,0	0,0	0,0	0,0%		