

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства  | Сопользователь, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ               | Источник финансирования | Общая стоимость работ, тыс. руб.   | Предусмотрено программой на год, | Кассовый расход, | Степень выполнения, % | Техническая готовность объекта, %   | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания |          |                                |   |        |                            |
|-------|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|-----------------------|---|--|----------|--------------------------------|---|--------|----------------------------|
|       |   |                          |                    |                                      |                         |  | тыс. рублей                      | тыс. рублей      |                       |   |  |          |                                |   |        |                            |
|       | Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023 - 2028 годы  |                          |                    |                                      |                         | Всего  | 2 705 198,5                      | 960 454,1        | 946 144,3             | 98,5%   |  |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    |                                      |                         | МБ   | 1 297 583,2                      | 481 658,2        | 450 789,9             | 93,6%   |  |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    |                                      |                         | ОБ   | 1 014 516,9                      | 101 566,1        | 102 256,0             | 100,7%  |  |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    |                                      |                         | ФБ   | 393 098,4                        | 377 229,8        | 393 098,4             | 104,2%  |  |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    |                                      |                         | ВБ   | 0,0                              | 0,0              | 0,0                   | 0,0%  |  |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    |                                      |                         | Всего  | 2 705 198,5                      | 960 454,1        | 946 144,3             | 98,5%   |  |          |                                |   |        |                            |
|       | МБ  |                          |                    |                                      |                         | 1 297 583,2  | 481 658,2                        | 450 789,9        | 93,6%                 |   |  |          |                                |   |        |                            |
|       | ОБ  |                          |                    |                                      |                         | 1 014 516,9  | 101 566,1                        | 102 256,0        | 100,7%                |   |  |          |                                |   |        |                            |
|       | ФБ  |                          |                    |                                      |                         | 393 098,4  | 377 229,8                        | 393 098,4        | 104,2%                |   |  |          |                                |   |        |                            |
|       | ВБ  |                          |                    |                                      |                         | 0,0  | 0,0                              | 0,0              | 0,0%                  |   |  |          |                                |   |        |                            |
| 1     | Школа по улице Советской в городе Мурманске   | 500                      | 2020 – 2024        | Всего                                | 1 935 890,5             | 187 336,9  | 176 836,3                        | 94,4%            | 100,0%                | Получено разрешение на ввод объекта "Школа по улице Советской. Спортивное ядро. II этап" в эксплуатацию от 31.08.2025 № 51-20-826-2025. Осуществлено подключение (технологического присоединения): к централизованной системе водоснабжения, к системе теплоснабжения объекта. Выполнены работы по временному эксплуатационному обслуживанию системы электроснабжения, в том числе оперативно-технологическому управлению при строительстве, по временному эксплуатационному обслуживанию тепловых сетей и индивидуального теплового пункта, в том числе управление оборудованием объекта теплоснабжения при строительстве объекта. Выполнены кадастровые работы с изготовлением технического плана. Устранены недостатки (дефекты), допущенные ООО "Термоинжстрой" по муниципальному контракту № 349 от 03.12.2020, в том числе: - демонтаж покрытия у здания школы, у блока Б и ограждения спортплощадки, у спортивного ядра и ограждения тротуара; - очистка и вывоз строительного мусора с кровли блоков А,В, Б и территории объекта; - очистка и вывоз строительного мусора с прилегающей территории к строительной площадке вдоль улиц: Советская, Колхозная; - перекачка тротуара у эстакады № 2 блока А; - демонтаж оснований из ФАМ, планировка проездов щебнем; - переустройство площадки зоны отдыха; - благоустройство территории дома № 9а по улице Советская в ходе строительства объекта. Основные работы по строительству объекта и передача в эксплуатацию завершены. Кроме того, выполнены работы по: инженерно-геодезическим изысканиям после завершения строительства (контрольно-исполнительная съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 метра); замене входных дверных блоков (устранение недостатков (дефектов), допущенных ООО "Термоинжстрой" по муниципальному контракту № 349 от 03.12.2020); внесению изменений в проектную и рабочую документацию (шифр 2020-006), разработанную ООО "Термоинжстрой". Находится на исполнении контракт на оказание услуги по экспертному сопровождению проектной документации по объекту. |  |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    | МБ                                   | 1 023 629,6             | 187 336,9  | 176 836,3                        | 94,4%            |                       |   |  |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    | 2021 – I этап; 2022 – 2024 – II этап | ОБ                      | 912 260,9  | 0,0                              | 0,0              |                       |   | 0,0%   |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    |                                      | ФБ                      | 0,0  | 0,0                              | 0,0              |                       |   | 0,0%   |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    |                                      | ВБ                      | 0,0  | 0,0                              | 0,0              |                       |   | 0,0%   |          |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    |                                      | 2                       | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши МБОУ г. Мурманска "Прогимназия № 61", по адресу: улица Туристов, дом 34а | -                                | 2025             |                       |   | Всего  | 92 256,1 | 92 256,1                       | 92 256,1  | 100,0% | Крыша - 100%; Фасад - 100% |
|       |   |                          |                    | МБ                                   |                         |  |                                  |                  |                       |   | 14 338,6   | 14 338,6 | 14 338,6                       | 100,0%  |        |                            |
|       |   |                          |                    | ОБ                                   |                         |  |                                  |                  |                       |   | 14 292,6   | 14 292,6 | 14 292,6                       | 100,0%  |        |                            |
|       |   |                          |                    | ФБ                                   |                         |  |                                  |                  |                       |   | 63 624,9   | 63 624,9 | 63 624,9                       | 100,0%  |        |                            |
|       |   |                          |                    | ВБ                                   |                         |  |                                  |                  |                       |   | 0,0  | 0,0      | 0,0                            | 0,0%  |        |                            |
| 3     | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, помещений и крыши МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 3", по адресу: улица Челюскинцев, дом 14 | -                        | 2025               | Всего                                |                         |  |                                  |                  | 218 265,1             | 231 784,5   | 218 265,1  | 94,2%    | Фасад - 100%; Помещения - 100% | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3, в том числе: 1. Помещения и инженерные системы № 90 от 17.03.2025 на сумму 137 403,2 тыс. руб., со сроком исполнения - 11.09.2025. Работы выполнялись в 2 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Капитальный ремонт инженерных сетей с 17.03.2025 по 10.09.2025 на сумму 29 061,3 тыс. руб. Работы приняты по акту с исправлениями от 26.12.2025, оплачены. 2 этап: Капитальный ремонт помещений с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 108 342,0 тыс. руб. Работы приняты по акту с исправлениями от 26.12.2025, оплачены. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Фасад № 63 от 03.03.2025 на сумму 79 859,2 тыс. руб., со сроком исполнения – 19.12.2025. Работы выполнялись в 2 этапа, в том числе: приемка и оплата работ: 1 этап: Капитальный ремонт фасада в осях 1-12/А, А-В/1, А-В/12, 1-3/В, 10-12/В с 03.03.2025 по 29.08.2025 на сумму 37 412,0 тыс. руб. Работы приняты по акту от 15.09.2025, оплачены. 2 этап: Капитальный ремонт фасада в остальных осях с 01.07.2025 по 19.12.2025 на сумму 42 447,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 12.12.2025, оплачены. Заключено дополнительное соглашение от 16.12.2025 об изменении стоимости муниципального контракта. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. |        |                            |
|       |   |                          |                    | МБ                                   |                         |  |                                  |                  | 105 125,7             | 118 645,1   | 105 125,7  | 88,6%    |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    | ОБ                                   |                         |  |                                  |                  | 27 106,3              | 27 106,3  | 27 106,3   | 100,0%   |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    | ФБ                                   |                         |  |                                  |                  | 86 033,1              | 86 033,1  | 86 033,1   | 100,0%   |                                |   |        |                            |
|       |   |                          |                    | ВБ                                   |                         |  |                                  |                  | 0,0                   | 0,0   | 0,0  | 0,0%     |                                |   |        |                            |

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства   | Сонсплоз-нитель, заказчик  | Проектная мощность | Сроки выпол-нения работ | Источник финан-сирова-ния | Общая стоимость работ, тыс. руб. | Предусмот-рено программой на год,   | Кассовый расход, | Степень выполнения,% | Техническая готовность объекта,% | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания |   |          |           |  |   |        |                                |   |
|-------|--|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|----------|-----------|--|---|--------|--------------------------------|---|
|       |  |  |                    |                         |                           |                                  | тыс. рублей   | тыс. рублей      |                      |                                  |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |
| 4     | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБОУ г. Мурманска "Лицей № 2", по адресу: улица Самойловой дом 2         | Комитет территориального о развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства" | -                  | 2025                    | МБ                        | Всего                            | 157 033,6   | 157 033,6        | 157 033,6            | 100,0%                           | Фасад - 100%; Помещения - 100%   | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска лицей № 2, в том числе:<br><b>1. Помещения и инженерные системы</b><br>№ 91 от 17.03.2025 на сумму 103 487,7 тыс. руб., со сроком исполнения контракта - 11.09.2025.<br>Работы по контракту выполнялись в 6 этапов, в том числе: приемка и оплата работ:<br>1 этап: Демонтажные работы с 17.03.2025 по 06.09.2025 на сумму 2 152,3 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены.<br>2 этап: Помещения. Отделочные работы с 08.04.2025 по 07.09.2025 на сумму 39 142,1 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены.<br>3 этап: Инженерные сети. Вентиляция и кондиционирование с 08.04.2025 по 08.09.2025 на сумму 4 522,6 тыс. руб. Работы приняты по акту от 15.09.2025, оплачены.<br>4 этап: Инженерные сети. Электрическое освещение и силовое электрооборудование с 08.04.2025 по 09.09.2025 на сумму 30 164,6 тыс. руб. Работы приняты по акту от 10.09.2025, оплачены.<br>5 этап: Инженерные сети. Отопление с 08.04.2025 по 10.09.2025 на сумму 14 722,0 тыс. руб. Работы приняты по акту от 17.09.2025, оплачены.<br>6 этап: Инженерные сети. Водоснабжение и канализация с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 12 784,1 тыс. руб. Работы приняты по акту от 17.09.2025, оплачены.<br><b>2. Фасад</b><br>№ 77 от 10.03.2025 на сумму 53 546,0 тыс. руб., со сроком исполнения контракта - 11.09.2025.<br>Работы по контракту выполнялись в 4 этапа, в том числе: приемка и оплата работ:<br>1 этап: Фасад. Демонтажные работы с 10.03.2025 по 08.09.2025 на сумму 1 207,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены.<br>2 этап: Фасад. Общестроительные работы с 08.04.2025 по 09.09.2025 на сумму 46 915,4 тыс. руб. Работы приняты по акту от 18.09.2025, оплачены.<br>3 этап: Крыльца, козырьки входов с 08.04.2025 по 10.09.2025 на сумму 4 399,5 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены.<br>4 этап: Наружное электроосвещение с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 1 023,9 тыс. руб. Работы приняты по акту от 18.09.2025, оплачены.<br>Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. |          |           |  |   |        |                                |   |
|       |  |  |                    |                         |                           | ОБ                               | 32 294,9  | 32 294,9         | 32 294,9             | 100,0%                           |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |
|       |  |  |                    |                         |                           | ФБ                               | 58 913,3  | 58 913,3         | 58 913,3             | 100,0%                           |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |
|       |  |  |                    |                         |                           | ВБ                               | 0,0   | 0,0              | 0,0                  | 0,0%                             |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |
|       |  |  |                    |                         |                           | 5                                | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и крыши МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 5", по адресу: улица Карла Маркса, дом 13 | -                | 2025                 | МБ                               |  |   | Всего    | 146 520,9 | 146 520,9                                    | 146 520,9   | 100,0% | Фасад - 100%; Помещения - 100% | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ г. Мурманска Гимназия № 5, в том числе:<br><b>1. Помещения и инженерные системы</b><br>№ 88 от 17.03.2025 на сумму 82 193,9 тыс. руб., со сроком исполнения - 11.09.2025.<br>Работы выполняются в 4 этапа, в том числе: приемка и оплата работ:<br>1 этап: Помещения. Демонтажные работы с 17.03.2025 по 08.09.2025 на сумму 3 524,5 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены.<br>2 этап: Помещения. Отделочные работы с 08.04.2025 по 09.09.2025 на сумму 55 793,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены.<br>3 этап: Инженерные сети. Отопление с 08.04.2025 по 10.09.2025 на сумму 18 303,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены.<br>4 этап: Инженерные сети. Водоснабжение и канализация с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 4 573,0 тыс. руб. Работы приняты по акту от 15.09.2025, оплачены.<br>Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.<br><b>2. Фасад</b><br>№ 72 от 10.03.2025 на сумму 64 327,0 тыс. руб., со сроком исполнения – 11.09.2025.<br>Работы выполнялись в 4 этапа, в том числе: приемка и оплата работ:<br>1 этап: Фасад. Демонтажные работы с 10.03.2025 по 08.09.2025 на сумму 803,9 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены.<br>2 этап: Фасад. Общестроительные работы с 08.04.2025 по 09.09.2025 на сумму 58 272,1 тыс. руб. Работы приняты по акту от 19.09.2025, оплачены.<br>3 этап: Крыльца, козырьки входов с 08.04.2025 по 10.09.2025 на сумму 4 089,8 тыс. руб. Работы приняты по акту от 18.09.2025, оплачены.<br>4 этап: Наружное электроосвещение с 08.04.2025 по 11.09.2025 на сумму 1 161,2 тыс. руб. Работы приняты по акту от 15.09.2025, оплачены.<br>Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. |
|       |  |  |                    |                         |                           |                                  |   |                  |                      |                                  |  |   | ОБ       | 18 169,4  | 18 169,4                                     | 18 169,4  | 100,0% |                                |   |
| ФБ    | 80 883,1   | 80 883,1   | 80 883,1           | 100,0%                  |                           |                                  |   |                  |                      |                                  |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |
| ВБ    | 0,0  | 0,0  | 0,0                | 0,0%                    |                           |                                  |   |                  |                      |                                  |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |
| 6     | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 87, по адресу: улица Полярные Зори, дом 25а | -  | 2025               | МБ                      | Всего                     |                                  |   |                  |                      |                                  | 80 357,0   | 80 357,0  | 80 357,0 | 100,0%    | Крыша - 100%; Фасад - 100%; Помещения - 100% | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образовании МБДОУ г. Мурманска № 87, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 25а, в том числе:<br><b>1. Крыша</b><br>№ 71 от 07.03.2025 с ООО «АСМ» на сумму 17 559,7 тыс. руб.<br>Срок исполнения контракта - 28.06.2025<br>Работы по контракту выполнялись в 4 этапа:<br>1 этап: Демонтажные работы с 07.03.2025 по 17.06.2025 на сумму 3 071,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 16.05.2025, оплачены.<br>2 этап: Капитальный ремонт крыши в секв 1-2/А-Е с 03.04.2025 по 26.06.2025 на сумму 4 920,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 10.06.2025, оплачены.<br>3 этап: Общестроительные работы (входы № 1-9) с 03.04.2025 по 27.06.2025 на сумму 4 904,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 10.06.2025, оплачены.<br>4 этап: Наружное электроосвещение с 03.04.2025 по 28.06.2025 на сумму 4 662,6 тыс. руб. Работы приняты по акту от 18.08.2025, оплачены.<br>В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме.<br><b>2. Фасад</b><br>№ 75 от 10.03.2025 с ООО «МЕГАПЛЮС» на сумму 29 548,2 тыс. руб.<br>Срок исполнения контракта – 31.08.2025<br>Работы по контракту выполнялись в 5 этапов:<br>1 этап: Наружное электроосвещение с 10.03.2025 по 27.08.2025 на сумму 947,1 тыс. руб. Работы приняты по акту от 28.08.2025, оплачены.<br>2 этап: Отопление с 31.03.2025 по 28.08.2025 на сумму 99,4 тыс. руб. Работы приняты по акту от 28.08.2025, оплачены.<br>3 этап: Запасные эвакуационные выходы с 31.03.2025 по 29.08.2025 на сумму 4 622,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 30.09.2025, оплачены.<br>4 этап: Входы, выходы с 31.03.2025 по 30.08.2025 на сумму 3 030,3 тыс. руб. Работы приняты по акту от 11.09.2025, оплачены.<br>5 этап: Фасады с 31.03.2025 по 31.08.2025 на сумму 20 848,7 тыс. руб. Работы приняты по акту от 24.07.2025, оплачены.<br>В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме.<br><b>3. Помещения и система электроснабжения</b><br>№ 73 от 10.03.2025 с ООО «МУРМАН ЛАЙФ» на сумму 33 249,0 тыс. руб.<br>Срок исполнения контракта – 11.09.2025.<br>Работы приняты по акту от 08.08.2025, оплачены.<br>В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме. |        |                                |   |
|       |  |  |                    |                         | ОБ                        | 8 286,6                          | 8 286,6   | 8 286,6          | 100,0%               |                                  |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |
|       |  |  |                    |                         | ФБ                        | 55 199,9                         | 55 199,9  | 55 199,9         | 100,0%               |                                  |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |
|       |  |  |                    |                         | ВБ                        | 0,0                              | 0,0   | 0,0              | 0,0%                 |                                  |  |   |          |           |  |   |        |                                |   |

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства  | Сополнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источник финансирования | Общая стоимость работ, тыс. руб. | Предусмотрено программой на год, | Кассовый расход, | Степень выполнения, % | Техническая готовность объекта, %                  | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания  |
|-------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|--|---|
|       |   |                       |                    |                        |                         |                                  | тыс. рублей                      | тыс. рублей      |                       |  |   |
| 7     | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, помещений и сетей МБДОУ г. Мурманска № 58, по адресу: проспект Ленина, дом 99 |                       | -                  | 2025                   | Всего                   | 53 057,9                         | 47 916,7                         | 53 057,9         | 110,7%                | Крыша - 100%;<br>Фасад - 100%;<br>Помещения - 100% | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования МБДОУ г. Мурманска № 58, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 99, в том числе:<br><b>1. Крыша</b><br>№ 70 от 07.03.2025 с ООО «ЕГРУПШ» на сумму 11 469,2 тыс. руб.<br>Срок исполнения контракта - 17.07.2025.<br>Работы приняты по акту от 16.07.2025, оплачены.<br>В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме.<br><b>2. Фасад</b><br>№ 74 от 10.03.2025 с ООО «ИНТЕРПОЛЮС» на сумму 13 094,8 тыс. руб.<br>Срок исполнения контракта - 04.08.2025.<br>Контракт не разделен на этапы исполнения контракта.<br>Работы приняты по акту от 24.12.2025, оплачены.<br>В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме.<br>Подрядной организацией нарушены сроки исполнения муниципального контракта. К подрядной организации применены меры по выставлению требований об уплате неустойки (штрафы, пени).<br><b>3. Помещения и система электроснабжения</b><br>№ 76 от 10.03.2025 с ООО «ИНТЕРПОЛЮС» на сумму 28 493,9 тыс. руб.<br>Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 24.12.2025 об увеличении стоимости контракта.<br>Срок исполнения контракта - 11.09.2025.<br>Контракт не разделен на этапы исполнения контракта.<br>Работы приняты по акту с исправлением от 26.12.2025, работы выполнены в полном объеме.<br>В бюджетных ассигнованиях не учтено повышение цены муниципального контракта № 76 от 10.03.2025. |
|       |   |                       |                    |                        | МБ                      | 19 066,1                         | 13 924,9                         | 19 066,1         | 136,9%                |  |   |
|       |   |                       |                    |                        | ОБ                      | 1 416,3                          | 1 416,3                          | 1 416,3          | 100,0%                |  |   |
|       |   |                       |                    |                        | ФБ                      | 32 575,5                         | 32 575,5                         | 32 575,5         | 100,0%                |  |   |
|       |   |                       |                    |                        | ВБ                      | 0,0                              | 0,0                              | 0,0              | 0,0%                  |  |   |
| 8     | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ г. Мурманска № 7 по адресу: улица Советская, дом 23                     |                       | -                  | 2025                   | Всего                   | 21 817,4                         | 17 248,4                         | 21 817,4         | 126,5%                | Фасад - 100%                                       | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования МБДОУ г. Мурманска № 83, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Советская, д. 23, в том числе:<br><b>1. Фасад</b><br>№ 241 от 27.10.2025 с ИП Костин М.Ю. на сумму 24 817,4 тыс. руб.<br>Срок исполнения контракта - 31.12.2025.<br>Работы приняты, оплачены.  |
|       |   |                       |                    |                        | МБ                      | 5 258,9                          | 17 248,4                         | 5 258,9          | 30,5%                 |  |   |
|       |   |                       |                    |                        | ОБ                      | 689,9                            | 0,0                              | 689,9            |                       |  |   |
|       |   |                       |                    |                        | ФБ                      | 15 868,6                         | 0,0                              | 15 868,6         |                       |  |   |
|       |   |                       |                    |                        | ВБ                      | 0,0                              | 0,0                              | 0,0              | 0,0%                  |  |   |