

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2023 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Соисполнитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Источник	Общая стоимость работ	Предусмотрено программой на год, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Степень выполнения, %	Техническая готовность объекта, %	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания	
2	Подпрограмма "Модернизация образования в городе Мурманске"				Всего	1 517 154,71	949 018,81	47 024,16	5,0%			
					МБ	847 892,41	547 367,81	47 024,16	8,6%			
					ОБ	669 262,30	401 651,00	0,00	0,0%			
					ФБ	0,00	0,00	0,00				
					ВБ	0,00	0,00	0,00				
1	Школа по улице Советской в городе Мурманске	КТРиС	500	2022-2024-II этап	2021-2024	Всего	1 388 841,00	836 611,40	5 819,85	0,7%	5,18%	<p>Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству объекта: "Школа по улице Советская" Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств по объекту: "Строительство школы по улице Советская в городе Мурманске"</p> <p>Выполнение геодезических работ по выносу в натуру границ земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001146:9 для строительство объекта: "Школа по улице Советская в городе Мурманске"</p> <p>Выполнение геодезических работ по выносу в натуру границ земельных участков с кадастровыми номером 51:20:0001146:7, 51:20:0001145:2, 51:20:0001145:3, 51:20:0001145:4, 51:20:0001145:5, 51:20:0001145:213 для строительство объекта: "Школа по улице Советская в городе Мурманске"</p>
					2021 - I этап	МБ	719578,70	434 960,40	5 819,85	1,3%		
					ОБ	669262,30	401 651,00	0,00				
					ФБ	0,00	0,00	0,00				
					ВБ	0,00	0,00	0,00				
					Всего	0,00	0,00	0,00				
					Всего	0,00	0,00	0,00				
					МБ	0,00	0,00	0,00				
					ОБ	0,00	0,00	0,00				
					ФБ	0,00	0,00	0,00				
ВБ	0,00	0,00	0,00									
2	Разработка водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением ЦДЮТ «Парус»	КТРиС		2023-2024	Всего	2 400,00	1 200,00	0,00	0,0%	0%	Муниципальный контракт по разработке водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения ЦДЮТ в стадии заключения	
					МБ	2400,00	1 200,00	0,00	0,0%			
					ОБ	0,00	0,00	0,00				
					ФБ	0,00	0,00	0,00				
					ВБ	0,00	0,00	0,00				
3	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ «Гимназия № 2» (переходящий объект)	КТРиС		2023-2024	Всего	44 729,80	30 023,50	16 180,80	53,9%	54%	Заключен МК № 84 от 22.03.2023 Выплачен аванс, работы ведутся, срок исполнения 31.12.2024	
					МБ	44729,80	30 023,50	16 180,80	53,9%			
					ОБ	0,00	0,00	0,00				
					ФБ	0,00	0,00	0,00				
					ВБ	0,00	0,00	0,00				
4	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ ООШ № 26 по улице Павлика Морозова, дом 3а (переходящий объект)	КТРиС		2023	Всего	56 160,40	56 160,40	0,00	0,0%	0%	Заключен МК № 158 от 11.07.2022 В 2022 выплачен аванс, срок исполнения 20.10.2023	
					МБ	56160,40	56 160,40	0,00	0,0%			
					ОБ	0,00	0,00	0,00				
					ФБ	0,00	0,00	0,00				
					ВБ	0,00	0,00	0,00				

5	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ № 73 по улице Юрия Гагарина, дом 10 (переходящий объект)	КТРиС		2023	Всего	108,00	108,00	108,00	100,0%	100%	Заключен МК № 126 от 22.06.2021. Работы выполнены
					МБ	108,00	108,00	108,00	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
6	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система поверхностного водоотвода МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31»	КТРиС		2023	Всего	1 869,40	1 869,40	1 869,40	100,0%	100%	Заключен МК № 42 от 25.03.2021. Работы выполнены
					МБ	1869,40	1 869,40	1 869,40	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
7	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Фасад МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31»	КТРиС		2023	Всего	2 465,00	2 465,00	2 465,00	100,0%	100%	Заключен МК № 44 от 23.03.2021. Работы выполнены
					МБ	2465,00	2 465,00	2 465,00	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
8	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» по адресу: улица Скальная, дом 12»	КТРиС		2023	Всего	6 446,20	6 446,20	6 446,20	100,0%	100%	Заключен МК №187 от 25.07.2022. Работы выполнены
					МБ	6446,20	6 446,20	6 446,20	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
9	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» по адресу: улица Мира, дом 12»	КТРиС		2023	Всего	5 527,61	5 527,61	5 527,61	100,0%	100%	Заключен МК №188 от 25.07.2022. Работы выполнены
					МБ	5527,61	5 527,61	5 527,61	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			
10	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» по адресу: улица Георгия Седова, дом 8»	КТРиС		2023	Всего	8 607,30	8 607,30	8 607,30	100,0%	100%	Заключен МК №189 от 25.07.2022. Работы выполнены
					МБ	8607,30	8 607,30	8 607,30	100,0%		
					ОБ	0,00	0,00	0,00			
					ФБ	0,00	0,00	0,00			
					ВБ	0,00	0,00	0,00			