

Паспорт проекта

1	Наименование проекта	Региональный проект «Чистая страна»
2	Заказчик проекта	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
3	Куратор проекта	Кольцов Эдуард Сергеевич
4	Руководитель проекта	Зотов Иван Николаевич
5	Заинтересованные стороны проекта	ММБУ «Экосистема» (директор – Дмитрий Сергеевич Подоляко)
6	Даты начала и завершения проекта	2021-2023
7	Причины инициирования проекта. Описание существующей проблемы	Наличие в муниципальном образовании город Мурманск объектов накопленного экологического ущерба, содержащихся в утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 29.03.2013 N 139-ПП/5 Перечне объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области Низкий уровень экологической безопасности и сохранение природной среды
8	Цель проекта	Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
9	Краткое описание содержания проекта	Проектом предусмотрена рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1, на общей площади - 358 254 квадратных метров.
10	Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных и/или качественных показателей для оценки достижения результата проекта	Ликвидация 1 наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда

11	Оценка затрат на реализацию проекта (при наличии сведений - по годам и источникам финансирования)	Всего по программе 2 835 317,41 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 238450,21 тыс. руб., из них: 2021 год – 97235, 55 тыс. руб.; 2022 год – 116290,75 тыс. руб.; 2023 год – 24923,92 тыс. руб.; областной бюджет (далее – ОБ): 583791,9 тыс.руб., из них: 2021 год – 238059, 44 тыс.руб.; 2022 год – 284711,82 тыс.руб.; 2023 год – 61020,63 тыс.руб.; федеральный бюджет (далее – ФБ): 2013075,30 тыс.руб., из них: 2021 год – 820894,60 тыс.руб.; 2022 год – 981764,80 тыс.руб.; 2023 год – 210415,90 тыс.руб.
12	Муниципальная программа города Мурманска, в рамках которой планируется обеспечить финансирование проекта	Постановление Администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы». Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы.
13	Риски реализации проекта	- риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ; - риск неисполнения условий договора; - риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине подрядчика

Руководитель проекта

"26" ноября 2024 г.


(подпись)

И.Н. Зотов

УТВЕРЖДАЮ
 Куратор проекта:
 заместитель главы администрации
 города Мурманска
 _____ Э.С. Кольцов
 (подпись)
 25 февраля 2021 года

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик проекта
 "25" февраля 2021 г.

 (подпись) Э.С. Кольцов

Участники команды проекта
 "24" февраля 2021 г.

 (подпись) И.Н. Зотов

"24" февраля 2021 г.

 (подпись) Р.М. Хацкевич

"24" февраля 2021 г.

 (подпись) Д.С. Подоляко

И.о начальника управления финансов
 администрации города Мурманска
 "25" февраля 2021 г.

 (подпись) И.П. Болотских

Руководитель проектного офиса
 "03" марта 2021 г.

 (подпись) И.С. Канаш

СВОДНЫЙ ПЛАН регионального проекта Чистая страна

1. План мероприятий и контрольных событий проекта

№ п/п	Этапы, мероприятия, контрольные события	Начало этапа, мероприятия (ДД.ММ.ГГГГ)	Окончание/срок наступления (ДД.ММ.ГГГГ)	Вид документа (результат)	Ответственный за выполнение мероприятия, наступление контрольного события (Ф.И.О., должность)	Уровень контроля ¹
1	Этап 1					
1.1	Мероприятие 1.1 Заклучение муниципального контракта	20.02.2021	01.04.2021	Муниципальный контракт	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	РП
2	Этап 2					
2.1	Мероприятие 2.1 Исполнение муниципального контракта	01.09.2021	20.12.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.1	строительство временных зданий и сооружений (установка временного ограждения, монтаж административных и бытовых вагончиков, обеспечение строительной площадки	01.09.2021	30.09.2021	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП

	противопожарным инвентарем электроснабжением и водой)					
2.1.2	демонтаж существующих строений на прилегающей к свалке территории	01.10.2021	31.10.2021	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.3	вырубка деревьев	01.10.2021	31.10.2021	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.4	открытый водоотлив на обводненных участках (в случае необходимости)	01.01.2022	31.01.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.5	очистка прилегающей территории от навалов мусора, период № 1	01.01.2022	31.05.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.6	выемка техногенных (загрязненных) грунтов на прилегающей к свалке территории	01.01.2022	31.05.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП

2.1.7	выемка торфа	01.01.2022	31.01.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.8	вертикальная планировка (земляные работы)	01.11.2021	31.05.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.9	устройство нагорной канавы	01.11.2021	31.0.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.10	монтаж зданий и сооружений, необходимых для производства работ по рекультивации салки	01.12.2021	28.02.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.11	благоустройство территории (шлагбаум)	01.12.2021	28.02.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.12	устройство внутриплощадочны х дорог и проездов	01.11.2021	31.10.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП

2.1.13	формирование тела свалки	01.01.2022	31.05.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.14	устройство рекультивационного многофункционального покрытия	01.06.2022	30.11.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.15	устройство системы сбора и очистки фильтрата, поверхностных стоков	01.08.2022	31.03.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.16	устройство системы дегазации (в том числе площадка для утилизации биогаза и оборудования)	01.09.2022	30.04.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.17	демонтажные работы	01.05.2023	30.06.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП

¹ ПК - Проектный комитет, К - куратор проекта, РП - руководитель проекта.

2. План финансового обеспечения проекта, тыс.руб.

Наименование мероприятия	ГРБС	Всего по проекту	2021		2022		2023	
			Всего		Всего		Всего	
Рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1	Всего	2835317,41	1156189,59		1382767,37		296360,45	
	МБ	238450,21	97235,55		116290,75		24923,92	
	ОБ	583791,90	238059,44		284711,82		61020,63	
	ФБ	2013075,30	820894,60		981764,80		210415,90	
	ВБС	0	0		0		0	

3. Состав команды проекта

№ п/п	Проектная роль	Ф.И.О. участника команды	Место работы, должность	Контактная информация (телефон, эл. почта)	Описание выполняемых функций	Принимаемые решения и персональная ответственность	Заместитель (Ф.И.О., должность)
1	Администратор проекта	Хацкевич Р.М.	Начальник отдела охраны окружающей среды комитета	45-91-57 HatskevichRM@murmanzh.ru	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией	Баскова Н.О. – заместитель начальника отдела охраны

			по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска		мероприятий, управление рисками	мероприятий, дисциплинарная ответственность	окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2	Участник команды проекта	Подолько Д.С.	Директор ММБУ «Экосистема»	52-16-54 ecosystem51@rambler.ru	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	Заключение муниципального контракта, осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, дисциплинарная ответственность	- Кирьянова Ирина Александровна, инженер ММБУ «Экосистема»

4. План управления проектом

4.1. План мониторинга и контроля реализации проекта

№ п/п	Вид мониторинга/контроля	Ответственные за предоставление информации	Форма предоставления информации	Срок проведения ²	Ответственный за проведение ³
1	Контроль достижения результатов, прохождения этапов и наступления контрольных событий	Подолько Д.С.	Письмо в адрес комитета	2 раза в месяц или по факту исполнения мероприятия	ПК, ПО
		Хацкевич Р.М.	Служебная записка Э.С. Кольцову		

2	Мониторинг реализации проекта	Подолько Д.С.	Письмо в адрес комитета	2 раза в месяц	РП
		Хацкевич Р.М.	Служебная записка Э.С. Кольцову		
3	Мониторинг рисков проекта	Подолько Д.С.	Письмо в адрес комитета	ежемесячно	К, РП
		Хацкевич Р.М.	Служебная записка Э.С. Кольцову		
4	Оценка управления бюджетом проекта	Подолько Д.С.	Отчет	ежемесячно	РП

² Указывается периодичность, число месяца и месяц проведения мероприятия (например: ежемесячно, 25-е число каждого месяца; ежеквартально, 15-е число месяца, следующего за отчетным кварталом).

³ Руководитель проекта, куратор проекта, Проектный комитет, проектный офис.

4.2. План управления рисками

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Меры реагирования при наличии признаков наступления риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за мониторинг и управление риском
1	Изменение федерального законодательства	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	По факту поступления риска	Зотов И.Н.
2	Изменение областного законодательства	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	По факту поступления риска	Хацкевич Р.М.
Внутренние риски					

4	риск неисполнения условий договора	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	2 раза в месяц	Подолько Д.С.
5	риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ	Несвоевременное завершение работ	Незамедлительное направление повторной заявки в комитет по конкурентной политике Мурманской области	По факту поступления риска	Подолько Д.С.
6	риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине подрядчика.	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	2 раза в месяц	Подолько Д.С.
7	риск недофинансирования	Несвоевременная реализация муниципальной программы	Оптимизация местного бюджета, своевременное и качественное формирование заявок для включения объектов с учетом софинансирования ОБ и ФБ	по факту поступления риска	Подолько Д.С.

Руководитель проекта

"24" февраля 20__ г.

И.Н. Зотов

(подпись)