


УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта:
заместитель главы администрации
города Мурманска – председатель комитета
по развитию городского хозяйства
 А.В. Гутнов
(подпись)
_____ 20__ года

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик проекта
" 02 " 03 2023 г.

 А.В. Гутнов
(подпись)

Участники команды проекта
" 02 " 03 2023 г.

 И.Н. Зотов
(подпись)


" 02 " 03 2023 г.

 Р.М. Хацкевич
(подпись)


" 02 " 03 2023 г.

 Д.С. Подоляко
(подпись)

Начальник управления финансов
администрации города Мурманска
" " 20__ г.

 О.В. Умушкина
(подпись)

Руководитель проектного офиса
" " 20__ г.

 И.С. Канаш
(подпись)



Паспорт проекта

1	Наименование проекта	Региональный проект «Чистая страна»
2	Заказчик проекта	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
3	Куратор проекта	Гутнов Альберт Валентинович
4	Руководитель проекта	Зотов Иван Николаевич
5	Заинтересованные стороны проекта	ММБУ «Экосистема» (директор – Дмитрий Сергеевич Подоляко)
6	Даты начала и завершения проекта	2021-2023
7	Причины инициирования проекта. Описание существующей проблемы	Наличие в муниципальном образовании город Мурманск объектов накопленного экологического ущерба, содержащихся в утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 29.03.2013 N 139-ПП/5 Перечне объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области Низкий уровень экологической безопасности и сохранение природной среды
8	Цель проекта	Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
9	Краткое описание содержания проекта	Проектом предусмотрена рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1, на общей площади - 358 254 квадратных метров.
10	Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных и/или качественных показателей для оценки достижения результата проекта	Ликвидация 1 наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда
11	Оценка затрат на реализацию проекта (при наличии сведений - по годам и источникам финансирования)	Всего по программе 2 835 317,41 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ): 238450,21 тыс. руб., из них: 2021 год – 97235, 55 тыс. руб.; 2022 год – 116290,75 тыс. руб.; 2023 год – 24923,92 тыс. руб.; областной бюджет (далее – ОБ): 583791,9 тыс.руб., из них:

		2021 год – 238059, 44 тыс.руб.; 2022 год – 284711,82 тыс.руб.; 2023 год – 61020,63 тыс.руб.; федеральный бюджет (далее – ФБ): 2013075,30 тыс.руб., из них: 2021 год – 820894,60 тыс.руб.; 2022 год – 981764,80 тыс.руб.; 2023 год – 210415,90 тыс.руб.
12	Муниципальная программа города Мурманска, в рамках которой планируется обеспечить финансирование проекта	- Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы». Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы; - Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3534 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023 - 2028 годы, подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023 - 2028 годы
13	Риски реализации проекта	- риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ; - риск неисполнения условий договора; - риск отклонения сроков реализации мероприятий установленных сроков по вине подрядчика

Руководитель проекта

" ____ " _____ 20__ г.

(подпись)

И.Н. Зотов

СВОДНЫЙ ПЛАН регионального проекта Чистая страна

1. План мероприятий и контрольных событий проекта

№ п/п	Этапы и ключевые контрольные события	Начало этапа, мероприятия	Плановый срок наступления	Вид документа (результат)	Ответственный за выполнение мероприятия контрольного события (Ф.И.О., должность)	Уровень контроля ¹
1	Этап 1					
1.1	Мероприятие 1.1 Заключение муниципального контракта	20.02.2021	01.04.2021	Муниципальный контракт	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	РП
2	Этап 2					
2.1	Мероприятие 2.1 Исполнение муниципального контракта	05.07.2021	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.1	Валка деревьев на территории свалки	01.10.2021	26.08.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.2	Демонтажные работы	05.05.2022	31.09.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.3	Водоотлив	05.05.2022	31.09.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП

2.1.4	Земляные работы хозяйственной зоны и прилегающей территории	02.08.2021	31.10.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.5	Устройство нагорной канавы К-1	03.03.2022	29.09.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.6	Переформирование тела свалки	27.07.2021	31.05.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.7	Рекультивация свалки. Технический период	05.10.2021	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.8	Операторская. Установка модульного здания	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.9	Операторская. Отопление и вентиляция	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.10	Операторская. Водоснабжение и водоотведение	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.11	Операторская. Технологическое оборудование	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.12	Операторская. Электроснабжение внутреннее	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП

2.1.13	Операторская. Охранная-пожарная сигнализация	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.14	Операторская. Сети связи	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.15	Вагон-бытовка оператора установок по утилизации биогаза. Установка модульного здания	02.04.2023	28.05.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.16	Вагон-бытовка оператора установок по утилизации биогаза. Отопление и вентиляция	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.17	Вагон бытовка опер биогаза. Водоснабжение Водоснабжение	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.18	Вагон бытовка оператора установок утилизации биогаза. Технологическое оборудование	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.19	Вагон-бытовка оператора установок по утилизации биогаза. Электроснабжение внутреннее	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.20	Вагон-бытовка оператора установок по утилизации биогаза. Охранная-пожарная сигнализация	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП

2.1.21	Вагон-бытовка оператора установок по утилизации биогаза. Сети связи	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.22	Склад хранения реагентов	06.05.2022	30.04.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.23	Склад хранения реагентов. Отопление и вентиляция	01.05.2023	30.06.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.24	Склад реагентов. Электроснабжение внутреннее	01.05.2023	30.06.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.25	Склад хранения реагентов. Охранная-пожарная сигнализация	01.05.2023	30.06.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.26	Склад хранения реагентов. Сети связи	01.05.2023	30.06.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.27	Локальные очистные сооружения ливневого стока	07.05.2022	29.12.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.28	Локальные очистные сооружения ливневого стока. Отопление и вентиляция	07.05.2022	30.12.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.29	Локальные очистные сооружения ливневого стока. Электроснабжение внутреннее	01.05.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП

2.1.30	КПП. Установка модульного здания	02.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.31	КПП. Отопление и вентиляция	02.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.32	КПП. Водоснабжение и водоотведение	03.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.33	КПП. Технологическое оборудование	03.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.34	КПП. Электроснабжение внутреннее	04.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.35	КПП. Охранная-пожарная сигнализация	04.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.36	КПП. Сети связи.	04.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.37	Площадка под мойку колёс	28.07.2021	30.08.2021	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.38	Наружное электроснабжение и электроосвещение	27.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП

2.1.39	Монтаж распределительного устройства контейнерного модульного типа	27.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.40	Наружное электроосвещение	01.03.2023	25.05.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.41	Устройство внутриплощадочных дорог и площадок	10.06.2022	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.42	Сети связи. СКС	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.43	Локальные очистные сооружения (ЛООС) фильтра	01.11.2021	28.02.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.44	Система сбора и отведения фильтра	01.11.2021	31.12.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.45	Устройство резервуара концентрата	01.06.2022	28.02.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.46	Резервуар накопитель фильтра №1	01.06.2022	31.03.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.47	Резервуар накопитель фильтра №2	01.06.2022	31.03.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП

2.1.48	ЛОС фильтра. Сети связи	01.07.2023	31.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.49	Ливневая канализации	01.04.2022	28.02.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.50	Резервуар накопитель ливневых стоков №1	01.12.2021	31.12.2021	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.51	Резервуар накопитель ливневых стоков №2	01.09.2022	31.12.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.52	Резервуар накопитель очищенных вод	01.11.2021	28.02.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.53	Система сбора и утилизации биогаза	15.11.2021	30.05.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.54	Площадка для утилизации биогаза	01.10.2022	31.10.2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.55	Скважины наблюдательные	01.07.2023	25.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП
2.1.56	Пожарные резервуары V=75 м3	07.04.2023	24.05.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подольско Д.С.	ПК, К, РП

2.1.57	Резервуар аварийного пролива	03.04.2023	27.05.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.58	Выгреб хозяйственно-бытовых стоков V=25 м3	05.04.2023	27.05.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП
2.1.59	Благоустройство (устройство мет. оград)	01.04.2023	23.07.2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор ММБУ «Экосистема» Подолько Д.С.	ПК, К, РП

¹ ПК - Проектный комитет, К - куратор проекта, РП - руководитель проекта.

2. План финансового обеспечения проекта, тыс.руб.

Наименование мероприятия	ГРБС	Всего по проекту	2021		2022		2023	
			Всего		Всего		Всего	
Рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение I	Всего	2835317,41	1156189,59		1382767,37		296360,45	
	МБ	238450,21	97235,55		116290,75		24923,92	
	ОБ	583791,90	238059,44		284711,82		61020,63	
	ФБ	2013075,30	820894,60		981764,80		210415,90	
	ВБС	0	0		0		0	

3. Состав команды проекта

№ п/п	Проектная роль	Ф.И.О. участника команды	Место работы, должность	Контактная информация (телефон, эл. почта)	Описание выполняемых функций	Принимаемые решения и персональная ответственность	Заместитель (Ф.И.О., должность)
1	Администратор проекта	Хацкевич Р.М.	Начальник отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска	45-91-57 HatskevichRM @murmanzkh.ru	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, дисциплинарная ответственность	Баскова Н.О. – заместитель начальника отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2	Участник команды проекта	Подолько Д.С.	Директор ММБУ «Экосистема»	52-16-54 ecosystem51@rambler.ru	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	Заключение муниципального контракта, осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, дисциплинарная ответственность	- Кирьянова Ирина Александровна, инженер ММБУ «Экосистема»

4. План управления проектом

4.1. План мониторинга и контроля реализации проекта

№ п/п	Вид мониторинга/контроля	Ответственные за предоставление информации	Форма предоставления информации	Срок проведения ²	Ответственный за проведение ³
----------	--------------------------	--	------------------------------------	------------------------------	---

1	Контроль достижения результатов, прохождения этапов и наступления контрольных событий	Подолько Д.С.	Письмо в адрес комитета	1 раз в месяц или по факту исполнения мероприятия	ПК, ПО
		Хацкевич Р.М.	Служебная записка А.В. Гутнову		
2	Мониторинг реализации проекта	Подолько Д.С.	Письмо в адрес комитета	1 раз в месяц	РП
		Хацкевич Р.М.	Служебная записка А.В. Гутнову		
3	Мониторинг рисков проекта	Подолько Д.С.	Письмо в адрес комитета	ежемесячно	К, РП
		Хацкевич Р.М.	Служебная записка А.В. Гутнову		
4	Оценка управления бюджетом проекта	Подолько Д.С.	Отчет	ежемесячно	РП

2 Указывается периодичность, число месяца и месяц проведения мероприятия (например: ежемесячно, 25-е число каждого месяца; ежеквартально, 15-е число месяца, следующего за отчетным кварталом).

3 Руководитель проекта, куратор проекта, Проектный комитет, проектный офис.

4.2. План управления рисками

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Меры реагирования при наличии признаков наступления риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за мониторинг и управление риском
1	Изменение федерального законодательства	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	По факту поступления риска	Зотов И.Н.
2	Изменение областного	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	По факту поступления	Хацкевич Р.М.

	законодательства			риска	
Внутренние риски					
4	риск неисполнения условий договора	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	2 раза в месяц	Подольако Д.С.
5	риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ	Несвоевременное завершение работ	Незамедлительное направление повторной заявки в комитет по конкурентной политике Мурманской области	По факту поступления риска	Подольако Д.С.
6	риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине подрядчика.	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	2 раза в месяц	Подольако Д.С.
7	риск недофинансирования	Несвоевременная реализация муниципальной программы	Оптимизация местного бюджета, своевременное и качественное формирование заявок для включения объектов с учетом софинансирования ОБ и ФБ	по факту поступления риска	Подольако Д.С.

Руководитель проекта
 " " 20__ г.

И.Н. Зотов

 (подпись)

законодательства			риска	
2	Изменение областного законодательства	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	По факту поступления риска Хацкевич Р.М.
Внутренние риски				
4	риск неисполнения условий договора	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	2 раза в месяц Подолько Д.С.
5	риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ	Несвоевременное завершение работ	Незамедлительное направление повторной заявки в комитет по конкурентной политике Мурманской области	По факту поступления риска Подолько Д.С.
6	риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине подрядчика.	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	2 раза в месяц Подолько Д.С.
7	риск недофинансирования	Несвоевременная реализация муниципальной программы	Оптимизация местного бюджета, своевременное и качественное формирование заявок для включения объектов с учетом софинансирования ОБ и ФБ	по факту поступления риска Подолько Д.С.

Руководитель проекта

" " 20__ г.

И.Н. Зотов

(подпись)