

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за I полугодие 2026 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Сопоспол-нитель, заказчик	Проектная мощность	Сроки выпол-нения работ	Источник финан-сирования	Общая стоимость работ, тыс. руб.	Предусмот-рено программой на год.	Кассовый расход.	Степень выполнения,%	Техническая готовность объекта,%	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
						тыс. рублей	тыс. рублей				
	Муниципальная программа "Развитие образования" на 2023 - 2028 годы	Комитет территориальног о развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"	-	2026	Всего	53 865,1	158 740,4	0,0	0,0%		
					МБ	4 524,7	124 454,8	0,0	0,0%		
					ОБ	3 016,4	2 096,0	0,0	0,0%		
					ФБ	46 324,0	32 189,6	0,0	0,0%		
					ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%		
	Всего				53 865,1	158 740,4	0,0	0,0%			
	МБ				4 524,7	124 454,8	0,0	0,0%			
	ОБ				3 016,4	2 096,0	0,0	0,0%			
	ФБ				46 324,0	32 189,6	0,0	0,0%			
	ВБ				0,0	0,0	0,0	0,0%			
Подпрограмма 1 "Модернизация образования в городе Мурманске"	Всего		53 865,1	37 429,7	0,0	0,0%	Помещения и сети электроснабжения - 95 %; Крыша и фасад - 80%;	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования МБ/ОУ г. Мурманска № 73, по адресу: улица Павлика Морозова, дом 7, в том числе: 1. Крыша и фасад № 304 от 29.12.2025 с ООО «ЕГРУПШ» на сумму 22 635,4 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 10.09.2026. 2. Помещения и сети электроснабжения № 1 от 15.01.2026 с ИП Костин МЮ на сумму 14 794,3 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 03.09.2026.			
	МБ		4 524,7	3 144,1	0,0	0,0%					
	ОБ		3 016,4	2 096,0	0,0	0,0%					
	ФБ		46 324,0	32 189,6	0,0	0,0%					
	ВБ		0,0	0,0	0,0	0,0%					
1	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и сетей МБ/ОУ г. Мурманска № 73, по адресу: улица Павлика Морозова, дом 7		Всего	53 865,1	37 429,7	0,0	0,0%	Помещения и сети электроснабжения - 95 %; Крыша и фасад - 80%;	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования МБОУ г. Мурманска СОШ № 36, по адресу: улица Комсомольская, дом 13, в том числе: 1. Помещения и инженерные системы № 69 от 27.03.2026 с ИП Костин М.Ю. на сумму 101 175,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.08.2026. Работы выполняются в 2 этапа: - 1 этап - 27.03.2026 - 26.08.2026 на сумму 22 822,6 тыс. руб.; - 2 этап - 15.04.2026 - 27.08.2026 на сумму 78 353,3 тыс. руб. 2. Система электроснабжения № 95 от 19.05.2026 с ИП Костин М.Ю. на сумму 16 302,7 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 11.08.2026		
			МБ	4 524,7	3 144,1	0,0	0,0%				
			ОБ	3 016,4	2 096,0	0,0	0,0%				
			ФБ	46 324,0	32 189,6	0,0	0,0%				
			ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%				
	2		Выполнение работ по капитальному ремонту помещений и инженерных сетей МБОУ г.Мурманска СОШ № 36, по адресу: улица Комсомольская, дом 13	Всего	117 478,7	240 000,0	0,0	0,0%	Помещения, инженерные сети- 32%; Система электроснабжения - 42%	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования МБОУ г.Мурманска СОШ № 36, по адресу: улица Комсомольская, дом 13, в том числе: 1. Помещения и инженерные системы № 69 от 27.03.2026 с ИП Костин М.Ю. на сумму 101 175,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 27.08.2026. Работы выполняются в 2 этапа: - 1 этап - 27.03.2026 - 26.08.2026 на сумму 22 822,6 тыс. руб.; - 2 этап - 15.04.2026 - 27.08.2026 на сумму 78 353,3 тыс. руб. 2. Система электроснабжения № 95 от 19.05.2026 с ИП Костин М.Ю. на сумму 16 302,7 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 11.08.2026	
				МБ	49 183,2	120 000,0	0,0	0,0%			
				ОБ	32 788,8	120 000,0	0,0				
				ФБ	35 506,7	0,0	0,0				
				ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%			
3	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши, инженерных систем здания МБОУ г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 23", по адресу: улица Чехова, дом 11	Всего	0,0	121 310,7	0,0	0,0%	-	Работы в 2026 году выполняться не будут			
		МБ	0,0	121 310,7	0,0	0,0%					
		ОБ	0,0	0,0	0,0						
		ФБ	0,0	0,0	0,0						
		ВБ	0,0	0,0	0,0	0,0%					