



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018

№ 871

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2017 году и за весь период их реализации (2014-2017 годы)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск», постановлениями администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», от 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-целевого совета города Мурманска» и на основании протокола заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 22.03.2018 № 1-18 **п о с т а н о в л я ю :**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2017 году и за весь период их реализации (2014-2017 годы) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации
города Мурманска**

А.И. Сысоев

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 30.03.2018 № 871

Отчет о реализации муниципальных программ
города Мурманска в 2017 году и за весь период их реализации (2014-2017 годы)

I. Общие положения

В 2017 году в городе Мурманске действовало 13 муниципальных программ (далее - МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 11 982 959,7 тыс. рублей, в том числе 7 240 487,7 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 4 650 358,9 тыс. рублей - средства областного бюджета, 92 113,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 265 872,9 тыс. рублей.

Перечень МП, реализуемых в 2017 году, утвержден распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014 № 35-р и приведен в приложении № 1 к настоящему отчету:

№	Наименование МП	Количество подпрограмм, ВЦП, АВЦП	Объем финансирования, тыс. рублей			
			предусмотрено на 2017 год		кассовый расход за 2017 год	
			всего	в том числе городской бюджет	всего	в том числе городской бюджет
1	МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы	8	6 618 947,3	2 792 996,0	6 600 231,9	2 775 052,7
2	МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017-2019 годы	3	8 233,5	8 233,5	8 191,7	8 191,7
3	МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы	5	496 712,0	83 705,7	494 007,4	83 382,0
4	МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы	7	932 147,0	901 409,2	931 784,4	901 248,1
5	МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы	3	251 445,5	236 445,5	251 365,1	236 365,1
6	МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы	3	34 304,0	33 921,8	33 624,0	33 382,0
7	МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы	5	1 634 565,4	1 292 198,3	1 621 700,2	1 286 487,8
8	МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы	8	609 592,6	577 252,2	601 622,0	568 721,1
9	МП «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы	3	63 027,6	61 963,0	61 548,9	61 225,2
10	МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы	7	340 427,6	303 374,4	331 732,5	294 679,3
11	МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы	6	162 977,2	144 763,2	152 297,4	142 884,7
12	МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы	2	262 557,5	262 557,5	203 797,6	203 797,6
13	МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы	6	568 022,5	541 667,4	565 927,5	541 430,9
Итого		66	11 982 959,7	7 240 487,7	11 857 830,6	7 136 848,2

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает городской бюджет - 60,2%. Доля областного бюджета - 39%, федерального бюджета - 0,8%.

На реализацию МП в 2017 году дополнительно привлечено 271 833,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников (102,2% от плана).

Подробная информация о финансировании МП в 2017 году и за весь период их реализации представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

II. Наиболее значимые результаты, достигнутые в рамках реализации МП в 2017 году и за весь период реализации МП (2014-2017 годы)

1. МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы

МП «Развитие образования» разработана в целях повышения доступности качественного образования, создания условий для успешного развития потенциала молодежи. Задачи МП:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

3. Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска.

4. Повышение доступности качественного дошкольного образования.

5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

6. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

7. Развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска.

8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 618 947,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 792 996,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3 825 951,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 6 600 231,9 тыс. рублей или 99,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 775 052,7 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств областного бюджета - 3 825 179,2 тыс. рублей или 100% от плана.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 24 424 740,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 9 900 322,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 14 503 277,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 21 140,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 24 352 163,9 тыс. рублей или 99,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 9 877 579,9 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета - 14 453 443,7 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств федерального бюджета - 21 140,3 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и в течение всего периода ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

1.1. Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 427 139,5 тыс. рублей. Фактически освоено 410 671,8 тыс. рублей или 96,1% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в целях обеспечения современных требований к образовательному процессу выполнен ремонт актового зала в средней общеобразовательной школе (далее - СОШ) № 13 с приобретением оборудования, спортивного зала СОШ № 37, кабинета физики в СОШ № 38.

Кроме того, выполнен ремонт 14 учреждений дополнительного образования.

В целях подготовки образовательных учреждений (далее - ОУ) к 2017-2018 учебному году выполнены работы по ремонту кровель в 37 ОУ, замене и ремонту систем освещения и электроснабжения в 41 ОУ, ремонту систем отопления и вентиляции в 45 ОУ, ремонту систем водоснабжения и канализации в 46 ОУ, ремонту дренажной системы в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) № 120, а также общестроительные работы в 68 ОУ.

В 2017 году СОШ № 27 приобретены два автобуса для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в том числе 1 автобус с пандусом для заезда колясок. Также для служебного пользования МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ приобретены 4 автомобиля.

Кроме того, в рамках подготовки к началу учебного года приобретены материалы для проведения ремонтных работ в 141 ОУ, своевременно устранялись последствия аварий.

Для приведения помещений пищеблоков и прачечных в соответствие с требованиями санитарного законодательства выполнены ремонт пищеблоков в прогимназии № 61, ДОУ №№ 27, 90, 119, 156, 157, ремонт обеденного зала в гимназии № 1, косметический ремонт пищеблоков в 15 ОУ, ремонт прачечных в ДОУ №№ 34, 45.

В целях развития массового спорта выполнена модернизация спортивных площадок в 6 ОУ, в том числе произведены:

- укладка искусственного покрытия на футбольных полях СОШ №№ 23, 50;
- устройство двух спортивных площадок с искусственным покрытием и установкой спортивно-развивающего оборудования на территории СОШ № 20;
- устройство двух спортивных площадок с искусственным покрытием: площадки с тренажерами и универсальной площадки для игры в мини-футбол и баскетбол на территории СОШ № 53;
- устройство детских игровых площадок с искусственным покрытием, установкой спортивного и игрового оборудования для детей начальных классов в СОШ №№ 44, 53, гимназии № 5 и теневых навесов в ДОУ №№ 2, 21, 80, 85, 123.

Также в 2017 году выполнен комплекс мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности ОУ, в том числе:

- обеспечено функционирование во всех ОУ систем тревожной и автоматической пожарной сигнализации;
- произведен ремонт ограждения территории гимназии № 6, ДОУ №№ 19, 128, 135;
- выполнена установка систем видеонаблюдения в 19 ОУ;

- в целях обеспечения пожарной безопасности выполнен ремонт ограждений на крыльцах запасных выходов, замена дверей и перегородок в пожароопасных помещениях на противопожарные, устройство запасных выходов, расширение дверных проемов и т.д. в 37 ОУ.

В целях улучшения технических характеристик инженерных сетей ОУ выполнена комплексная замена инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в ДОУ №№ 125, 131. Кроме того, в указанных ДОУ выполнены работы по ремонту буфетных, туалетных и умывальных комнат с заменой кафельной плитки и сантехнических систем. Выполнены работы по замене теплообменников в тепловых пунктах в СОШ №1, ДОУ №№ 72, 76, 83, 136.

Также заключены договоры на ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения в СОШ №№ 5, 38, 49, 56, прогимназии № 40, ДОУ №№ 4, 58, 74, 79, 93, 104, 105, 89, 110, 119, 135, 138, 21, детско-юношеской спортивной школе № 1.

В 2017 году продолжена работа по замене оконных блоков в ДОУ в рамках программы «Теплое окно». Заменены оконные блоки в ДОУ №№ 34, 45, 50, 73, 74, 85, 90, 95, 96, 97, 146, выполнена частичная замена оконных блоков в ДОУ №№ 15, 27, 41, 78, 87, 130, 133. Также произведена частичная замена оконных блоков в общеобразовательной школе № 37, гимназии № 1, Мурманском международном лицее, прогимназии № 51.

Кроме того, в 2017 году выполнено:

1. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ №№ 85, 58.
2. Проверки достоверности сметной стоимости работ по устройству эвакуационных выходов в ДОУ №№ 85, 104, 101, 58, 90, по капитальному ремонту крыш ДОУ № 72, гимназии № 5, СОШ № 44, подпорной стенки и системы поверхностного водоотвода в ДОУ № 95, по устройству запасных эвакуационных выходов в прогимназии № 40.
3. Разработка научно-проектной документации на капитальный ремонт крыши объекта культурного наследия «МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31».
4. Технологическое присоединение к электрическим сетям базы отдыха «Парус».
5. Капитальный ремонт подпорной стенки СОШ № 56.
6. Отбор проб и исследования воды озера Кильдинского.

В 2017 году также начаты работы по капитальному ремонту:

- подпорной стенки и поверхностного водоотвода ДОУ № 95;
- крыши СОШ № 44 по ул. Виктора Миронова, дом 5 (1 этап - учебный корпус).

Кроме того, в целях создания 40 дополнительных дошкольных мест начаты ремонтные работы в помещениях ДОУ № 73 (срок окончания работ - 2018 год).

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых педагогов, стимулирования их инновационной деятельности, поддержки творческой инициативы молодых учителей, распространения педагогического опыта в рамках проведения конкурса шоу-программ образовательных организаций «Весенние фантазии» в марте 2017 года проведен городской праздник по подведению итогов муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов ОУ «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог города», городского конкурса педагогов ДОУ «Ступеньки мастерства», фестиваля учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды».

Кроме того, в сентябре 2017 года состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель города Мурманска - 2017», в котором приняли участие 24 педагога из 20 общеобразовательных учреждений. Участники продемонстрировали педагогическое мастерство, профессионализм, творчество в двух конкурсных номинациях: «Педагогический поиск» и «Педагогический дебют». Победитель и призеры конкурса были отмечены дипломами, призами и денежными поощрениями.

Поддержка талантливых педагогов является одним из приоритетных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

В целях увековечивания памяти о защитниках Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и формирования преемственности поколений с 2014 года город Мурманск является участником Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». 09.05.2017 в составе Бессмертного полка прошли более 900 юношей и педагогов муниципальных ОУ, которые пронесли штендеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам города-героя Мурманска.

Несмотря на нарушение подрядчиками (исполнителями работ) условий ряда договоров, повлекшее за собой невыполнение ряда работ, основная часть программных мероприятий в 2017 году выполнена своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 1 211 466,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 176 836,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 21 450,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 13 180,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах освоены средства в размере 1 194 033,1 тыс. рублей или 98,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 159 403,0 тыс. рублей или 98,5% от плана, средств областного бюджета - 21 450,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 13 180,1 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

1. Проведение ежегодных муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов («Педагогические надежды», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Учитель города Мурманска», «Ступеньки мастерства», «Педагог-психолог города»), а также конкурса шоу-программ образовательных организаций «Весенняя фантазия».

2. Ежегодное участие педагогов и учащихся ОУ города Мурманска во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

3. Мероприятия по развитию современной инфраструктуры учреждений образования и по улучшению технических характеристик объектов образования города Мурманска, в том числе:

- ремонт фасадов, кровель, водоподогревателей, пищеблоков и обеденных залов, подпорных стенок, дренажных систем, систем освещения, электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации муниципальных ОУ;

- замена оконных блоков в муниципальных ДОУ в рамках реализации программы «Теплое окно»;

- общестроительные работы (замена окон, оборудование запасных эвакуационных выходов, крылец, отмостков, коридоров) в муниципальных ОУ;

- ремонт кабинетов, спортивных и актовых залов в общеобразовательных учреждениях;

- асфальтирование территории ОУ;

- частичный ремонт оконных блоков в ОУ;

- устройство и восстановление периметральных ограждений территории муниципальных ОУ;

- противопожарные мероприятия (перезарядка и приобретение взамен вышедших из строя огнетушителей, приобретение пожарных рукавов, проведение электроизмерительных работ, ремонт ограждений на крыльцах запасных выходов, замена дверей и перегородок в пожароопасных помещениях на противопожарные, устройство запасных выходов, расширение дверных проемов и т.д.);

- оснащение муниципальных ОУ системами видеонаблюдения;

- устранение в муниципальных ОУ последствий аварий;

- устройство и ремонт, в том числе капитальный, стадионов, спортивных и детских игровых площадок на территории муниципальных ОУ, приобретение и установка спортивного оборудования и малых архитектурных форм;

- ремонт помещений муниципальных ОУ и оснащение их оборудованием с учетом нужд детей с ОВЗ в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

В результате реализации указанных мероприятий в период 2014-2017 годов удалось достичь следующих результатов:

1. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил 99%.

2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях составила 768,1 мест на 1000 детей.

3. Удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 100%.

4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, составил 80,5%.

5. Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составил 75%.

6. Доля общеобразовательных организаций, в которых сформирована высокотехнологичная среда для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, от общего числа организаций составила 93%.

7. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 16,7%.

8. Доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий, от общего количества педагогов составила 33%.

9. Доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, от общего количества педагогов составила 33%.

10. Доля ОУ, в которых проведены ремонтные работы и реконструкция, от общего числа ОУ, требующих ремонта, составила 100%.

11. Доля образовательных организаций, относящихся к первой группе по санитарно-гигиенической характеристике, составила 83,2%.

12. Доля образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение, составила 100%.

13. Доля образовательных организаций, оснащенных системой видеонаблюдения, составила 100%.

14. Доля образовательных организаций, осуществляющих физическую охрану, составила 33,6%.

15. Доля образовательных организаций, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре, составила 100%.

16. Доля образовательных организаций, имеющих неустраненные предписания государственного пожарного надзора, уменьшилась до 8,6%.

17. Доля зданий учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, в которых проведена реконструкция систем теплоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, составила 3%.

18. Доля зданий учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, в которых проведена реконструкция систем водоснабжения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, составила 3%.

19. Доля зданий учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, в которых проведена реконструкция систем водоотведения, от общего числа зданий, требующих реконструкции, составила 3%.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

1.2. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 35 263,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 26 474,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 8 788,6 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 34 406,3 тыс. рублей, что составляет 97,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 25 617,7 тыс. рублей или 96,8% от плана, средств областного бюджета - 8 788,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году в рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1. На базе муниципальных общеобразовательных учреждений функционировало 44 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 5 229 детей, в том числе 45 детей с ОВЗ.

С обучающимися, отдыхающими в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, проведены мероприятия, направленные на профилактику «поведения риска», дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. Кроме того, дети и подростки побывали на экскурсиях, в театре, в походах, участвовали в мероприятиях гражданско-патриотической и спортивной направленностей.

2. Организованы профильные экспедиции, участниками которых стали 225 школьников. В рамках указанных экспедиций обучающиеся изучали родной край, познакомились с географическими особенностями Кольского полуострова.

3. Комитетом по образованию администрации города Мурманска осуществляется прием документов и формирование организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых, а также обеспечение педагогического и медицинского сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно. В 2017 году на отдых направлено 905 детей указанной категории.

Летняя оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется по путевкам Министерства образования и науки Мурманской области в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 29.03.2012 № 728, который предусматривает оплату соответствующих расходов за счет средств областного бюджета.

4. В оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, направлено 2 400 детей.

5. В целях обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общеобразовательных учреждениях создано 500 временных рабочих мест. Кроме того, 36 временных рабочих мест создано в МАУ МП «Объединение молодежных центров».

6. В период 08-10.05.2017 в районе Долины Славы проведен военно-патриотический слет молодежи, воинов армии и флота «Молодежь Мурманска - потомки солдат Великой Победы!», посвященный 71-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В военно-патриотическом слете приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

7. В период 08-10.09.2017 в районе долины озера Малый Вудъявр проведена молодежная военно-патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья - Умптек». В экспедиции приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

8. В период с 29.09.2017 по 01.10.2017 на базе отдыха «Лесная» проведен выездной лагерь-семинар для студенческой молодежи «Погружение - 2017», направленный на создание комфортного пространства для развития личностных и профессиональных компетенций студенческой молодежи. В лагере-семинаре приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

Благодаря эффективной реализации программных мероприятий в 2017 году:

1. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи составило 8 909 человек.

2. Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, составило 536 ед.

Реализация программных мероприятий в 2017 году осуществлялась своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 127 917,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 96 847,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 31 070,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах освоены средства в размере 126 284,3 тыс. рублей или 98,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 95 214,1 тыс. рублей или 98,3% от плана, средств областного бюджета - 31 070,2 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации подпрограммы осуществлялись мероприятия по организации отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области и за ее пределами, детских профильных экспедициях, профильных молодежных лагерях, а также по трудоустройству несовершеннолетних граждан в образовательных организациях и учреждениях молодежной политики города Мурманска.

Благодаря эффективной реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах:

1. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи составило 36 625 человек.

2. Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, составило 3 628 ед.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

1.3. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014 - 2019 годы

Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014 - 2019 годы разработана в целях создания современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 266,4 тыс. рублей. Фактически освоено 2 193,9 тыс. рублей, что составляет 96,8% от общего объема запланированных средств.

В 2017 году в целях развития материально-технической базы учреждений молодежной политики выполнено:

1. Текущий ремонт структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенного по адресу ул. Капитана Маклакова, дом 25.

2. Перенос оборудования системы вентиляции объекта МАУ МП «Дом молодежи», расположенного по адресу ул. Капитана Орликовой, дом 3.

3. Оснащение структурных подразделений учреждений молодежной политики оборудованием, мебелью и предметами интерьера на общую сумму 1 631,0 тыс. рублей.

4. Проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт помещений объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенных по адресам ул. Виктора Миронова, дом 8, ул. Ломоносова, дом 17/2.

5. Позиционирование МАУ МП «Объединение молодежных центров» в качестве учреждения нового типа (20 публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ).

Кроме того, в 2017 году заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту крыльца и помещения структурного подразделения, расположенного по адресу ул. Ломоносова, дом 17 корпус 2 (срок выполнения работ - по 26.03.2018).

Реализация программных мероприятий в 2017 году осуществлялась в соответствии с установленными сроками, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 25 509,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах освоены средства в размере 25 436,7 тыс. рублей или 99,7% от общего объема запланированных средств.

В результате реализации мероприятий отремонтировано, в том числе капитально, 8 объектов учреждений молодежной политики. Общая площадь объектов, в которых проведен текущий ремонт, составила 1032,8 кв.м, капитальный ремонт - 430 кв.м. В рамках реализации программных мероприятий выполнено:

1. Капитальный ремонт объекта, расположенного по адресу ул. Капитана Орликовой, д. 3.

2. Разработка проектно-сметной документации по проведению работ по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию 2 объектов.

3. Проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт помещений 2 объектов МАУ МП «Объединение молодежных центров».

4. Текущий ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики по адресам: ул. Марата, дом 16, ул. Капитана Орликовой, дом 58, ул. Капитана Маклакова, дом 25 (2 помещения), ул. Софьи Перовской, дом 39, проезд Ледокольный, дом 7, ул. Капитана Орликовой, дом 10.

5. Ремонт тренажерного зала структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенного по адресу ул. Бондарная, дом 10 А.

6. Работы по переносу системы вентиляции на объекте МАУ МП «Дом молодежи», расположенному по адресу ул. Капитана Орликовой, дом 3.

7. Мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения - работы по благоустройству входов в структурные подразделения учреждений, расположенных по адресам ул. Капитана Маклакова, дом 25, ул. Софьи Перовской, дом 39, проезд Ледокольный, дом 7.

8. Мероприятия по благоустройству территории Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодежных центров» (ул. Бондарная, д. 10А).

В период с 2014 по 2017 годы произведено переоснащение, модернизация материальной базы 8 структурных подразделений учреждений молодежной политики: приобретены бытовая техника, компьютерная и оргтехника, мебель, предметы интерьера.

Также в рамках подпрограммы в 2014-2017 годах реализованы мероприятия, направленные на улучшение качества предоставления услуг МАУ МП «Объединение молодежных центров»:

1. Проведено социологическое исследование в целях определения степени удовлетворенности молодежи города Мурманска доступностью учреждений по делам молодежи.

2. Проведен опрос (анкетирование) посетителей структурных подразделений учреждений молодежной политики на предмет оценки качества предоставляемых услуг.

3. Проведены 8 обучающих семинаров - тренингов для специалистов учреждений молодежной политики.

Кроме того, ежегодно проводились мероприятия, направленные на продвижение услуг и позиционирование МАУ МП «Объединение молодежных центров» в качестве учреждения нового типа - в СМИ Мурманской области размещались печатные и видеоматериалы (20 публикаций в год).

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

1.4. ВЦП «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014 - 2019 годы разработана в целях повышения доступности качественного дошкольного образования.

На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрены средства в размере 2 665 269,4 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 985 534,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 679 734,9 тыс. рублей.

Фактически освоено 2 665 233,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 985 534,5 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 1 679 698,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году в муниципальных ДООУ услугу дошкольного образования получали 17 365 человек (99,5% от плана). Кроме того, 1 ребенок-инвалид получил услугу дошкольного образования на дому.

Заявления на места для детей в возрасте от 3-х до 7 лет в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, обеспечиваются полностью. Увеличивается число групп для детей раннего возраста.

Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью в 2017 году в муниципальных ДООУ функционировали:

- центры игровой поддержки ребёнка в 15 ДООУ;
- консультативные пункты в 12 ДООУ.

В центрах игровой поддержки ребёнка и консультативных пунктах детьми, не посещающими детский сад, осваиваются образовательные программы дошкольного образования, а также предоставляется консультативная помощь родителям с охватом более 1 000 семей.

Также в ДООУ в 2017 году функционировали 35 логопедических пунктов, в которых по адаптированной программе обучались более 800 детей.

Предусмотренные ВЦП мероприятия в 2017 году реализованы своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 9 881 159,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 651 040,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 6 229 897,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 222,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий ВЦП в 2014-2017 годах освоены средства в размере 9 860 857,6 тыс. рублей или 99,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 651 040,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 6 209 594,8 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств федерального бюджета - 222,2 тыс. рублей или 100% от плана.

За период реализации ВЦП (2014-2017 годы) на 1 999 человек увеличилась численность детей, в том числе и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и на дому.

Рост спроса населения на услугу дошкольного образования, исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» обусловили увеличение численности воспитанников муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

В 2014 в муниципальных ДООУ введен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ориентированный на личностное развитие каждого ребенка. Реализация образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению качества современного дошкольного образования.

В целях повышения обеспеченности населения города Мурманска местами в ДООУ ежегодно проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест. Так, за период 2010-2016 годов введено 1 226 дополнительных мест в муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. Ввод дополнительных мест в указанный период преимущественно обеспечивался за счет реконструкции существующих ДООУ и создания в них новых групп.

Услуга по предоставлению общедоступного и качественного дошкольного образования за период реализации ВЦП оказана в соответствии с запланированным значением получателей.

Одним из наиболее реальных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью в ДООУ в течение периода реализации ВЦП функционировали центры игровой поддержки ребёнка (на 31.12.2017 – 15 ед.), консультативные пункты (на 31.12.2017 – 12 ед.).

На постоянной основе функционировали логопедические пункты, где дети обучались по адаптированной программе (на 31.12.2017 - 35 ед. с численностью обучающихся более 800 человек).

Созданная дифференцированная сеть ДООУ позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

1.5. ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2019 годы

ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2019 годы разработана в целях организации предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 178 744,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 229 275,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 949 469,4 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 3 178 744,4 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 299 275,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 1 949 469,4 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году средняя численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составила 29 030,7 человек (99,7% от плана). Кроме того, 53,6 детей-инвалидов обучались на дому (102,3% от плана), 202,8 детей (99% от плана) получали в общеобразовательных учреждениях услугу дошкольного образования.

Основной причиной отклонения от плановых показателей количества потребителей услуг является:

- выбытие обучающихся за пределы города Мурманска;
- выбытие обучающихся для обучения в учреждениях среднего профессионального образования;
- выбытие обучающихся в связи с условиями работы родителей.

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.

В 2016-2017 учебном году все выпускники города Мурманска успешно сдали единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку. Выпускники города показали высокие результаты по данному учебному предмету (каждый четвертый участник ЕГЭ получил 80 и более баллов). Кроме того, около 90% выпускников сдали ЕГЭ по математике базового уровня на оценки «4» и «5». Средний балл ЕГЭ по профильной математике в 2017 году увеличился по сравнению с результатами прошлого года, составив 54 балла.

По сравнению с 2016 годом возросло число высокобалльных работ. Из 19 стобалльных работ обучающихся Мурманской области 13 работ - учащихся мурманских школ. В отличие от предыдущего года, помимо русского языка и профильной математики, 100 баллов по результатам ЕГЭ также получены по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, английскому языку, физике и литературе.

Успешно решается задача системы образования по созданию условий для всестороннего развития каждого ученика, в которых он может проявить свои способности и таланты. Мурманские школьники демонстрируют традиционно высокие результаты участия в олимпиадах и мероприятиях интеллектуальной, спортивной и творческой направленности.

Все более популярным среди школьников становится участие в учебных олимпиадах. Ежегодно олимпиады проводятся по 21 общеобразовательному предмету.

В 2016-2017 учебном году ученики показали высокую результативность участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 27 победителей и 89 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников из 19 общеобразовательных учреждений, что составляет 55% от общего количества победителей и призеров регионального этапа. 10 старшеклассников из 6 общеобразовательных учреждений приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 11 учебным предметам.

Развивается процесс интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду. Совершенствуется система специальной (коррекционной) помощи детям с ОВЗ, создаются условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, для детей с тяжелыми нарушениями в умственном и физическом развитии, в том числе с аутичным спектром.

В 2017 году сеть организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, представлена 19 учреждениями различных видов. Численность воспитанников учреждений дополнительного образования составила 14 122 человека (100% от плана), в том числе 688 учащихся мурманских школ проходили обучение по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтар».

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составила 34,7% (100% от плана).

Основными направлениями по расширению потенциала системы дополнительного образования детей являются:

- реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей;
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей.

Предусмотренные ВЦП мероприятия в 2017 году реализованы своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 12 055 939,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 4 508 004,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 7 547 689,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 245,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий ВЦП в 2014-2017 годах освоены средства в размере 12 049 889,2 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 4 507 994,3 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 7 541 649,3 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств федерального бюджета - 245,6 тыс. рублей или 100% от плана.

Среднегодовая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска за период 2014-2017 годы увеличилась на 2 041,7 человек.

В городе Мурманске сохраняется высокое качество предоставления образовательных услуг. Средний балл выпускников города Мурманска по обязательным предметам ЕГЭ на протяжении 2014-2017 годов оставался выше общероссийского. При этом увеличилось число выпускников, получивших 90 и более баллов.

С 2010 года в городе Мурманске осуществлялось введение федерального государственного образовательного стандарта в ОУ. В 2015 году федеральный государственный образовательный стандарт реализован на всем уровне начального общего образования, а с 2014 года начался поэтапный переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

За период реализации ВЦП численность воспитанников учреждений дополнительного образования увеличилась на 2 182 человека. При этом количество организаций дополнительного образования увеличилось на 3 ед. и составило 19 ед. по состоянию на 31.12.2017. Кроме того, на 4% увеличилась доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей.

В учреждениях дополнительного образования детей наблюдается рост числа объединений для детей младшего и среднего школьного возраста. Доля детей старшего школьного возраста, занимающихся по программам дополнительного образования, составляет около 20% от общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эстетического и спортивного направлений.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

1.6. ВЦП «Школьное питание» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Школьное питание» на 2014 - 2019 годы разработана в целях создания в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 180 924,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 17 070,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 163 854,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 180 924,8 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 17 070,2 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 163 854,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году среднегодовое количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, составило 7 895,6 человек (87,1% от плана).

Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, за отчетный период составило 12 381 человек (99,9% от плана).

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, за отчетный период составила 93% (101,0 % от плана).

Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, составила 100%.

Предусмотренные на 2017 год программные мероприятия реализованы своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 652 933,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 67 024,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 578 416,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 7 492,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий ВЦП в 2014-2017 годах освоены средства в размере 630 474,4 тыс. рублей или 96,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 64 354,5 тыс. рублей или 96% от плана, средств областного бюджета - 558 627,5

тыс. рублей или 96,6% от плана, средств федерального бюджета - 7 492,4 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, увеличилась на 2,5%.

Кроме того, на 472,6 человек возросло среднегодовое количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе. На 1 044 человека увеличилось количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.

Муниципальные услуги (работы) в рамках исполнения программных мероприятий за период реализации ВЦП оказаны в полном объеме в соответствии с запланированным значением получателей.

1.7. ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014 - 2019 годы разработана в целях развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 69 657,1 тыс. рублей. Фактически освоено 69 642,9 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году работа с подростками и молодежью проводилась по следующим приоритетным направлениям:

1. Организация мероприятий в области молодежной политики, в том числе городской акции «Крым наш!», городского праздника «Служу России!», программы в рамках празднования Дня России, Дня молодежи России, Новогоднего молодежного приема главы администрации города Мурманска и др.

2. Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск. С сентября 2016 года по август 2017 года 22 стипендиатам и с сентября 2017 года 35 стипендиатам выплачивается именная стипендия.

3. Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям. За отчетный период финансовая поддержка в виде субсидии оказана 7 проектам (46,7% от плана), организованным 3 молодежными общественными организациями. Мероприятие носит заявительный характер.

4. Организация МАУ МП «Объединение молодежных центров» и МАУ МП «Дом молодежи» мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе направленных на:

4.1. Вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни - 892 мероприятия для 3 059 участников.

4.2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи - 1 441 мероприятие для 4 721 участника.

4.3. Формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи - 826 мероприятий для 18 669 участников.

4.4. Профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении - 1 271 мероприятие для 2 551 участника.

5. Организация досуга детей, подростков и молодежи.

5.1. На базе МАУ МП «Объединение молодежных центров» осуществляют свою деятельность 19 молодежных общественных объединений. Групповые мероприятия реализуются в рамках 47 программ по вовлечению молодежи в социальную практику.

5.2. На базе МАУ МП «Дом молодежи» осуществляют свою деятельность 25 молодежных общественных объединений. Главным направлением деятельности «Дома молодежи» является организация и помощь в организации творческих мероприятий для молодежи Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет.

В 2017 году в рамках направления «Творчество» проведено 70 массовых мероприятий для 8 905 участников, в том числе игры Мурманской региональной лиги КВН (11.03.2017), участие представителей КВН-движения города Мурманска в XVIII Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2017» (10-24.01.2017), игры Школьной лиги КВН (18-19.03.2017), игры Молодежной лиги «Что? Где? Когда?» в Заполярье (с января 2017 года), открытый международный турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики», традиционное семейное мероприятие «Мой мыльный Мурманск», празднование «Дня молодежи», участие команды КВН «Сборная города Мурманска» в музыкальном фестивале «Голосающий КиВиН» (13-23.07.2017), участие команды «Норманны» в международном фестивале интеллектуальных игр «Эйлатиада-2017» (13-17.09.2017) и др.

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи проводились мероприятия, посвященные воспитанию у молодежи патриотизма, сохранению и передаче общечеловеческих ценностей от старших поколений, в том числе городская акция «Крым - наш!» (19.03.2017), городской праздник «Служу России» (26.03.2017), выставка работ комикс-проекта «РЕСПЕКТ» (февраль 2017 года), городской праздник «День призывника» (28.04.2017), митинг у Мемориала воинов Полярной дивизии (07.05.2017), участие в праздничных мероприятиях 09.05.2017, торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби (22.06.2017), городская акция «Помним...», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03.09.2017), акция «Голубь мира» (02.09.2017).

В рамках данного направления в 2017 году проведено 26 массовых мероприятий для 4 641 участника.

В целях пропаганды и популяризации гражданской активности молодежи и формирования здорового образа жизни в молодежной среде за отчетный период проведено 27 массовых мероприятий для 4 454 участников, в том числе 11 Чемпионат города Мурманска по игре в снежки по правилам «Yukigassen» (24-26.02.2017), участие сборной команды г. Мурманска в 21 Чемпионате Северных стран по «Yukigassen» в г. Вардё (Норвегия, 8-12.03.2017), встреча с представителями молодежного совета губернии Тромсё, молодежного совета города Тромсё и представителями дома молодежи «Твибит» (Норвегия, 28.02.2017), городские субботники, осенний турнир по игре в снежки по правилам «Осенний Юки» (10.09.2017) и др.

Запланированные на 2017 годы мероприятия ВЦП реализованы своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 239 653,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий ВЦП в 2014-2017 годах освоены средства в размере 239 595,6 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств.

В период реализации ВЦП (2014-2017 годы) приоритетными направлениями работы с подростками и молодежью являлись:

1. Мероприятия в области молодежной политики.

2. Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск. Количество стипендиатов за период реализации ВЦП увеличилось на 32 человека.

3. Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям.

Всего за период реализации ВПЦ поддержка оказана 56 социально-значимым проектам.

4. Вручение премий главы муниципального образования город Мурманск.

Премия присуждается молодым мурманчанам в юбилейные годы города. В 2016 года премия главы муниципального образования город Мурманск присуждена 30 жителям города Мурманска в возрасте от 14 до 30 лет. Размер денежного вознаграждения каждого из лауреатов составил 1 494,00 рублей.

5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий.

Ежегодно МАУ МП «Объединение молодежных центров» и МАУ МП «Дом молодежи» реализуют мероприятия в сфере молодежной политики, обеспечивают организацию досуга детей, подростков и молодежи (осуществляют свою деятельность 44 молодежных общественных объединения). За период реализации ВПЦ количество молодежи, принимающей участие в указанных мероприятиях, увеличилось на 16 000 человек.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

1.8. АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014 - 2019 годы

АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2014 - 2019 годы разработана в целях развития системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрены средства в размере 59 682,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 35 578,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 24 103,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 58 414,7 тыс. рублей или 97,9% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 35 046,7 тыс. рублей или 98,5% от плана, средств областного бюджета - 23 368,0 тыс. рублей или 97% от плана.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 230 160,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 135 406,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 94 754,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП в 2014-2017 годах освоены средства в размере 225 593,0 тыс. рублей или 98% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 134 541,1 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств областного бюджета - 91 051,9 тыс. рублей или 96,1% от плана.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

2. МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017-2019 годы

МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017-2019 годы разработана в целях укрепления здоровья населения города Мурманска посредством профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. Задачи МП:

1. Создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.
2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих.
3. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 8 233,5 тыс. рублей. В 2017 году освоены средства в размере 8 191,7 тыс. рублей или 99,5% от общего объема запланированных средств.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

2.1. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2017-2019 годы

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2017-2019 годы разработана в целях создания благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 25,0 тыс. рублей¹. Фактически освоено 21,7 тыс. рублей или 86,8% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. В целях информирования населения города Мурманска о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни:

- в рамках Европейской недели иммунизации состоялась запись передачи телеканала «НЖК», посвященной преимуществам специфической профилактики заболеваний;
- в газете «Вечерний Мурманск» размещены публикации «6 советов бросающим курить» и «О разработке новых нетрадиционных методов лечения и повышения иммунитета с применением ионизирующего воздуха в искусственных соляных пещерах»;
- на официальном сайте администрации города Мурманска (далее - АГМ) размещены публикации: «Хотите долго жить - бросайте курить», «Профилактика заболеваний в период весеннего паводка», «Как бороться с депрессией», «Европейская неделя иммунизации - 2017», «Профилактика инсульта», «В преддверии осени и гриппозного сезона - не забудьте сделать прививку против гриппа!», «Как посетить массовые мероприятия в период новогодних праздников и не заболеть».

2. Изготовлено и распространено через медицинские организации города Мурманска 500 буклетов о здоровом образе жизни.

3. Организовано информирование специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни. В ОУ города направлены информационные материалы для родителей о профилактике депрессии у детей, о профилактике гриппа, о здоровом питании, о правилах здорового образа жизни, буклеты «Как посетить массовые мероприятия в период

¹ В связи с технической ошибкой объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы не был откорректирован в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

новогодних праздников и не заболеть» и «Физическая активность должна быть стилем жизни».

4. Организовано проведение в прямом эфире на радио «Вести FM Мурманск» 4 тематических радиопередач по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний:

- о психическом здоровье, причинах депрессии, ее последствиях, а также о том, какие существуют виды помощи по профилактике и лечению депрессии (30.03.2017);
- об иммунизации как эффективном способе профилактики болезней (27.04.2017);
- о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (29.09.2017);
- о профилактике сахарного диабета (08.12.2017).

5. В целях обучения детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни:

- изготовлены и распространены в ОУ города 500 буклетов для детей о вреде курения «Факты о курении»;
- проведена разъяснительная работа о способах профилактики социально-значимых заболеваний среди детей (20 мероприятий).

6. Проведены кампании в рамках Всемирных дней в области здравоохранения (Всемирного дня здоровья, Всемирного дня без табака, Всемирного дня сердца).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

2.2. ВЦП «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2017-2019 годы

ВЦП «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2017-2019 годы разработана в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 3 371,5 тыс. рублей. Фактически освоено 3 370,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году заключено три муниципальных контракта с Федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Мурманский многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства» на проведение диспансеризации 571 муниципального служащего органов местного самоуправления города Мурманска (далее - ОМСУ).

По состоянию на 31.12.2018 диспансеризацию прошел 571 муниципальный служащий, по итогам диспансеризации оформлены паспорта здоровья и заключения о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы.

Мероприятия ВЦП выполнены в полном объеме.

2.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2017-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2017 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 4 840,3 тыс. рублей. Фактически освоено 4 799,9 тыс. рублей или 99,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Реализация мероприятий АВЦП в 2017 году осуществлена своевременно и в полном объеме.

3. МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы

МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы разработана в целях снижения основных социально-экономических проблем населения и обеспечения максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения. Задачи МП:

1. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
2. Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.
3. Обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО) и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.
4. Повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.
5. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 496 712,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 83 705,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 399 694,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 13 312,2 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 494 007,4 тыс. рублей или 99,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 83 382,0 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 397 313,2 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств федерального бюджета - 13 312,2 тыс. рублей или 100% от плана.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 1 648 131,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 228 037,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 390 916,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 29 177,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 1 576 727,7 тыс. рублей или 95,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 226 242,6 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств областного бюджета - 1 321 307,5 тыс. рублей или 95% от плана, средств федерального бюджета - 29 177,6 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

3.1. Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 400 120,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 370,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 389 998,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 9 751,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 398 036,4 тыс. рублей или 99,5% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 335,4 тыс. рублей или 90,5% от плана, средств областного бюджета - 387 949,5 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств федерального бюджета - 9 751,5 тыс. рублей или 100% от плана.

По состоянию на 31.12.2017 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 1 319 человек (меньше, чем на начало 2017 года, на 5,4%), что свидетельствует о положительной тенденции межведомственной работы по поддержке детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по совершенствованию работы по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот составила 95,1%.

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов РФ. Бюджетам муниципальных образований (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, на отчетную дату составило 546 детей (93,8% от плана). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, составило 247 детей (116% от плана).

Количество приемных родителей, которым предоставлялись выплаты, составило 165 человек (110,7% от плана). Для приемных родителей проведено 10 тренингов и мастер-классов.

В полном объеме осуществлялась запланированная выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронаж.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (далее - ЕЖКВ) предоставлена 555 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (95,7% от плана).

В рамках мероприятия по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в 2017 году приобретено 114 квартир.

Кроме того, в 2017 году продолжилась реализация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Произведен ремонт 20 жилых помещений указанной категории (100% от запланированного количества).

Мероприятия подпрограммы в 2017 году выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 1 371 415,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 318,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 346 076,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 22 020,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах освоены средства в размере 1 308 349,8 тыс. рублей или 95,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город

Мурманск - 3 283,1 тыс. рублей или 98,9% от плана, средств областного бюджета - 1 283 045,8 тыс. рублей или 95,3% от плана, средств федерального бюджета - 22 020,9 тыс. рублей или 100% от плана.

За период реализации подпрограммы (2014-2017 годы):

1. Своевременно и в полном объеме осуществлялось предоставление:
 - полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, приемных семьях,
 - вознаграждения приемным родителям, лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат;
 - ЕЖКВ детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
2. В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), приобретено 314 квартир.
3. Своевременно осуществлялись мероприятия по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, - отремонтировано 57 жилых помещений.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах позволила обеспечить дальнейшее развитие семейных форм устройства детей. Мероприятия подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялись в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

3.2. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 44 118,5 тыс. рублей. Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 43 961,2 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Финансирование общественных работ - трудоустроено 150 человек (100% от плана), освоено 4 051,3 тыс. рублей.
2. Предоставление социально-бытовых услуг отдельным категориям граждан - охвачено 667 человек (95,3% от плана), освоено 364,2 тыс. рублей.
3. Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов) - охвачено 2 695 человек (99,8% от плана), освоено 6 087,5 тыс. рублей.
4. Предоставление единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы - охвачено 192 человека (99,5% от плана), освоено 288,0 тыс. рублей.
5. Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в ОМСУ муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск, - охвачено 300 человек (100% от плана), освоено 29 348,1 тыс. рублей.

6. Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны - отремонтировано 9 квартир (100% от общего числа стоящих в очереди на проведение ремонтных работ), освоено 856,8 тыс. рублей.

7. Оказание материальной помощи инвалидам - охвачено 200 человек (100% от плана; общее количество инвалидов, получивших материальную помощь, определялось на основании ходатайств общественных организаций), освоено 290,0 тыс. рублей.

8. Реализация положения о звании «Почетный гражданин города-героя Мурманска», в том числе:

- предоставление ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии - охвачено 33 человека (100% от плана), освоено 1910,8 тыс. рублей;

- предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия - охвачено 25 человек (100% от плана), освоено 431,1 тыс. рублей;

- обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок в троллейбусах, автобусах городского и пригородного сообщения - охвачено 15 человек (100% от плана), освоено 278,4 тыс. рублей;

- возмещение расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями, - количество обращений составило 2 ед.

Программные мероприятия в 2017 году реализовывались своевременно.

На весь период реализации подпрограммы² (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 127 873,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 124 277,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 3 596,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 126 561,6 тыс. рублей или 99% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 122 965,6 тыс. рублей или 98,9% от плана, средств федерального бюджета - 3 596,0 тыс. рублей или 100% от плана.

За период реализации подпрограммы (2014-2017 годы):

1. Оказывалась материальная помощь на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов - охвачено 10 755 человек.

2. Ежегодно предоставлялась единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы.

3. Ежегодно по случаю Международного дня инвалидов оказывалась материальная помощь инвалидам.

4. Муниципальным служащим ОМСУ муниципального образования город Мурманск и лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск, предоставлялось дополнительное пенсионное обеспечение.

5. Осуществлялось финансирование общественных работ - трудоустроено 800 человек.

6. Отдельным категориям граждан предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки (бесплатное посещение общего отделения бань, предоставление юридических услуг, питание по талонам и прочее) - охвачен 3 581 человек.

7. Произведен ремонт 59 квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

8. Обеспечивалась реализация положения о звании «Почетный гражданин города-героя Мурманска».

Кроме того, в 2014 году организовано размещение на территории муниципального образования город Мурманск 223 лиц, вынужденно покинувших территорию Украины.

² В 2014-2015 годах – ВЦП.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

3.3. Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2017 - 2019 годы

Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2017 - 2019 годы разработана в целях создания безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 19 548,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 15 987,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 3 560,7 тыс. рублей.

Фактически освоено 19 548,4 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 15 987,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 3 560,7 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году АО «Электротранспорт» за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск реализовывалось мероприятие по приобретению подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования.

Приобретены 2 троллейбуса общей стоимостью 24 400,0 тыс. рублей.

В целях создания в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования:

1. В МБДОУ № 97 выполнены работы по текущему ремонту помещений для обеспечения доступа в помещения маломобильных групп населения (далее - МГН), замене напольного покрытия, приобретению оборудования для нужд детей с ОВЗ, монтажу и пуско-наладке интерактивного комплекса для детей с ОВЗ.

2. В МБДОУ № 130 приобретены оборудование (в том числе интерактивное) для детей с ОВЗ, выполнены работы по созданию архитектурной доступности на путях движения внутри здания для детей с ОВЗ, замене напольного покрытия для нужд детей с ОВЗ.

3. В МБДОУ № 82 выполнены работы по текущему ремонту помещений для обеспечения доступа в них МГН, приобретены аппарат Амблиотер и оборудование для детей с ОВЗ.

4. В МБОУ ДОД «Первомайский Дом детского творчества» выполнены работы по замене напольного покрытия и текущему ремонту помещений для нужд детей с ОВЗ, а также по приобретению оборудования для детей с ОВЗ.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и МГН в структурные подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» выполнены работы по:

1. Благоустройству входных групп структурных подразделений, расположенных по адресам ул. Марата, дом 16, ул. Капитана Маклакова, дом 25 (помещение 3а).

2. Замене входной двери, контрастному оформлению дверного проема и краевых ступеней лестничного марша, устройству нескользящего покрытия лестничного марша и входной площадки, установке поручней и ограждения входной площадки, системы вызова персонала, светильника наружного освещения в структурном подразделении, расположенном по адресу ул. Марата, дом 16.

3. Контрастному оформлению дверного проема и краевых ступеней лестничного марша, устройству нескользящего покрытия лестничного марша и входной площадки, установке поручней и ограждения входной площадки в структурном подразделении, расположенном по адресу ул. Капитана Маклакова, дом 25.

В целях создания безбарьерной среды для инвалидов и МГН в учреждениях культуры города Мурманска:

1. Оборудована входная группа, установлено подъемное устройство для инвалидов в МБОУ ДОД «Детская художественная школа».

2. Оборудованы кнопки вызова персонала филиалы №№ 5, 7, 8, 10, 12, 15 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», а также филиал МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 3».

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

3.4. ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2015-2019 годы

ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2015-2019 годы разработана в целях повышения эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 174,0 тыс. рублей (средства областного бюджета). Фактически освоено 5 908,2 тыс. рублей или 95,7% от запланированного на год объема средств областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2018 количество получателей ЕЖКВ на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» составило 104 человека.

Выплаты ЕЖКВ произведены за ноябрь 2016 - октябрь 2017 года, общая сумма выплат составила 5 908,2 тыс. рублей (95,7% от плана).

Программные мероприятия в 2017 году реализовывались своевременно.

На весь период реализации ВЦП (2015-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 31 036,6 тыс. рублей (средства областного бюджета).

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2015-2017 годах освоены средства в размере 24 806,5 тыс. рублей или 79,9% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации ВЦП гражданам жилого района Росляково, имеющим право на получение ЕЖКВ на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», выплачено 24 806,5 тыс. рублей. При этом за период 2015-2017 годов количество получателей выплаты уменьшилось на 119 человек.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

3.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с СО НКО и общественными

объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 26 750,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 23 228,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3 521,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 26 553,2 тыс. рублей или 99,3% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 23 097,7 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств областного бюджета - 3 455,5 тыс. рублей или 98,1% от плана.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 98 257,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 84 454,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 803,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 97 461,4 тыс. рублей или 99,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 84 006,2 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета - 13 455,2 тыс. рублей или 97,5% от плана.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4. МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы

МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры. Задачи МП:

1. Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры.

2. Модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг.

3. Улучшение эстетического состояния общественных территорий города Мурманска.

4. Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.

5. Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск.

6. Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска.

7. Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 932 147,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 901 409,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 18 942,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 11 795,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 931 784,4 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 901 248,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 18 741,0 тыс. рублей или 98,9% от плана, средств федерального бюджета - 11 795,3 тыс. рублей или 100%.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 3 408 944,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 212 335,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 184 629,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 11 979,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 3 407 096,8 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 211 295,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 183 822,0 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств федерального бюджета - 11 979,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4.1. Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях модернизации объектов культуры и обеспечения условий для увеличения доступности услуг культуры.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 15 207,3 тыс. рублей. Фактически освоено 15 206,8 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Проведен текущий ремонт помещений МБУК «Выставочный зал г. Мурманска», МБОУ ДО «Детская художественная школа», МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 5», МАОУ ДО «Детская театральная школа», МБУК ДК «Первомайский».

2. Для учреждений культуры приобретены световое и звуковое оборудование, мебель, компьютерная и оргтехника.

3. Произведены пошив и приобретение сценических костюмов.

4. В учреждениях культуры осуществлен монтаж охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 36 068,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах освоены средства в размере 36 066,6 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств.

В течение всего периода реализации подпрограммы (2014-2017 годы) реализовывались мероприятия:

1. По модернизации объектов культуры города Мурманска, в том числе:

- инженерно-геодезические изыскания и экспертная оценка рабочей документации для проведения капитального ремонта МБОУ ДО «Детская школа искусств № 3»;
- частичный косметический ремонт помещений учреждений культуры (МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2», ЦДиСТ, МБУК «ДК Ленинского округа», МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 6»);
- текущий ремонт помещений МАОУ ДО «Детская театральная школа», МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 5», МБУК «ДК Первомайский»;
- текущий ремонт помещений МАОУ ДО «Детская художественная школа», а также кровли МБУК «ДК Первомайский» (ул. Лесная, дом 39).

2. По приобретению светового и звукового оборудования, мебели, компьютерной и оргтехники для учреждений культуры.

3. По пошиву и приобретению сценических костюмов и обуви.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4.2. Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях модернизации муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 10 945,1 тыс. рублей. Фактически освоено 10 945,1 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году:

1. Разработана проектно-сметная документация на проведение работ по текущему ремонту библиотеки-филиала № 12 МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска» (далее – ЦДБ) (ул. Баумана, дом 24) и Информационного интеллект-центра № 8 МБУК «Центральная городская библиотека» (далее – ЦГБ) (ул. Свердлова, дом 8/6).

2. Выполнены ремонтные работы помещений ЦДБ и Информационного интеллект-центра № 8 ЦГБ (ул. Свердлова, дом 8/6).

3. Приобретены мебель, библиотечное оборудование, бытовая, компьютерная и оргтехника в количестве 224 ед.

4. В рамках городской акции «Лучший подарок детям - это книга» закуплено 7 000 экземпляров детских изданий.

5. Разработана проектная и рабочая документация на выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании под Центр детского чтения по адресу ул. Калинина, д. 38.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 56 758,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 54 974,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 600,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 183,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 56 710,8 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город

Мурманск - 54 927,0 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 1 600,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 183,8 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнены работы по текущему ремонту ЦГБ, филиалов № 2, 22 ЦГБ, филиалов №№ 2, 4, 17 ЦДБ.

Кроме того:

1. Приобретена мебель, библиотечное оборудование и оргтехника.
2. Осуществлена комплексная автоматизация библиотечных процессов.
3. Библиотечные фонды пополнились на 26 256 экземпляров печатных, электронных и периодических изданий (112,7% от плана).
4. Обеспечивалось физическое сохранение и безопасность ресурсов в библиотеках.
5. В рамках проведения городской акции «Лучший подарок детям - это книга» закуплено 26 750 экземпляров детских изданий.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4.3. Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы

Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы разработана в целях повышения благоустройства и улучшения эстетического состояния городских территорий.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 170 430,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 141 963,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 16 904,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 11 563,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 170 430,7 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 141 963,5 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 16 904,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 11 563,1 тыс. рублей или 100%.

В 2017 году выполнены работы по благоустройству зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек (1 этап), в том числе завершены подготовительные и земляные работы, обустроены велодорожки, установлены опоры освещения, оборудованы детская и две смотровые площадки, велопарковка, установлены световые конструкции.

Приобретено недвижимое имущество для благоустройства детского городка по просп. Героев-североморцев (2 строения).

Кроме того, заключены договоры на выполнение работ по:

- благоустройству и ремонту объекта благоустройства - детского городка по просп. Героев-североморцев;
- благоустройству территории по проспекту Ленина к 100-летию юбилею пограничных войск;
- благоустройству набережной зоны отдыха озера Семеновского (2 очередь, 1 этап).

Срок выполнения указанных работ - 2018 год.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 749 441,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город

Мурманск - 620 974,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 116 904,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 11 563,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 749 441,9 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 620 974,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 116 904,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 11 563,1 тыс. рублей или 100% от плана³.

В рамках реализации программных мероприятий в период 2014-2017 годов выполнены:

1. Ремонтные работы:

- скверов, расположенных на площади Пять Углов, по ул. Ленинградской, по просп. Кольскому - ул. Зои Космодемьянской, по просп. Кирова, д.14/2, просп. Ленина, дом 77, ул. Свердлова, дом 40, ул. Александра Торцева, дом 15;
- бульвара по ул. Пушкинской;
- сквера и бульвара в районе школы № 1 по ул. Капитана Буркова;
- лестницы в районе памятника воинам 6-ой героической комсомольской батареи на просп. Ленина;
- ограждения в сквере около памятника С.М. Кирову;
- якорной системы и системы автоматического погружения фонтана на озере Семеновском;
- фасада туалета на территории сквера у здания Управления Федерального казначейства по Мурманской области по адресу просп. Кирова, д. 14/2;
- зоны отдыха на озере Глубоком по ул. Крупской с установкой скейтборной площадки;
- смотрового окна на бульваре по ул. Пушкинской;
- лестницы и детской площадки на бульваре по пер. Русанова;
- ограждения баскетбольной площадки на ул. Алексея Хлобыстова.
- ограждения сквера в жилом районе Росляково.

2. Благоустройство:

- зоны отдыха озера Семеновского с устройством велосипедно-пешеходных дорожек (1 этап);
- бульвара по ул. Пушкинской, в том числе приобретение и установка малых архитектурных форм;
- скверов, расположенных по просп. Кирова (установка видеонаблюдения), по просп. Кольскому - ул. Зои Космодемьянской (установка видеонаблюдения, устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием), на южном въезде в город Мурманск (в том числе установка стелы с макетами наград города Мурманска, ремонт светового оборудования), около АО «Отель «Арктика» (в том числе устройство асфальтобетонного покрытия тротуара);
- детской площадки около памятника «Ждущая».

3. Установка:

- щитов учета на объектах благоустройства, расположенных в районе памятника воинам 6-ой героической комсомольской батареи на просп. Ленина, по пер. Русанова, в районе зоны отдыха озера Семеновского;
- световой конструкции «Мурманск» в районе просп. Ленина, дом 102;
- светодиодной подсветки фонтанного комплекса в сквере на площади Пять Углов.

Кроме того, выполнены работы по:

³ Объем финансирования подпрограммы указан с учетом реализации подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2014 год в составе МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы.

1. Благоустройству памятного (мемориального) объекта-памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

2. Благоустройству входной группы зоны отдыха озера Семеновского с установкой памятника О.П. Найденову.

3. Благоустройству объекта по просп. Ленина с установкой стелы «Город-герой Мурманск».

4. Устройству основания для установки закладного камня на бульваре на ул. Пушкинской.

5. Приобретению детского игрового комплекса, установке игрового уличного оборудования на бульваре по ул. Капитана Буркова.

6. Изготовлению ордена «Почетный гражданин города-героя Мурманска».

7. Благоустройству зон отдыха с установкой тематических скамеек в скверах города Мурманска.

8. Устройству площадки, изготовлению и установке «скамейки встреч» на бульваре по ул. Пушкинской, устройству площадки для отдыха в сквере Аллеи поколений по ул. Алексея Хлобыстова.

9. Изготовлению и монтажу светового элемента «Радуга», а также световой композиции «Я люблю Мурманск» для благоустройства территории города Мурманска по просп. Кольскому.

10. Изготовлению и монтажу модульных ландшафтных часов на склоне в районе Мемориала морякам, погибшим в мирное время.

11. Ремонту ступеней бетонной лестницы по ул. Сафонова.

12. Устройству системы водоотведения сквера на ул. Ленинградской.

13. Устройству ограждения бульвара по ул. Капитана Буркова.

14. Изготовлению пружины для качалки «Верблюды» на объекте благоустройства по ул. Капитана Буркова.

15. Благоустройству сквера у здания Управления Тралфлота.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4.4. ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014 - 2019 годы разработана в целях сохранения, развития и формирования общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирования населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 48 314,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 48 313,5 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств.

В рамках реализации ВЦП в 2017 году организованы и проведены на высоком художественном уровне городские праздничные мероприятия для жителей города:

- Рождественские праздники;
- театрализованные народные гулянья «Здравствуй, Солнце», «Широкая Масленица», «Русская весна», «Мурманск - город сладкоежек»;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню работников культуры, Дню Победы, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню сотрудников правоохранительных органов;

- праздник для школьников «Последний звонок»;
- торжественный митинг, посвященный Дню строителя;
- фестиваль спорта и творчества «Гольфстрим»;
- цикл торжественных мероприятий, посвященных Дню города;
- праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года;
- праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам МБУК ДК «Первомайский» и ДМШ № 3.

К участию в концертных программах праздников привлечены творческие коллективы областного центра и Мурманской области, а также профессиональные артисты.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 244 107,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 234 903,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 9 204,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 244 060,8 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 234 856,8 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 9 204,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации ВЦП в 2014-2017 годах организованы и проведены ежегодные городские праздничные мероприятия для жителей областного центра.

Главным событием 2016 года стало празднование 100-летия основания города Мурманска.

В рамках исполнения Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-р, организованы и проведены следующие мероприятия:

1. Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера».
2. Международный фестиваль городов-побратимов «Мурманск гостеприимный».
3. XII Фестиваль классической музыки «Музыкальное приношение - 100».
4. Театрализованный концерт, посвященный 100-летию основания города Мурманска, и торжественный вечер для старожилов, мурманчан, внесших особый вклад в становление и развитие г. Мурманска, почетных гостей в Государственном областном автономном учреждении культуры «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».
5. Праздничная программа «Я городу славу пою» для молодежи города Мурманска.
6. Большая праздничная театрализованная программа «Салютуем тебе, наш город!» и лазеро-пиротехническая феерия «Ода городу-герою Мурманску!».
7. «Мурманская осень - 100» - фестиваль искусств под открытым небом, посвященный 100-летию города Мурманска.
8. Городской праздник в жилом районе Росляково в честь 120-летия поселка.

Также одним из наиболее значимых международных, спортивно-физкультурных и культурных мероприятий в столице Кольского Заполярья в 2016 году стал фестиваль «Гольфстрим», объединяющий мероприятия и цикл программ с участием жителей и гостей города: «Мурманская миля», Международный фестиваль городов-побратимов города Мурманска «Мурманск гостеприимный», Гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень - 100».

Мероприятия прошли на высоком организационном и художественном уровне. К участию в концертных программах праздников были привлечены творческие коллективы областного центра и Мурманской области, а также профессиональные артисты.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4.5. ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014 - 2019 годы разработана в целях обеспечения сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 670 004,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 667 734,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 038,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 232,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 669 803,2 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 667 734,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 1 836,9 тыс. рублей или 90,1% от плана, средств федерального бюджета - 232,2 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году в рамках программы реализован ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности самодельных коллективов учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности, поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что способствовало привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других категорий населения к посещению муниципальных библиотек, участию в коллективах художественной самодельности и в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению численности учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Мурманска.

Предусмотренные программой средства направлены на выплату заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования с начислениями, реализацию Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», устранение предписаний надзорных органов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ и услуг по содержанию имущества, комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, украшение магистральных улиц города, благоустройство и содержание территорий города.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнялись своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 2 271 805,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 198 402,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 73 171,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 232,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий ВЦП в 2014-2017 годах освоены средства в размере 2 270 303,1 тыс. рублей или 99,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 197 707,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 72 363,9 тыс. рублей или 98,9% от плана, средств федерального бюджета - 232,2 тыс. рублей или 100% от плана.

В результате реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах:

1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек, составила 36,9% (111,9% от плана).

2. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры, по состоянию на 31.12.2017 составила 9,1% (87,1% от плана).

3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений, по состоянию на 31.12.2017 составила 0,86% (104,9% от плана).

4. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала, по состоянию на 31.12.2017 составила 3,93% (101,3% от плана).

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4.6. ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2014 -2019 годы

ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2014 -2019 годы разработана в целях создания условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 7 710,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 7 708,3 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема запланированных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году:

1. Приобретены памятные медали «Родившемуся в городе-герое Мурманске» в футляре со свидетельством о рождении, календарь-справочник «Первые лица».

2. Обеспечена разработка дизайн-макета и тиражирование книги «Мурманск. Праздник на все 100».

3. Обеспечена печать книги авторства И.Тимофеева «Следы в жизни».

4. Приобретена печатная и сувенирная продукция для вручения победителям и лауреатам конкурса детского рисунка «Я люблю мой город», а также цветочная продукция для вручения педагогам.

Кроме того, в 2017 году организовано вручение премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» гражданам, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска, а также подведение итогов и награждение победителей и лауреатов конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнялись своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 103 900,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 70 150,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 33 750,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 103 899,1 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 70 149,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 33 750,0 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) осуществлялось:

1. Издание новых художественных, литературных произведений, творческих проектов, фотоальбомов, приобретение буклетов, каталогов, открыток, сувенирной

продукции организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан города-героя Мурманска.

Количество организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку за указанный период, составило 38 ед.

2. Выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания города Мурманска в 2014-2016 годах (5 видов продукции, 4 историко-публицистических (документальных) фильма).

3. Вручение премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» гражданам, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска (10 премий ежегодно).

4. Проведение ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

4.7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы разработана в целях обеспечения развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 534,7 тыс. рублей. Фактически освоено 9 376,8 тыс. рублей или 98,3% от запланированного на год объема денежных средств.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 32 391,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 32 145,3 тыс. рублей или 99,2% от общего объема запланированных средств.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы разработана в целях формирования здорового образа жизни и развития спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом. Задачи МП:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта.

2. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 251 445,5 тыс. рублей, в том числе

средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 236 445,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 15 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 251 365,1 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 236 365,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 15 000,0 тыс. рублей или 100% от плана.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 913 354,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 881 361,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 30 839,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 1 153,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 911 969,4 тыс. рублей или 99,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 880 151,1 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 30 664,9 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств федерального бюджета - 1 153,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

5.1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спорта.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 910,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 26 910,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 15 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 41 910,3 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 26 910,3 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 15 000,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2017 году выполнены работы по:

- монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в здании МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, дом 51) (системы введены в эксплуатацию 09.08.2017);

- капитальному ремонту большого спортивного зала с раздевалками МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, дом 51) (объект введен в эксплуатацию 25.08.2017);

- затирке швов большой чаши бассейна МАУ ГСЦ «Авангард» (объект введен в эксплуатацию 25.08.2017);

- строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково (торжественное открытие объекта состоялось 16.12.2017).

Кроме того, разработана проектная документация на строительство объекта (павильон-раздевальная) на спортивной площадке на ул. Капитана Копытова, дом 36. В настоящее время документация проходит государственную экспертизу (срок прохождения экспертизы - до 01.06.2018).

Также инициированы конкурсные процедуры для определения подрядчика (исполнителя) работ по разработке проектно-сметной документации на строительство:

- стадиона со спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами;
- крытого катка с искусственным льдом.

С победителями указанных конкурсов в 2018 году будут заключены контракты на выполнение соответствующих работ.

В 2017 году предусмотренные подпрограммой мероприятия реализовывались своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 202 018,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 170 684,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 30 180,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 1 153,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах освоены средства в размере 202 018,5 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 170 684,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 30 180,4 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 1 153,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Помимо указанных выше работ за весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнено:

1. Реконструкция спортивных площадок, расположенных по адресам: ул. Баумана, дом 20, ул. Капитана Маклакова, дома 31-37, ул. Кильдинская, дом 1, ул. Капитана Копытова, дом 36.

2. Капитальный ремонт здания МАУ ГСЦ «Авангард», в том числе:

2.1. Утепление и облицовка фасада здания спорткомплекса, замена окон и витражей, утепление входной группы, укладка асфальтобетонного покрытия на прилегающей территории.

2.2. Капитальный ремонт кровли и конструкций покрытий здания, большой чаши и оборудования системы водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна, системы электроосвещения и электросилового оборудования, входной группы, раздевалок и душевых в большой и малой чаше бассейна, расположенных на 1-ом и 2-ом этаже объекта, системы водопровода и канализации, малого спортивного зала, системы электроосвещения и электросилового оборудования, лестничного холла.

2.3. Монтаж системы вентиляции.

2.4. Устройство подъемной платформы для МГН, монтаж пандусов, гидравлического подъемника с креслом для людей с ОВЗ (стационарный подъемник для бассейна типа ИПБ-170Э), установка специализированного инвентаря для людей с ОВЗ (средства ориентации, инвентарь для плавания, дорожные знаки направления движения, кресла-коляски и пр.).

2.5. Установка телевизионной системы наблюдения.

3. Обустройство футбольного поля с искусственным покрытием на ул. Капитана Маклакова, д. 10.

4. Капитальный ремонт помещений и входной группы МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3.

5. Подключение к сетям энергосбережения многофункционального комплекса по просп. Кольскому в г. Мурманске.

6. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств спортивного комплекса «Снежинка» МАУ ГСЦ «Авангард».

7. Кадастровые работы по уточнению координат спортивного комплекса «Снежинка» относительно федеральной трассы М-18 Кола и формирование земельного участка под обустройство новой автомобильной стоянки спортивного комплекса «Снежинка».

8. Капитальный ремонт хоккейного корта, расположенного по адресу ул. Адмирала флота Лобова, д. 51, в том числе устройство дренажной системы.

В результате реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах целевые показатели подпрограммы превысили плановые значения и составили:

- количество спортивных объектов на территории города Мурманска - 371 ед. (110,8% от плана);
- количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, - 242 ед. (105,7% от плана);
- обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта - плоскостными сооружениями - 25% (117,2% от плана);
- обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта - спортивными залами - 40% (122% от плана).

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

5.2. ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы разработана в целях обеспечения условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 198 672,1 тыс. рублей. Фактически освоено 198 626,6 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году:

1. В целях развития системы детско-юношеского спорта обеспечивалась деятельность специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва города Мурманска (далее - СДЮСШОР) и спортивных школ олимпийского резерва (далее - СШОР). СДЮСШОР №№ 8, 12, 13, СШОР №№ 3, 4 оказывались муниципальные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по различным видам спорта и этапам подготовки, а также по организации и проведению официальных спортивных мероприятий, проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Благодаря эффективной работе СШОР и СДЮСШОР доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и переведенных на следующие этапы обучения, в 2017 году составила 100%.

Кроме того, за отчетный период СШОР и СДЮСШОР подготовлены 5 кандидатов в мастера спорта, 10 мастеров спорта России, 658 спортсменов массовых разрядов, 966 победителей и призеров чемпионатов и первенств Мурманской области, 204 победителя и призера официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, Кубки России), 94 победителя и призера официальных международных соревнований.

2. МАУ ГСЦ «Авангард» организовывались и проводились физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечивался свободный доступ жителей города Мурманска к открытым спортивным объектам (спортивный комплекс, спортивная площадка), организовывались и проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия.

В январе-сентябре 2017 года МАУ ГСЦ «Авангард» на спортивных площадках, находящихся на придомовой территории многоквартирных домов, проведено 30 спортивно-массовых мероприятий для жителей города Мурманска в рамках проекта «Родной двор - родной город». В указанных мероприятиях приняли участие 2 140 человек.

С января по апрель 2017 года проводился традиционный 45-й массовый конкурс «Лыжня зовет-2017!». Общее количество участников данного мероприятия составило 24 000 человек.

В 2017 году число регулярно занимающихся в МАУ ГСЦ «Авангард» (2-3 раза в неделю) составило 359 человек, количество посещений спорткомплекса - 95 866 ед., из них посещений плавательного бассейна - 75 595 ед.

В первом полугодии 2017 года проводился социологический опрос по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, по итогам которого 90% респондентов выразили удовлетворенность качеством предоставляемых учреждениями муниципальных услуг.

3. В целях повышения интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом организована работа комиссий по присвоению почетных знаков и премий, проведено 50 торжественных мероприятий по чествованию юбиляров сферы физической культуры и спорта города Мурманска.

4. В целях развития массового спорта в городе Мурманске в 2017 году проведено 212 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 54 216 человек, в том числе:

- 32 областных соревнования (708 участников), в том числе 7 международных соревнований (336 участников);

- 180 городских спортивно-массовых мероприятий (53 508 участников), в том числе 11 мероприятий для лиц с ОВЗ (457 участников).

Самыми значимыми спортивными мероприятиями за отчетный период стали:

- 46 массовый конкурс «Лыжня зовет!» (более 24 000 участников и выходов на лыжню);

- 57-ая легкоатлетическая эстафета по улицам города Мурманска памяти героя Советского Союза А. Бредова (500 участников);

- XXII-й легкоатлетический пробег Мира, посвященный Дню Победы (более 1 350 участников);

- международный фестиваль спорта «Гольфстрим» (15 000 участников);

- 82-й легкоатлетический пробег Кола-Мурманск (500 участников);

- 22-й легкоатлетический пробег «Мой Мурманск» (3 500 участников);

- XVII-й открытый турнир по футболу памяти экипажа АПЛ «Курск» (180 участников).

Благодаря высокой эффективности реализации программных мероприятий в 2017 году численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась до 123 468 человек (132,3% к 2016 году). При этом удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличился на 11,1% по сравнению с уровнем 2016 года и составил 43,9% (120,1% от плана).

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 673 400,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий ВЦП в 2014-2017 годах освоены средства в размере 672 327,5 тыс. рублей или 99,8% от общего объема запланированных средств.

На протяжении всего периода реализации ВЦП (2014-2017 годы):

1. Проводились торжественные мероприятия по чествованию юбиляров сферы физической культуры и спорта города Мурманска - награждено 170 юбиляров. Кроме того,

вручено 40 премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Мурманске».

2. Проводились массовые спортивные мероприятия и соревнования различного уровня. За 2014-2017 годы проведено 869 мероприятий, участниками которых стали 202 229 человек, в том числе 743 городских спортивно-массовых мероприятия (199 850 участников), из которых 44 мероприятия проведены для лиц с ОВЗ.

3. Осуществлялась реализация дополнительных образовательных программ по видам спорта и этапам подготовки на базе СДЮСШОР.

За 2014-2017 годы СДЮСШОР города Мурманска подготовлено 122 кандидата в мастера спорта, 32 мастера спорта России, 2 заслуженных мастера спорта, 3 146 спортсменов массовых разрядов, 3 181 победитель и призер чемпионатов и первенств Мурманской области, 714 победителей и призеров официальных всероссийских соревнований, 357 победителей и призеров официальных международных соревнований.

4. МАУ ГСЦ «Авангард» проводилась физкультурно-оздоровительная работа с населением (количество посещений спорткомплекса составило 342 240 ед., из них посещений плавательного бассейна - 258 488 ед.).

В результате выполнения мероприятий ВЦП за весь период ее реализации (2014-2017 годы) удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 43,9%.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

5.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 10 863,1 тыс. рублей. Фактически освоено 10 828,2 тыс. рублей или 99,7% от запланированного на год объема денежных средств.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 37 934,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 37 276,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 658,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 37 623,4 тыс. рублей или 99,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 37 138,9 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 484,5 тыс. рублей или 73,6% от плана.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья. Задачи МП:

1. Создание условий для развития инвестиционной и туристической деятельности на территории города Мурманска.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

3. Содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 34 304,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 33 921,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 382,2 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 33 624,0 тыс. рублей или 98% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 33 382,0 тыс. рублей или 98,4% от плана, средств областного бюджета - 242,0 тыс. рублей или 63,3% от плана.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 150 125,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 145 316,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3 579,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 1 229,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 145 239,6 тыс. рублей или 96,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 141 180,9 тыс. рублей или 97,2% от плана, средств областного бюджета - 2 829,4 тыс. рублей или 79,1% от плана, средств федерального бюджета - 1 229,3 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

6.1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для развития инвестиционной и туристической деятельности на территории города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 367,4 тыс. рублей. Фактически освоено 2 274,1 тыс. рублей или 96,1% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году выполнялись:

1. Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске, в том числе:

- обеспечивалось функционирование туристско-информационного центра «Мурманск-инфо-Арктика» (туристских информационных терминалов, размещенных в деловых центрах «Арктика» и «Меридиан», в отеле «Park Inn Полярные зори», в универсаме «Волна», в аэропорту «Мурманск», в торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл», на железнодорожном вокзале);

- обеспечивалось функционирование и постоянное обновление туристического портала города Мурманска. В 2017 году указанный портал посетило более 10 000 человек. Туристический портал города Мурманска был отмечен сертификатом участника профессионального конкурса «Лучший туристский портал - 2017», организованного РГУТИС совместно с Общественной палатой РФ и Торгово-промышленной палатой РФ;

- в целях информирования потенциальных туристов, гостей и жителей Мурманска о туристском потенциале города изготовлена печатная и сувенирная продукция - карты-схемы города Мурманска и блокноты. Распространение карт-схем осуществляется на мероприятиях различного уровня: выставках, круглых столах по вопросам туризма, форумах и т.п.;

- в рамках мероприятий VI Мурманской международной деловой недели состоялось подписание меморандума между Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и АГМ о взаимодействии и сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город Мурманск.

2. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска, в том числе:

- обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, содержащего необходимую для потенциальных инвесторов информацию, в частности, инвестиционный паспорт города, каталог инвестиционных проектов, нормативные правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности и т.д. На указанном портале регулярно обновляется новостная информация. В 2017 году портал посетили 1 814 человек, количество просмотров портала составило 5 501 ед.;

- актуализация реестра и каталога инвестиционных проектов, инвестиционного паспорта города Мурманска, который содержит ключевую информацию о городе: демографические показатели, показатели занятости населения, характеристики местного бюджета, основные параметры инвестиций, описание сфер здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурного и имущественного потенциала, перечень свободных инвестиционных площадок и т.д.;

- печать актуализированного паспорта города Мурманска, который содержит краткую характеристику города;

- разработка, утверждение и мониторинг Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город Мурманск;

- продвижение имиджевой символики (бренда) города Мурманска. В 2017 году логотип города Мурманска неоднократно использовался структурными подразделениями АГМ при проведении городских культурных и спортивных мероприятий в соответствии с руководством по использованию фирменного стиля;

- предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на право использования имиджевой символики города Мурманска». В 2017 году организациям выдано 7 разрешений на право использования имиджевой символики города Мурманска, в том числе на ее размещение на предметах одежды и аксессуарах, пластиковых пакетах и упаковке товаров, изготовление и реализацию сувенирной продукции;

- изготовление печатной и сувенирной продукции с имиджевой символикой города Мурманска;

- приобретение статистических работ Мурманскстата в целях формирования отчетов и докладов о состоянии социально-экономического развития города;

- формирование отчета о реализации по итогам 2016 года Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года и актуализация Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития города Мурманска до 2025 года;

- проведение оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам.

3. Оплата расходов, связанных с членством АГМ в следующих организациях межмуниципального сотрудничества:

- Совет муниципальных образований Мурманской области;

- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»;

- Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота.

4. Проведение презентационных мероприятий в городе, регионах РФ и за рубежом.

В 2017 году представители АГМ приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях:

- 08.02.2017 состоялся визит делегации города Мурманска в город Киркенес (Норвегия) с целью подписания протокола о намерениях и проведения переговоров о сотрудничестве между муниципальным образованием город Мурманск (Российская Федерация) и коммуной Сёр-Варангер (Норвегия);

- 23-25.03.2017 делегация города Мурманска приняла участие в трехстороннем семинаре по вопросам городского хозяйства и ЖКХ (Мурманск-Рованиemi-Харбин) в городе Рованиemi (Финляндия);

- 17-19.04.2017 представители города Мурманска принимали участие в переговорах с делегацией Республики Беларусь по вопросам дальнейшего развития взаимодействия между Мурманском и Минском;

- 19-23.05.2017 состоялся визит делегации города Мурманска в турецкий город-побратим Аланью. В ходе визита мурманская делегация не только приняла участие в праздничных мероприятиях, но и провела ряд переговоров по вопросам развития туризма с представителями мэрии Аланьи. 22.05.2017 подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма;

- 08-09.06.2017 город Мурманск посетил главный редактор и контент-менеджер журнала «All about Lapland» (Рованиemi, Финляндия). В ходе визита обсуждались вопросы повышения туристической привлекательности города Мурманска, налаживания информационного обмена между туристическими информационными центрами Мурманска и Рованиemi, а также привлечения финских туристических компаний-инвесторов в Мурманск;

- 14-18.08.2017 делегация города Мурманска принимала участие во II Китайско-российском Фестивале Культуры и Искусства (г. Харбин). АГМ организовано выступление творческого коллектива МБОУ ДО «Детская школа искусств № 4 города Мурманска»;

- 08-11.09.2017 состоялся визит председателя комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска в город Минск в целях участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 950-летия со дня основания Минска;

- 04-07.10.2017 состоялся визит делегации города Мурманска в город-побратим Джексонвилл (США);

- 23-24.10.2017 представители комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска приняли участие в Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в г. Санкт-Петербурге;

- 26.10.2017 представители комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска приняли участие в финале I Национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга. По итогам презентации бренд Мурманска признан победителем в номинации «Лучший бренд города», обойдя по количеству баллов бренды Москва, Сочи и Смоленска.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия в 2017 году реализованы своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 18 596,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 16 401,9 тыс. рублей или 88,2% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнялись:

1. Мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске, в том числе:

1.1. В 2014 году завершена разработка туристического портала города Мурманска, на котором для гостей города и потенциальных туристов представлена информация о городе, туристических объектах, событиях, транспортной инфраструктуре и др.

Информация на портале регулярно актуализируется. За период 2014-2017 годов количество посетителей портала составило более 31,5 тыс. человек.

1.2. В июне 2015 года состоялось открытие туристско-информационного центра «Мурманск-инфо-Арктика» в деловом центре гостиничного комплекса «Арктика». Туристский информационный центр города Мурманска создан с целью продвижения уникальной туристской привлекательности города и региона на международном и российском туристских рынках, формирования комфортной единой информационной среды для гостей и жителей города и области.

1.3. Обеспечивалось функционирование туристско-информационных терминалов.

1.4. Разрабатывались и размещались в общедоступных для туристов местах с целью продвижения туристского потенциала города Мурманска рекламно-информационные материалы (листовки, карты города, паспорта туриста).

2. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска, в том числе:

2.1. Ежегодно производилась актуализация паспорта, инвестиционного паспорта, реестра и каталога инвестиционных проектов города Мурманска.

2.2. Обеспечивалось функционирование инвестиционного портала города Мурманска и проводилась своевременная актуализация представленной на портале информации для потенциальных инвесторов. За 2014-2017 годы портал посетило более 6 500 человек.

2.3. Обеспечивалось проведение заседаний Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, в рамках которых рассматривались вопросы реализации на территории города инвестиционных проектов, а также выполнения положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск (Стандарт 2.0).

2.4. Осуществлялось предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям муниципальной услуги «Выдача разрешений на право использования имиджевой символики города Мурманска». Так, за 2014-2017 годы было выдано 33 соответствующих разрешения.

2.5. В целях популяризации и продвижения имиджевой и инвестиционной привлекательности города Мурманска изготавливалась и распространялась печатная продукция: буклеты «Паспорт города» (с учетом его ежегодной актуализации), листовки, посвященные имиджевой символике города Мурманска. Кроме того, осуществлялось изготовление различной сувенирной продукции, в частности, для вручения в рамках проведения презентационных мероприятий в городе Мурманске, регионах РФ и за рубежом.

В целях закрепления интеллектуальных прав собственности на товарный знак «бренд города Мурманска» в 2014 - 2015 годах проведена работа по регистрации его в Роспатенте. Получив свидетельство на товарный знак, АГМ стала правообладателем знака обслуживания, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.10.2015.

Бренд города Мурманска был удостоен следующих наград:

- I место на Международном фестивале территориального маркетинга и брендинга OPEN в г. Минске (19-21.06.2014);

- на II Международном конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики» бренд Мурманска был отмечен как лучший территориальный бренд в категории «Профессиональный проект (действующий туристский бренд)»;

- 26.10.2017 в финале I Национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга по итогам презентации бренд Мурманска признан победителем в номинации «Лучший бренд города».

2.6. В рамках ежегодного мониторинга реализации Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманск до 2020 года осуществлялась подготовка ежегодных отчетов о реализации Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года. Указанные отчеты рассмотрены и одобрены на заседаниях Координационного совета по стратегическому планированию в городе Мурманске.

2.7. Произведена разработка Стратегии социально-экономического развития города Мурманска до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации. Данный документ планируется к утверждению решением Совета депутатов города Мурманска в 2018 году.

2.8. Для нужд АГМ приобретались статистические работы Мурманскстата.

2.9. Ежегодно проводилась оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам.

3. Оплачивались расходы, связанные с членством администрации города Мурманска в организациях межмуниципального сотрудничества.

Общий объем расходов на оплату членских взносов за 2014-2017 годы составил 3 517,6 тыс. рублей.

4. Регулярно проводились презентационные мероприятия в городе, регионах РФ и за рубежом, в том числе приемы делегаций городов-побратимов города Мурманска, участие делегаций города Мурманска во всероссийских и зарубежных форумах, семинарах и конференциях, встречи представителей АГМ с представителями консульских учреждений и дипломатических представительств. Всего за 2014-2017 годы проведено 36 презентационных мероприятий.

Кроме того, в 2016 году в рамках мероприятий, связанных с празднованием 100-летия основания города Мурманска, организована и проведена межрегиональная выставка-ярмарка «Мурманск - далекий и близкий». В рамках выставки-ярмарки 09.09.2016 проведена конференция «Международное сотрудничество: История. Вызовы. Возможности». Общее число участников составило 126 человек, в том числе 34 зарубежных участника (представители городов-побратимов города Мурманска и консульских учреждений).

Также по заказу комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска в 2016 году издан статистический сборник «Городу Мурманску - 100 лет», в котором представлены статистические данные о социально-экономическом развитии города с момента его образования.

Мероприятия подпрограммы за весь период ее реализации выполнялись своевременно и в полном объеме.

6.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014- 2019 годы

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для развития МСП.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 725,1 тыс. рублей. Фактически освоено 4 417,5 тыс. рублей или 93,5% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году субъектам МСП оказывалась информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка.

Сформирована инфраструктура поддержки субъектов МСП, в состав которой входят 12 организаций. Совместно с комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска данные организации осуществляют деятельность по поддержке и

развитию предпринимательства в форме обучающих семинаров, консультаций, конференций, организации сопровождения бизнеса.

В целях повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей в 2017 году проведено:

- организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП - 64 мероприятия (семинары, конференции, круглые столы), которые посетили более 1 650 человек;
- 4 обучающих курса «Начинающий предприниматель» (75 участников).

В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечивается функционирование Портала информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП при АГМ. В 2017 году данный портал посетили более 4 300 пользователей.

В 2017 году обновлены и изданы лифлеты «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», «Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД», «Дни предпринимательства» «Конкурс предпринимательских проектов», «Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в целях создания благоприятных условий для развития субъектов МСП при АГМ функционирует Координационный совет по вопросам МСП. В 2017 году проведено 3 заседания.

В рамках оказания финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям в 2017 году проведены:

1. Конкурс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП в городе Мурманске. На конкурс поступило 8 заявок от 8 заявителей, из них 6 заявок на общую сумму 812,3 тыс. рублей допущены к участию в конкурсе; получателям поддержки выплачены субсидии.

2. В целях развития молодежного предпринимательства, вовлечения молодежи города Мурманска в предпринимательскую деятельность, популяризации идей предпринимательства, формирования среди населения положительного имиджа предпринимательства проведен Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД» по 3-м номинациям: «Лучший проект в сфере досуга», «Лучший проект в сфере бытовых услуг населению», «Лучший проект в сфере внутреннего, въездного туризма».

На конкурс поступило 5 заявок от 5 заявителей, соответствующих условиям конкурса. По результатам заседания конкурсной комиссии от 21.06.2017 определено 2 победителя (в связи с отсутствием заявок номинация «Лучший проект в сфере внутреннего, въездного туризма» не состоялась). Общий объем грантов, выплаченных по данному конкурсу, составил 600,0 тыс. рублей.

3. Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям. Победителями конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям признаны 3 проекта. Один из победителей от заключения договора о предоставлении муниципального гранта отказался. Средства гранта победителю перечислены не были, деньги возвращены в бюджет.

4. Конкурс предпринимательских проектов. Общий объем средств, выплаченных победителям конкурса, составил 600,0 тыс. рублей.

В целях информирования и привлечения потенциальных участников вышеуказанных конкурсов изготовлены информационные материалы, которые распространены путем размещения в организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП, ВУЗах города, Центре занятости города Мурманска, Управлении ИФНС по городу Мурманску.

Информирование о проводимых конкурсах также осуществлялось в сети Интернет, посредством консультаций в комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска и в Центре развития бизнеса ПАО Сбербанк (просп. Ленина, д. 37).

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки, оказываемой АГМ. Указанный реестр размещен на официальном сайте АГМ и Портале информационной поддержки МСП.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам МСП в 2017 году:

- 88 муниципальных объектов передано субъектам МСП в качестве имущественной поддержки;

- 3 новых объекта включено в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (указанный перечень размещен на официальном сайте АГМ и Портале информационной поддержки МСП);

- заключено 63 новых соглашения и соглашения о продлении на новый срок договоров аренды с субъектами МСП.

Кроме того, в 2017 году проведены следующие мероприятия:

1. В целях развития конкуренции на потребительском рынке города Мурманска, выявления лучших предприятий, повышения качества обслуживания населения и профессионального мастерства, распространения передового опыта, стимулирования деятельности предприятий по совершенствованию форм и методов организации услуг в 19-й раз проведен общегородской конкурс «Гермес» (3 номинации: «Лучший официант объекта общественного питания», «Лучший продавец ювелирных изделий», «Лучший продавец-консультант спортивных товаров»).

На конкурс поступили заявки от 17 участников, победителями конкурса признаны 9 участников. Все участники 24.05.2017 награждены дипломами, призеры - дипломами и подарочными сертификатами.

2. В период 09-10.09.2017 проводилась сельскохозяйственная ярмарка «Урожай - 2017». В ярмарке приняли участие предприниматели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского, Ставропольского края, Республики Карелия, Новгородской, Липецкой и Волгоградской областей, а также товаропроизводители из Мурманска и Мурманской области (20 хозяйствующих субъектов на 26 торговых местах).

3. В декабре 2017 года в целях улучшения внешнего облика города, поиска новых оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении предприятий, повышения качества обслуживания населения и создания праздничной атмосферы проведен общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» (номинации: «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского рынка», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта потребительского рынка»). Заявки поступили от 19 участников, победителями признаны 6 участников. Все участники конкурса награждены дипломами, победители и призеры - дипломами и подарочными сертификатами.

4. В период 23-24.12.2017 организована ярмарочная торговля «Новогодний базар», в которой приняли участие 23 хозяйствующих субъекта (30 торговых мест) из Мурманска и Мурманской области, Карелии, Ярославля и Костромской области.

5. Проведена работа по привлечению хозяйствующих субъектов к выездной торговле при проведении городских праздничных мероприятий: «Здравствуй, Солнце!», «День Защитника Отечества и Широкая Масленица», «Русская весна», «Открытие традиционного 83-го традиционного Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся», «Проведение 83-го Праздника Севера», «72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «День России», «День молодежи России», «День знаний», фестиваль спорта «Гольфстрим», «День города», «День поселка Росляково», «Открытие главной городской Елки». В указанных мероприятиях приняло участие 272 хозяйствующих субъекта (326 торговых мест).

Предусмотренные подпрограммой на 2017 год мероприятия реализовывались своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 27 799,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 25 117,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 453,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 1 229,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 26 222,9 тыс. рублей или 94,3% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 23 540,5 тыс. рублей или 93,7% от плана, средств областного бюджета - 1 453,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 1 229,3 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) субъектам МСП оказывалась финансовая, имущественная и консультационная поддержка.

В целях оказания финансовой поддержки начинающим предпринимателям проводились:

1. Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД». За период 2014-2017 годов в форме грантов начинающим предпринимателям выплачено 2 000,0 тыс. рублей.

2. Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям (реализуется с 2015 года). За период 2015-2017 годов начинающим предпринимателям выплачено 4 385,2 тыс. рублей.

В целях оказания поддержки действующим субъектам МСП проводились:

1. Конкурс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП в городе Мурманске. За период 2014-2017 годов предпринимателям выплачено 8 542,8 тыс. рублей.

2. Конкурс предпринимательских проектов субъектов МСП города Мурманска. За период 2014-2017 годов предпринимателям выплачено 2 847,5 тыс. рублей.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП:

- субъектам МСП передано 705 муниципальных объектов;

- 9 новых объектов включено в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП

В целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектам МСП обеспечивалось функционирование Портала информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП при АГМ. Количество посетителей Портала за период 2014-2017 годов составило более 22,0 тыс. человек.

Кроме того, в 2014-2017 годах мероприятия по вопросам развития и поддержки МСП (семинары, тренинги, конференции, круглые столы, заседания Координационного совета по вопросам МСП при АГМ и др.) посетило 4 360 человек.

Также в целях развития потребительского рынка города Мурманска в 2014-2017 годах проведено 32 городских конкурса, выставки, ярмарки, в том числе ежегодно проводимый общегородской конкурс «Гермес».

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

6.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях содействия экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 27 211,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 26 829,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 382,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 26 932,4 тыс. рублей или 99% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 26 690,4 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета - 242,0 тыс. рублей или 63,3% от плана.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 103 728,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 101 602,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 126,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП в 2014-2017 годах освоены средства в размере 102 614,8 тыс. рублей или 98,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 101 238,5 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 1 376,3 тыс. рублей или 64,7% от плана.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

Низкий процент освоения средств областного бюджета обусловлен тем, что должность специалиста, исполнявшего функции по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории муниципального образования город Мурманск, для включения в торговый реестр Мурманской области, в 2015-2017 годах оставалась вакантной. Указанные обязанности возложены на специалиста комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска с доплатой в 20% денежного содержания, в связи с чем сложилась экономия фонда оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда.

7. МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы

МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы разработана в целях формирования развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности. Задачи МП:

1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.
2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.
4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 634 565,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 292 198,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 342 367,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 1 621 700,2 тыс. рублей или 99,2% от общего объема запланированных средств, в

том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 286 487,8 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 335 212,4 тыс. рублей или 97,9% от плана.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 5 429 339,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 4 235 806,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 187 009,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 6 523,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 5 382 977,5 тыс. рублей или 99,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 4 213 767,1 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета - 1 162 687,4 тыс. рублей или 98% от плана, средств федерального бюджета - 6 523,5 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

7.1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 224 509,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 69 066,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 155 443,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 215 563,1 тыс. рублей или 96% от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 65 300,4 тыс. рублей или 94,6% от плана, средств областного бюджета - 150 262,7 тыс. рублей или 96,7% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году выполнены работы по:

1. Капитальному ремонту заездных карманов на ул. Карла Маркса.
2. Ремонту асфальтобетонного покрытия в районах:

- просп. Героев-североморцев (участки: от ул. Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда, от пр. Михаила Ивченко до ул. Александра Невского в северном и южном направлениях, от разворотного кольца троллейбусного маршрута № 4 до остановки общественного транспорта «Проезд Михаила Ивченко», от ул. Александрова до остановки общественного транспорта «Улица Шестой Комсомольской Батареи»), ул. Адмирала флота Лобова (от ул. Нахимова до завода), ул. Алексея Хлобыстова (от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев), ул. Инженерной, ул. Александра Невского, ул. Домостроительной, проезда от ул. Старостина до дома 99, ул. Мира, ул. Старостина (в районе домов 2-4), ул. Карла Маркса (участки от ул. Старостина до съезда на ул. Планерную, от просп. Ленина до ул. Челюскинцев), пер. Пионерского, ул. Капитана Егорова, ул. Академика Книповича (от ул. Полярные Зори до просп. Ленина), ул. Марата (от дома 22 до дома 14), перекрестка просп. Кирова - просп. Ленина - просп. Кольский до остановки общественного транспорта «Улица Капитана Пономарева» по просп. Кольскому в северном направлении, просп. Кольского (участки: от дома 27 до ул. Морской, от ул. Капитана Копытова до пер. Якорного), ул. Капитана Копытова, ул. Подгорной (участки: от Нефтебазы до копильного завода, от копильного завода до южных причалов), просп. Ленина (от ул. Академика Книповича до ул. Карла

Либкнехта), Нижне-Ростинского шоссе, тротуара от дома 3 по ул. Челюскинцев до ул. Карла Либкнехта.

Кроме того, в 2017 проведено 42 испытания образцов вырубок асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП.

Также начаты работы по капитальному ремонту тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление по просп. Кольскому) до дома 6 по ул. Полярный Круг. Указанные работы не завершены в установленный гражданско-правовым договором срок. В связи с сезонностью работ завершение их выполнения запланировано на летний период 2018 года (подрядчику будет выставлено требование об уплате неустойки за просроченные работы).

Программные мероприятия в 2017 году выполнялись своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 992 855,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 316 864,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 675 990,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 966 318,1 тыс. рублей или 97,3% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 305 033,6 тыс. рублей или 96,3% от плана, средств областного бюджета - 661 284,5 тыс. рублей или 97,8% от плана.

Помимо вышеуказанных мероприятий в период 2014-2017 годов выполнены работы по:

1. Капитальному ремонту ул. Калинина, ул. Инженерной (1 этап), ул. Бочкова, ул. Коминтерна (2 этап), островка безопасности по просп. Кольскому (участок от ул. Беринга до пер. Якорного), проезда к школе искусств по ул. Баумана, дом 42, ул. Гвардейской, тротуара по ул. Бондарной, выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский в районе остановки «Автопарк» (км 0+00 - км 0+335), въезда с ул. Карла Маркса к домам 9, 11 по ул. Карла Маркса, асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к домам 7, 9 по ул. Карла Маркса, тротуаров по ул. Карла Маркса на участке от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской, асфальтобетонного покрытия въезда с ул. Карла Маркса к домам 12, 14 по ул. Карла Маркса, лестниц в районе дома 23 по ул. Папанина и дома 1 по ул. Беринга, уличных лестниц в районе дома 6 по просп. Кольскому, дома 6 по ул. Достоевского, дома 1 по ул. Папанина, дома 16 по пр. Северному.

2. Ремонту ул. Дзержинского (участок от ул. Коммуны до ул. Шмидта (без перекрестка по просп. Ленина - выборочно), проезжей части дороги и тротуаров по ул. Юрия Гагарина на участке от ул. Магомета Гаджиева до ул. Виктора Миронова и от ул. Подстаницкого до ул. Павлика Морозова, проезжей части просп. Героев-североморцев (выборочно), проезжей части улиц Челюскинцев, Папанина, Полярные Зори, Полярный Круг, Старостина, Шмидта, Прибрежной, просп. Героев-североморцев, просп. Кольского (выборочно), проездов от дома 43 по ул. Героев Рыбачьего до дома 3 по ул. Крупской с автостоянкой, от разворотного кольца автобуса № 5 до дома 34 по ул. Крупской, вдоль дома 7 по ул. Коммуны, от ул. Баумана до дома 93 по просп. Кольскому, от ул. Старостина вдоль домов 1-25 по пр. Северному, проездов к ОУ и объектам здравоохранения Октябрьского (7 проездов), Ленинского (9 проездов) и Первомайского (7 проездов) административных округов города Мурманска, лестниц в районе дома 33 по просп. Кирова, дома 32 по ул. Аскольдовцев, дома 7 по пр. Северному, ул. Профсоюз, ул. Павлика Морозова, ул. Чумбарова-Лучинского (участок от ул. Калинина до разворотного кольца, выборочно), ул. Челюскинцев (участок от ул. Папанина до пр. Серпантин, выборочно), ул. Старостина, ул. Карла Маркса (участок от пр. Северного до ул. Папанина), ул. Шмидта (участок от ул. Капитана Егорова до ул. Дзержинского), ул. Юрия Гагарина (участок от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова, выборочно), ул. Беринга, просп. Ленина (участок от просп. Кольского до дома 37 по просп. Ленина, выборочно), просп. Героев-североморцев

(участок от проезда Серпантина до Верхне-Ростинского шоссе), просп. Кольского (участки от ул. Капитана Пономарева до ул. Капитана Орликовой и от ул. Полярный Круг до пер. Якорного, выборочно), просп. Кирова (от просп. Кольского до пер. Хибинского, выборочно), тротуаров по просп. Ленина, ул. Пушкинской с тротуарами, Верхне-Ростинского шоссе от ул. Домостроительной до автодороги Р-21 «Кола», съезда на просп. Кольский в районе ул. Шевченко, уличных лестниц в районе дома 19 по ул. Юрия Гагарина, дома 9/16 по ул. Павлика Морозова, домов 1-7 по ул. Юрия Гагарина (3 ед.), дома 9 по ул. Морской (3 ед.).

3. Строительству:

- съезда с просп. Кольского в районе дома 130 на пр. Ледокольный;
- декоративного объекта благоустройства «Мурманск - город-герой» в районе домов 21, 23, 25 по пр. Связи (световая установка).

4. Капитальному и текущему ремонту сетей наружного освещения, расположенных в районе проезда от ул. Генерала Щербакова до въезда на территорию школы искусств (ул. Баумана, дом 42), ул. Свердлова (участок от Верхне-Ростинского шоссе до дома 2 корпус 3 по ул. Свердлова), дворовой территории дома 78 по просп. Ленина и дома 5 по ул. Самойловой, домов 27, 31, 21, 23, 25 по ул. Карла Либкнехта, дома 3 по пер. Терскому, домов 26/1, 32, 30, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 22, 24 по ул. Октябрьской, домов 8, 12 по ул. Самойловой, дома 5 по ул. Капитана Егорова, домов 45, 47, 42 по ул. Шмидта, домов 18/20, 20, 7 по ул. Челюскинцев, домов 17, 19, 21/4 по ул. Фрунзе, дома 2/18 по ул. Алексея Генералова, дома 16 по ул. Халтурина, домов 2/12, 17/14 по ул. Горького, домов 90, 92 по просп. Ленина, домов 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла Маркса, дома 4 по пер. Рыбному, дома 1 по пер. Флотскому, домов 3, 7 по ул. Володарского.

5. Устройству остановки общественного транспорта в районе д. 16А по ул. Карла Маркса.

6. Капитальному ремонту (устройству) пешеходной связи от дома 24 по пр. Связи к гимназии № 1.

7. Уширению въездов с:

- ул. Карла Маркса к домам 7, 9 по ул. Карла Маркса;
- ул. Карла Маркса к домам 12, 14 по ул. Карла Маркса.

8. Устройству остановки общественного транспорта в районе дома 16А по ул. Карла Маркса (компенсационная посадка зеленых насаждений).

9. Восстановлению зеленой зоны после капитального ремонта тротуаров по ул. Карла Маркса, от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской.

10. Установке бортового камня в районе перекрестка ул. Карла Маркса - просп. Ленина (нечетная сторона).

Также выполнены работы по восстановлению сбитых и аварийных опор в количестве 17 шт., по установке 152 опор наружного освещения.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

7.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях совершенствования дорожных условий, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 885,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 41 885,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) и обеспечения безопасности пешеходов выполнено:

1. Оборудование в лицее № 2 учебного кабинета по углубленному изучению правил дорожного движения, включающего схему безопасных маршрутов движения обучающихся.

2. Обустройство в СОШ №№ 31, 36, 44, Кадетской школе города Мурманска электронных светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся, разработанных в соответствии с Паспортами дорожной безопасности.

3. Установка 5 светофорных объектов (в районе дома 2 по ул. Приморской, дома 50 по ул. Адмирала флота Лобова, дома 11/1 по ул. Старостина, дома 2А по ул. Инженерной, дома 57 по просп. Героев-североморцев).

4. Устройство 123 дорожных знаков.

5. Устройство искусственных неровностей общей площадью 311 кв.м в районе дома 8 по ул. Ломоносова, дома 30 по пр. Связи, дома 33 по ул. Зои Космодемьянской.

6. Обустройство дорожных ограждений протяженностью 1 556,62 п.м (13,5% от плана) в районе:

- домов 1, 23, 45-48 по ул. Капитана Маклакова, дома 4 по ул. Старостина, домов 94, 81, 79, 96, 89 по просп. Ленина;

- ул. Старостина от ул. Мира до Верхне-Ростинского шоссе и от ул. Мира до ул. Капитана Маклакова;

- просп. Кольского от ул. Бондарной до ул. Героев Рыбачьего.

Причиной неполного исполнения работ по установке дорожных ограждений является нарушение подрядчиками условий соответствующих договоров (подрядчикам будут выставлены требования об уплате неустойки за просроченные работы).

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ города Мурманска проведен ряд оперативных совещаний с участием представителей ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску, в ходе которых рассмотрены вопросы совершенствования деятельности педагогических коллективов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и неукоснительного соблюдения требований Правил организованной перевозки детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177.

В 2017 году организовано участие обучающихся муниципальных ОУ в профилактических культурно-просветительских и познавательных мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, городских и областных соревнованиях «Безопасное колесо», региональном этапе Всероссийского фестиваля детского творчества «Азбука безопасности!», информационно-пропагандистских кампаниях по безопасности дорожного движения «Сохрани жизнь! Сбрось скорость!», «Дистанция», акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», «Внимание, дети!» и других тематических мероприятиях.

Особое внимание уделяется соблюдению требований законодательства при осуществлении организованных перевозок детей. Издан ряд приказов, регламентирующих порядок действий администраций ОУ города Мурманска при организации и осуществлении организованных перевозок групп детей автобусным транспортом. В апреле 2017 года в ОУ города Мурманска направлена единая форма уведомления подразделения Госавтоинспекции об организованный перевозке групп детей автобусами.

В летний период 2017 года перевозки организованных групп детей в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами города Мурманска и Мурманской области, осуществляются железнодорожным транспортом в соответствии с СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».

В период летних каникул в первой смене городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе 9 муниципальных общеобразовательных учреждений, с обучающимися проведены инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, викторины, беседы, конкурсы плакатов и другие профилактические мероприятия. Также для детей, посещающих детские оздоровительные лагеря, организованы экскурсии в музей УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

В сентябре 2017 года в рамках масштабной городской профилактической акции «Посвящение в пешеходы» в общеобразовательных учреждениях проведены классные часы, тематические беседы, акции, флешмобы, спортивно-развлекательные программы, направленные на активизацию знаний школьников правил дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Также организована работа по оформлению информационных стендов, «уголков безопасности», актуализации Паспортов безопасности дорожного движения образовательных учреждений.

В 2017 году на территории муниципального образования город Мурманск произошло 338 ДТП, что на 5,3% меньше, чем в аналогичный период 2016 года (357 происшествий). В результате совершенных ДТП пострадало 411 человек, погибло 9 человек. Количество ДТП с участием детей составило 45 ед., количество пострадавших детей - 45, погибших - 0.

Программные мероприятия в 2017 году реализовывались своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 106 858,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 105 753,5 тыс. рублей или 99% от общего объема запланированных средств.

Наряду с выполнением вышеуказанных работ в 2017 году, за весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнены работы по:

1. Устройству и техническому присоединению светофорного объекта на перекрестках ул. Свердлова - ул. Павлика Морозова, ул. Ломоносова - ул. Морская.
2. Технологическому присоединению энергопринимающего устройства светофорного объекта, расположенного в районе дома 130 по просп. Кольскому.
3. Технологическому присоединению светофорных объектов, расположенных в районе перекрестка ул. Воровского - ул. Ленинградская и выезда с ул. Зои Космодемьянской на просп. Кольский.
4. Установке 16 светофорных объектов с кнопкой вызова пешеходной фазы в районе нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учебным учреждениям, а также светофорного объекта в районе домов 35, 37 по просп. Ленина.
5. Уширению до трех полос въезда к дому 35 и дому 37 по просп. Ленина.
6. Установке и приведению в соответствии с требованиями ГОСТ дорожных знаков.
7. Установке пешеходных и дорожных ограждений в районе домов 1, 39, 46, 61, 84, 134, 226 по просп. Кольскому, домов 15, 43, 58, 65 по просп. Героев-североморцев, дома 42 по ул. Полярные Зори, дома 42 по ул. Капитана Копытова, дома 24 по ул. Чумбарова-Лучинского, дома 16 по ул. Баумана, дома 39 по ул. Подгорной, дома 2А по ул. Зои Космодемьянской, домов 28-22 по ул. Папанина, перекрестков ул. Шмидта - ул. Академика Книповича, ул. Достоевского - ул. Баумана, ул. Академика Павлова - ул. Радищева, ул. Папанина - ул. Софьи Перовской, ул. Свердлова - ул. Домостроительная, ул. Академика Книповича - просп. Ленина, просп. Кольский - ул. Баумана - ул. Беринга, ул. Баумана - ул. Достоевского, ул. Заводская - просп. Кирова, просп. Ленина - ул. Полярные Зори, просп. Ленина - ул. Капитана Егорова, просп. Ленина - ул. Карла Маркса, просп. Ленина - ул. Володарского, просп. Ленина - ул. Октябрьская, просп. Ленина - ул. Генерала Журбы, ул. Ленинградская - ул. Воровского, просп. Кольский - ул. Кооперативная и ул. Старостина - ул. Капитана Маклакова - ул. Карла Маркса, СОШ № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, дом 36),

остановки общественного транспорта «Улица Алексея Хлобыстова» (южное направление) по просп. Героев-североморцев, участков от дома 132 до дома 142 по просп. Кольскому и от дома 22 до дома 29 по ул. Ленинградской, озера Ледового, домов 33, 49 по просп. Героев-североморцев, дома 37 по ул. Челюскинцев, домов 80, 86 по просп. Ленина, дома 11 по ул. Кильдинской (ДООУ № 156, СОШ № 56), домов 16, 18 по ул. Самойловой, дома 28 по ул. Аскольдовцев, дома 1 по ул. Полярные Зори, домов 24-29 по просп. Кирова, домов 6-10 по ул. Папанина, домов 2-34 по ул. Баумана, домов 6-20 по ул. Капитана Копытова, домов 25, 25а, 27 по ул. Карла Маркса, домов 1, 23 по проезду Ледокольному, домов 19, 29 по ул. Старостина, дома 5 по ул. Трудовых Резервов, дома 1, корпус 3 по ул. Шмидта, домов 49, корпус 17-57, дома 48 по ул. Адмирала флота Лобова, домов 43, 58 по ул. Героев Рыбачьего, домов 31, 33, 35 по просп. Кирова, домов 25, 88 по просп. Кольскому, дома 36а по ул. Шевченко, дома 31 по ул. Капитана Буркова, дома 3а по ул. Павлика Морозова, дома 11 по ул. Чехова, дома 11 по ул. Сафонова, дома 95 по ул. Александра Невского, дома 80 по ул. Подгорной, дома 35 по ул. Капитана Орликовой, дома 21 по ул. Юрия Гагарина, дома 40 по ул. Баумана, дома 12 по ул. Лесной, домов 18-20, 80 по просп. Ленина, дома 28 по ул. Свердлова, ул. Свердлова (участок от пр. Металлистов до дома 40 корпус 1 по ул. Свердлова), просп. Кольского (участок от дома 130 по просп. Кольскому до ул. Кооперативной), просп. Ленина (от дома № 22 по ул. Папанина до дома 104 по просп. Ленина), пер. Хибинского (МГТУ, ул. Спортивная, дом 13), просп. Героев-североморцев (участки от опоры наружного освещения № 335 до опоры наружного освещения № 337 и от опоры наружного освещения № 339 до опоры наружного освещения № 341), ул. Капитана Орликовой (от просп. Кольского), ул. Профсоюзов (от ул. Коминтерна до просп. Ленина).

8. Устройству искусственных дорожных неровностей в районе дома 34/25 по ул. Папанина, дома 13 по ул. Старостина, домов 10, 14 по ул. Саша Ковалева, дома 30 по пр. Связи, дома 18 по ул. Радищева, дома 7 по пр. Ледокольному.

9. Обустройству регулируемого пешеходного перехода по ул. Алексея Хлобыстова с устройством подхода к пешеходному переходу.

10. Капитальному ремонту остановки общественного транспорта в районе дома 44 по просп. Кирова.

11. Устройству тротуаров в районе нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в районе дома 29 по ул. Алексея Хлобыстова, дома 35 по ул. Капитана Орликовой, дома 11 по ул. Сафонова.

12. Установке:

- бортового камня протяженностью 71 п.м для устройства пешеходных переходов в районе дома 35 по ул. Капитана Орликовой и в районе главного здания ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» (по пер. Хибинскому);

- дорожных знаков в количестве 46 шт. в районе искусственных дорожных неровностей (пр. Ледокольный, дом 7, ул. Гвардейская, дома 9, 19).

13. Устройству учебно-игровой площадки по углубленному изучению правил дорожного движения в СОШ № 38.

14. Оборудованию учебно-игровой площадки по углубленному изучению правил дорожного движения в СОШ № 5.

15. Оснащению СОШ №№ 1, 11, 17, 20 схемами безопасных маршрутов передвижения детей;

16. Установке в СОШ №№ 22, 23, 26, 28 электронных светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся.

Кроме того, в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма на протяжении всего периода реализации подпрограммы проводились:

- культурно-просветительские и познавательные мероприятия для детей и молодежи, конкурсы детского рисунка, тематические беседы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и прочие профилактические акции;

- профилактические мероприятия (рейды), направленные на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения (73 рейда в 2014-2017 годах);

- размещение материалов социальной рекламы в СМИ, общественном транспорте и т.д. (50 материалов в 2014-2017 годах);

- проведение заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения (20 заседаний в 2014-2017 годах).

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

7.3. ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы

ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 199 654,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 104 221,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 95 432,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 1 199 492,6 тыс. рублей или 100% от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 104 120,7 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 95 371,9 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Реализация программных мероприятий в 2017 году:

В 2017 году ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялось содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, технических средств организации дорожного движения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства и ММБУ «Дирекция городского кладбища» организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Заключен контракт с АО «Бюро спецобслуживания» на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших. В 2017 году вывезено 412 тел умерших.

Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «Арктика», стелы-маяка в составе объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья, сетей наружной бытовой и ливневой канализации, городских общественных и уличных туалетов, выгребных ям).

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» выполнен ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения (гимназии №№ 9, 51, прогимназия № 40, школа-интернат № 1, ДОУ №№ 104, 106, 131, 132, 152, женская консултация № 4).

Также в 2017 году оплачены ранее выполненные работы по благоустройству территории объекта благоустройства «Мурманск - город-герой», расположенного в районе

домов 21, 23, 25 по пр. Северному (восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 110,0 кв.м, озеленение территории).

Кроме того, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по:

- капитальному ремонту наружного освещения на Верхне-Ростинском шоссе от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», включая участок ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до д. № 18) (срок выполнения работ - до 29.06.2018);
- капитальному ремонту наружного освещения просп. Героев-североморцев (участок от ул. Адмирала флота Лобова до автомобильной дороги Р-21 «Кола», км 14+297 - км 19+027 (подъезд к городу Мурманск) (срок выполнения работ - до 20.05.2018);
- восстановлению аварийных опор наружного освещения (срок выполнения работ - до 24.05.2018).

Значительная часть программных мероприятий в 2017 году выполнена своевременно, в полном объеме. Неисполнение мероприятий по ремонту лестниц (план - 3 ед.) и установке опор наружного освещения (план - 14 ед.) объясняется нарушением подрядчиками условий заключенных договоров на выполнение соответствующих работ.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 3 639 692,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 411 526,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 228 166,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 3 632 514,6 тыс. рублей или 99,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 405 843,2 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета - 221 671,4 тыс. рублей или 99,3% от плана.

На протяжении всего периода реализации ВЦП выполнялось:

- организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища;
- заключение договоров энергоснабжения, муниципальных контрактов на оказание услуг по обеспечению режима освещения улиц и дворовых территорий города Мурманска в соответствии с заданным графиком режима работы наружного освещения, замену приборов учета электрической энергии наружного освещения, снятие показаний приборов учета электрической энергии наружного освещения, выполнение работ по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей наружного освещения и электрооборудования городского кладбища;
- оказание услуг по перевозке в морг безродных, не востребовавшихся и неопознанных тел умерших (АО «Бюро спецобслуживания»);
- организация охраны, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.

Кроме того, в 2016 году выполнены работы по:

- капитальному ремонту площади ГДЦ «Меридиан», территории в районе памятного знака ледоколу «Ермак» по адресу просп. Ленина, дом 90, проезда от дома 11 по ул. Шевченко до ул. Героев Рыбачьего, пешеходной связи в районе домов 4-6 по пр. Связи, территории в районе памятного знака «Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», установленного в районе дома 33 по просп. Героев-североморцев;
- ремонту проездов к общеобразовательным учреждениям и объектам здравоохранения, расположенных в районе дома 12 по ул. Полины Осипенко, дома 8 по ул. Героев Рыбачьего, дома 108/4 по просп. Кольскому, дома 14 по ул. Аскольдовцев, дома 40/4 по ул. Чумбарова-Лучинского;
- капитальному ремонту и ремонту пешеходных лестниц в районе д. 25/1 по ул. Аскольдовцев, дома 7 по ул. Радищева, дома 22 по пр. Связи, дома 9 по ул. Папанина;

- капитальному ремонту сетей наружного освещения по ул. Бондарной, в районе дома 11 по ул. Шевченко, пешеходной лестницы от дома 16 по пр. Северному до дома 23 по ул. Папанина;

- восстановлению 26 аварийных опор наружного освещения.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

7.4. ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 118 473,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 91 473,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 116 560,2 тыс. рублей или 98,4% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 000,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 89 560,2 тыс. рублей или 97,9% от плана.

В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Транспортной организации АО «Электротранспорт» за счет средств областного бюджета направлена субсидия в размере 89 560,2 тыс. рублей на возмещение расходов в рамках реализации мероприятия «Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Количество реализованных проездных билетов составило 102 589 шт. (93,9% от плана).

Кроме того, транспортной организации АО «Электротранспорт» направлена субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования, непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников, в размере 27 000,0 тыс. рублей.

2. На постоянной основе проводится обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок, количество обследуемых маршрутов составляет 20 ед. (100% от плана).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 505 828,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 216 505,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 282 799,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 6 523,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 497 707,3 тыс. рублей или 98,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 216 505,6 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -

274 678,7 тыс. рублей или 97,1% от плана, средств федерального бюджета - 6 523,0 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) осуществлялось возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования и городского наземного электрического транспорта общего пользования (в 2014 году - ОАО «Автоколонна 1118» и ОАО «Электротранспорт города Мурманска», в 2015 году - ОАО «Электротранспорт города Мурманска», с 2016 года - АО «Электротранспорт») от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах, а также возмещение указанным организациям расходов по реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».

В результате реализации ВЦП в 2014-2017 годах общее количество реализованных месячных проездных билетов составило 419 517 ед. На протяжении указанного периода транспортными организациями осуществлялось обслуживание 20 социально значимых маршрутов (в 2015 году - 21 маршрут).

Кроме того, в рамках ВЦП ОАО «Электротранспорт города Мурманска» в 2015 году приобретено 3 низкопольных троллейбуса для перевозки пассажиров, в том числе инвалидов и МГН.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

7.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 50 042,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 50 025,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 17,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 48 198,9 тыс. рублей или 96,3% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 48 181,3 тыс. рублей или 96,3% от плана, средств областного бюджета - 17,6 тыс. рублей или 100% от плана.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 184 104,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 184 051,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 52,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 180 684,0 тыс. рублей или 98,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 180 631,2 тыс. рублей или 98,1% от плана, средств областного бюджета - 52,8 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8. МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы

МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы разработана в целях вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи МП:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах (далее – МКД) пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.
3. Предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.
4. Сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем.
5. Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
6. Создание условий для приобретения и использования имущества в целях решения вопросов местного значения.
7. Регулирование земельных и имущественных отношений.
8. Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 609 592,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 577 252,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 32 340,4 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 215 872,9 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 601 622,0 тыс. рублей или 98,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 568 721,1 тыс. рублей или 98,5% от плана, средств федерального бюджета - 32 900,9 тыс. рублей или 101,7% от плана. Кроме того, привлечено 221 833,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 2 848 096,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 307 271,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 221 306,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 319 518,0 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП было предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 1 168 754,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 2 815 083,4 тыс. рублей или 98,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 278 617,9 тыс. рублей или 98,8% от плана, средств областного бюджета - 217 990,1 тыс. рублей или 98,5% от плана, средств федерального бюджета - 318 475,3 тыс. рублей или 99,7% от плана. Кроме того, было привлечено 1 042 245,6 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8.1. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы разработана в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 16 243,8 тыс. рублей. Фактически освоено 15 840,2 тыс. рублей или 97,5% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Расселено 96 жилых помещений, расположенных в аварийных МКД (100% от запланированного на 2017 год количества).

2. Произведен снос 23 расселенных МКД (100% от плана).

3. Ограничен доступ в расселенный аварийный МКД по адресу ул. Заводская, д. 5/5а.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализовывались своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 813 777,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 405 881,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 160 276,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 247 619,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 812 181,1 тыс. рублей или 99,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 404 284,8 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 160 276,5 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 247 619,8 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации подпрограммы осуществлялось:

1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных МКД, в том числе участие в долевом строительстве и выкуп жилых помещений у собственников.

Общая площадь помещений, приобретенных в период 2014-2017 годов в целях переселения граждан, проживающих в аварийных домах, составила 14 873,5 кв.м.

2. Переселение граждан, проживающих в аварийных МКД.

За указанный период было переселено 1 114 граждан, проживавших в 479 жилых помещениях общей площадью 16 493,9 кв. м.

3. Организация и проведение сноса аварийных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы. За указанный период снесено 38 расселенных аварийных домов.

В результате реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов (с начала реализации программы по состоянию на 31.12.2017), составила 100%.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8.2. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в МКД пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства»

на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 161 487,8 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий программы предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников в размере 12 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 161 430,9 рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств. Кроме того, привлечено 7 998,6 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году:

1. Выполнены кадастровые работы по 60 земельным участкам, на которых расположено 62 МКД (100% от плана).

2. В целях расселения граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в 2017 году на вторичном рынке жилья приобретено 56 жилых помещений (квартир) общей площадью 2 698,9 кв.м (96,5% от плана).

Кроме того, в стадии исполнения находится муниципальный контракт на участие в долевом строительстве МКД в городе Мурманске, в результате исполнения которого в 2018 году передаче в собственность муниципального образования город Мурманск подлежат 19 квартир общей площадью 549,1 кв.м. Согласно условиям муниципального контракта в 2017 году произведена оплата в размере 18 120,0 тыс. рублей.

В результате реализации программных мероприятий по состоянию на 31.12.2017 расселено 185 человек с высвобождением 73 жилых помещений в домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, общей площадью 2 817,8 кв.м.

3. Произведен:

- снос 2 домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, а также благоустройство территории после сноса 1 дома пониженной капитальности, имеющего не все виды благоустройства, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск;

- демонтаж надземных частей 13 МКД за счет средств резервного фонда АГМ в связи с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области, чем обусловлено перевыполнение плана по соответствующему программному мероприятию.

4. Ограничен доступ в 10 МКД пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 399 428,6 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий программы было предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников в размере 38 241,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 397 820,1 тыс. рублей или 99,6% от общего объема запланированных средств. Кроме того, было привлечено 34 240,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

За весь период реализации подпрограммы осуществлялось:

1. Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов.

За период 2014-2017 годов количество МКД, в отношении земельных участков которых подготовлена необходимая документация, составило 151 ед.

2. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.

Общая площадь приобретенных за указанный период жилых помещений составила 5 920,1 кв.м.

3. Организация и проведение сноса расселенных аварийных многоквартирных домов, в том числе предпроектные работы.

За указанный период произведен снос 39 МКД.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях предоставления муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 95 279,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 62 939,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 32 340,4 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 203 872,9 тыс. рублей.

Фактически освоено 95 840,1 тыс. рублей или 100,6% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 62 939,2 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 32 900,9 тыс. рублей или 101,7% от плана⁴. Кроме того, привлечено 213 834,8 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

Согласно постановлению АГМ от 28.03.2017 № 818 предполагалось вручить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - Свидетельство) 66 молодым семьям на общую сумму 37 208,7 тыс. рублей и 14 многодетным семьям на общую сумму 12 617,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы:

- 06.04.2017 вручены Свидетельства 66 молодым семьям на общую сумму 37 208,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск;

- 20.04.2017 вручены 12 Свидетельств многодетным семьям на общую сумму 10 864,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

1 многодетная семья отказалась по личному заявлению от получения Свидетельства. 1 многодетной семье отказано в выдаче Свидетельства (несоответствие требованиям программы). Таким образом, произошло высвобождение денежных средств на сумму 1 752,4 тыс. рублей.

С учетом остатка и высвободившихся средств выданы Свидетельства ещё 3 молодым семьям на общую сумму 1 810,8 тыс. рублей.

В рамках региональной программы постановлением АГМ от 10.04.2017 № 959 утверждены размеры социальных выплат и вручены Свидетельства 38 молодым семьям на общую сумму 40 316,5 тыс. рублей.

⁴ В связи с тем, что субсидия из областного бюджета поступила в бюджет муниципального образования город Мурманск 14.12.2017, данные средства не учтены в плановых объемах финансирования МП на 2017 год.

1 молодая семья по личному заявлению отказалась от получения социальной выплаты. Таким образом, произошло высвобождение денежных средств на сумму 956,1 тыс. рублей.

Постановлением АГМ от 01.12.2017 № 3839 утвержден размер социальной выплаты и вручено Свидетельство 1 молодой семье на сумму 956,1 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Мурманской области от 13.12.2017 № 598-ПП были внесены изменения в распределение в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений.

С учетом внесенных изменений общий объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию город Мурманск из областного бюджета на финансирование региональной Программы в 2017 году, увеличился на 560,6 тыс. рублей и составил 32 900,9 тыс. рублей.

С учетом поступивших дополнительных средств федерального бюджета на софинансирование региональной программы, выдано 1 Свидетельство молодой семье на сумму 560,6 тыс. рублей.

В результате реализации программных мероприятий по состоянию на 01.01.2018 улучшили свои жилищные условия:

- по муниципальной программе: 81 семья, в том числе 12 многодетных семей, которым перечислены социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму 49 810,3 тыс. рублей;

- по региональной программе: 40 семей (из которых 1 семья - участник региональной программы 2016 года улучшила жилищные условия в 2017 году), которым перечислены социальные выплаты на общую сумму 41 412,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 32 900,9 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования город Мурманск - 8 511,9 тыс. рублей.

Предоставлены дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка 35 семьям - участникам муниципальной и региональной программ на общую сумму 4 552,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Также на информационную поддержку муниципальной программы и организацию проведения мероприятий по выдаче Свидетельств молодым и многодетным семьям направлено 65,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2017 году осуществлялась своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 378 982,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 246 054,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 61 030,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 71 898,2 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 1 130 512,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 372 896,1 тыс. рублей или 98,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 244 326,9 тыс. рублей или 99,3% от плана, средств областного бюджета - 57 713,7 тыс. рублей или 94,6% от плана, средств федерального бюджета - 70 855,5 тыс. рублей или 98,6% от плана. Кроме того, было привлечено 1 008 005,2 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) Свидетельства получили 528 молодых и многодетных семей, в том числе 335 семей - по муниципальной программе,

193 семьи - по региональной программе. Кроме того, дополнительная социальная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка за указанный период предоставлена 134 семьям.

В результате реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах улучшили свои жилищные условия 511 семей.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8.4. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы разработана в целях сокращения количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 833,8 тыс. рублей. Фактически освоено 3 689,6 тыс. рублей или 96,2% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году запланирован перевод 7 муниципальных нежилых помещений в 7 жилых помещений. В рамках реализации программных мероприятий:

1. Подготовлены и оформлены в установленном порядке 7 проектов переустройства и (или) перепланировки для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые (100% от плана).

2. Принято 7 решений об изменении категории помещения (100% от плана).

3. Проведено переустройство (перепланировка) 7 пустующих муниципальных нежилых помещений для использования данных помещений в качестве жилых (100% от плана).

Также в рамках подпрограммы осуществлялось ограничение доступа в 4 муниципальных нежилых помещения.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 51 988,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 51 097,4 тыс. рублей или 98,3% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы):

1. Подготовлены и оформлены в установленном порядке 44 проекта переустройства и (или) перепланировки для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые.

2. Проведено переустройство (перепланировка и (или) иные работы для обеспечения использования помещений в качестве жилых) 56 пустующих муниципальных нежилых помещений.

3. Осуществлялось ограничение доступа в 6 муниципальных нежилых помещений.

По итогам реализации подпрограммы в 2014-2017 годах количество помещений, имеющих в результате действий по изменению категории пустующих нежилых помещений основание для использования в качестве жилых, составило 83 ед.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8.5. ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2019 годы

ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 33 878,4 тыс. рублей. Фактически освоено 33 878,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в целях улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приобретено 15 квартир, в том числе 4 трехкомнатные квартиры, 6 двухкомнатных квартир и 5 однокомнатных квартир общей площадью 662,7 кв.м (100% от плана).

В рамках программных мероприятий по состоянию на 31.12.2017 малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма предоставлено 9 квартир (в том числе 6 квартир, приобретенных в конце 2016 года, и 3 квартиры, приобретенные в 2017 году).

Реализация мероприятий ВЦП в 2017 году осуществлялась своевременно.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 94 039,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 93 915,5 тыс. рублей или 99,9% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в целях улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приобретены жилые помещения общей площадью 1 957,3 кв.м.

В рамках реализации программных мероприятий за указанный период малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма предоставлено 30 квартир.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8.6. ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для приобретения и использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 209 172,7 тыс. рублей. Фактически освоено 201 694,0 тыс. рублей или 96,4% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялось:

1. Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества.

В 2017 году заключено 105 муниципальных контрактов на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества на общую сумму 1 371,8 тыс. рублей. Проведена оценка 672 объектов (85,1% от плана).

2. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости.

В 2017 году заключено и исполнено 72 контракта с единственным подрядчиком на общую сумму 2 460,0 тыс. рублей на выполнение работ по изготовлению технической документации. Условия данных контрактов предусматривают изготовление технических паспортов, технических планов, справок (о регистрации права собственности на объекты, об инвентаризационной стоимости объектов в ценах прошлых лет), актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимого имущества. Подрядчиками выполнены работы по изготовлению технической документации в отношении 279 объектов (100,7% от плана).

3. Обеспечение деятельности МКУ «ЦКИМИ».

4. Мероприятия, связанные с организацией ограничения доступа, вывоза крупногабаритного и бытового мусора и санитарной обработки пустующих муниципальных помещений.

В 2017 году мероприятия указанной направленности проведены в отношении 258 помещений (103,2% от плана).

5. Мероприятия, связанные с приобретением, внедрением и эксплуатацией автоматизированной системы управления муниципальной собственностью.

В мае 2017 года закуплено серверное оборудование, необходимое для внедрения автоматизированной системы, на общую сумму 200,0 тыс. рублей.

В первом полугодии 2017 года проведен открытый конкурс на выполнение технологических работ по созданию автоматизированной системы управления муниципальным имуществом города Мурманска с передачей неисключительных прав на использование программного обеспечения. Однако в связи с жалобой на действия уполномоченного органа - ММКУ «Управление закупок», поступившей в УФАС по Мурманской области и признанной частично обоснованной, конкурс признан несостоявшимся.

В ноябре 2017 года по итогам повторно проведенного конкурса заключен муниципальный контракт на выполнение технологических работ по созданию автоматизированной системы управления муниципальным имуществом города Мурманска (срок завершения работ - не позднее 30.04.2018).

6. Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям.

За отчетный период приобретено 77 жилых помещений для последующего отнесения к специализированным жилым помещениям (100% от плана).

7. Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска на увеличение уставного фонда в размере 500,0 тыс. рублей.

8. Осуществление проверки правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги. Проведена проверка 2 363 расчетов (131,3% от плана в связи с значительным ростом числа поступающих от управляющих компаний счетов в декабре 2017 года).

9. Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами.

В 2017 году оплачено 2 510 счетов (315,7% от плана).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнялись своевременно.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 736 407,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 715 673,2 тыс. рублей или 97,2% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) выполнялось:

1. Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозного и иного имущества (3 209 объектов).

2. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости (1 170 объектов).

3. Обеспечение деятельности МКУ «ЦКИМИ» (до 2017 года - ММБУ «ЦКИМИ»).

4. Увеличение уставного капитала АО «Электротранспорт» (в 2014-2015 годах - ОАО «Электротранспорт города Мурманска»).

5. Приобретение жилых помещений с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда. За указанный период приобретено 89 помещений.

Кроме того, в 2015 году осуществлена процедура формирования (увеличения) уставного фонда ММУП «Центр временного содержания животных» на сумму 650,0 тыс. рублей.

В результате реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах количество обследованных объектов муниципального имущества (помещений и земельных участков), по результатам проверки которых предоставлены сведения в комитет имущественных отношений города Мурманска, составило 7 745 ед.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8.7. ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях регулирования земельных и имущественных отношений.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 220,0 тыс. рублей. Фактически освоено 220,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году сформировано 7 перечней земельных участков, по которым необходимо выполнить кадастровые работы (100% от плана).

Под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, выполнены кадастровые работы по:

1. Формированию 2 земельных участков под:

- объект «Здание - Автопавильон и общественный туалет» по проспекту Героев-североморцев (остановка «улица Гагарина») - разработана схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по разделу земельного участка);

- объект «Здание проходной» по улице Домостроительной, дом 13, корпус 1 (разработана схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории по разделу земельного участка).

2. Уточнению местоположения границ и площади 5 земельных участков:

- с кадастровым номером 51:20:0001150:8 под нежилое здание по адресу ул. Фрунзе, д. 31-А;

- с кадастровым номером 51:01:0000000:1 под городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши;

- с кадастровым номером 51:01:0000000:262 под городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши;

- с кадастровым номером 51:20:0001009:7 под объект незавершенного строительства с общей площадью застройки 12 822,50 кв.м;

- под нежилые помещения по ул. Шевченко, дом 22.

Площадь земельных участков, по которым выполнена кадастровая съемка, составила 3,0 га (100% от плана).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 30 251,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 30 211,0 тыс. рублей или 99,9% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) выполнялись следующие мероприятия:

1. Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, межевание границ вновь образуемых земельных участков и их постановка на государственный кадастровый учет (сформировано 25 земельных участков).

2. Выполнение кадастровых съемок по земельным участкам (площадь земельных участков, по которым за указанный период выполнены кадастровые съемки, составила 7,2 га).

Кроме того, в 2014 году выполнены работы по подготовке Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск. Также в 2016 году выполнена научно-исследовательская работа по теме «Разработка экономически обоснованных базовых ставок арендной платы за пользование земельными участками в рамках действующей Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск».

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

8.8. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 89 476,5 тыс. рублей. Фактически освоено 89 028,8 тыс. рублей или 99,5% от запланированного объема денежных средств.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 343 220,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 341 289,0 тыс. рублей или 99,74% от общего объема запланированных средств.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

9. МП «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы

МП «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи МП:

1. Создание условий для строительства.
2. Создание комплексной системы информирования населения о деятельности ОМСУ по освещению социально значимых вопросов.
3. Повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 63 027,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 61 963,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 064,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 61 548,9 тыс. рублей или 97,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 61 225,2 тыс. рублей или 98,8% от плана, средств областного бюджета - 323,7 тыс. рублей или 30,4% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 253 083,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 215 355,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 37 728,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 227 459,7 тыс. рублей или 89,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 209 284,0 тыс. рублей или 97,2% от плана, средств областного бюджета - 18 175,7 тыс. рублей или 48,2% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

9.1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы⁵

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для обеспечения населения комфортным жильем.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 25 179,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 24 115,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 064,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 24 144,8 тыс. рублей или 95,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 23 821,1 тыс. рублей или 98,8% от плана, средств областного бюджета - 323,7 тыс. рублей или 30,4% от плана.

Реализация мероприятий МП в значительной степени зависит от получения субсидий из областного бюджета. АГМ приняла участие в конкурсном отборе муниципальных образований Мурманской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятия по планировке территории, формированию (образованию) земельных участков, предоставляемых на

⁵ В 2014-2015 годах данная подпрограмма имела наименование «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск».

безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры, а также на софинансирование мероприятия по предоставлению социальных выплат многодетным семьям на возмещение части затрат при строительстве жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках.

По результатам конкурсного отбора муниципальному образованию город Мурманск предоставлены субсидии из областного бюджета в размере:

- 864,6 тыс. рублей на оплату муниципальных контрактов на проведение работ по планировке территорий, образованию земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям;

- 200,0 тыс. рублей на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках.

В 2017 году в рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1. Заключен муниципальный контракт с ООО «Геосервис» на выполнение работ по топографо-геодезическим изысканиям для подготовки проектов планировки и проектов межевания территорий, расположенных в городе Мурманске.

Цена контракта составляет 289,2 тыс. рублей. Топографо-геодезические изыскания проведены на территории площадью 96,4 га (126,8% от запланированной площади в целях более точной привязки к исходным пунктам государственной геодезической сети).

2. В целях подготовки документации по планировке территории площадью 34,7 га, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, заключен муниципальный контракт с ООО «Национальный земельный фонд» на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной восточнее проезда Ледокольного, с западной стороны автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на сумму 821,0 тыс. рублей.

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап включает в себя сбор и анализ исходных данных, разработку концептуальных предложений по проекту планировки и проекту межевания территории. Срок выполнения работ по 1 этапу - в течение 50 календарных дней с даты заключения контракта, стоимость работ - 5% от цены контракта, что составляет 41,0 тыс. рублей;

- 2 этап включает в себя сбор нагрузок и получение технических условий на присоединение к инженерным сетям на основании концептуальных предложений планировки территории, разработку проекта планировки и проекта межевания территории. Срок выполнения работ по 2 этапу - в течение 70 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по 1 этапу, стоимость работ - 50% от цены контракта, что составляет 410,5 тыс. рублей;

- 3 этап включает в себя согласование разработанного проекта планировки и проекта межевания территории и его корректировку. Срок выполнения работ по 3 этапу - в течение 60 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по 2 этапу, стоимость работ - 45% от цены контракта, что составляет 369,5 тыс. рублей.

Работы по 1 этапу сданы с нарушением сроков (28.08.2017), оплачены в полном объеме. В связи с ненадлежащим исполнением ООО «Национальный земельный фонд» своих обязательств контракт находится в стадии расторжения по соглашению сторон.

3. В целях образования земельных участков для предоставления под строительство заключен муниципальный контракт с ИП Абовским Н.Д. на выполнение кадастровых работ в отношении 182 земельных участков.

Цена контракта составляет 89,2 тыс. рублей. Количество образованных земельных участков для предоставления многодетным семьям составило 182 ед. (100% от запланированного на год количества).

Кроме того, в целях образования земельных участков для дальнейшей продажи права их аренды на торгах заключен муниципальный контракт с ИП Абовским Н.Д. на выполнение кадастровых работ в отношении 12 земельных участков.

Цена контакта составляет 44,3 тыс. рублей. Работы сданы с нарушением сроков (20.12.2017), приняты и оплачены в полном объеме. В настоящее время проводится работа по взысканию неустойки.

Также заключен муниципальный контракт с ООО «Геосеть» на выполнение кадастровых работ в отношении 8 земельных участков. Цена контакта составляет 25,3 тыс. рублей.

Таким образом, количество земельных участков, образованных для предоставления под строительство, составило 20 ед. (100% от запланированного на год количества).

4. В целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск (далее - ПЗЗ), утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547, в части приведения их в соответствие с генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85, а также приведения их в соответствие с требованиями законодательства в области градостроительной деятельности заключен муниципальный контракт с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по подготовке проекта изменений в ПЗЗ на сумму 2 500,0 тыс. рублей.

Выполнение работ разделено на 3 этапа:

- 1 этап предусматривает сбор исходных данных, анализ современного состояния территории, действующего законодательства, разработку проекта изменений в ПЗЗ, изготовление демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. Срок выполнения работ по 1 этапу – до 04.09.2017. Стоимость работ – 65% от цены контракта, что составляет 1 625,0 тыс. рублей;

- 2 этап предусматривает выполнение корректировки проекта внесения изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний. Срок выполнения работ по 2 этапу – до 30.03.2018. Стоимость работ – 15% от цены контракта, что составляет 375,0 тыс. рублей;

- 3 этап предусматривает выполнение землеустроительных работ по описанию границ территориальных зон и внесению данных сведений в государственный кадастр недвижимости. Срок выполнения работ по 3 этапу – до 29.06.2018. Стоимость работ - 20% от цены контракта, что составляет 500,0 тыс. рублей.

Работы по 1 этапу приняты и оплачены в полном объеме. Выполняются работы по 2 этапу.

5. В целях разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск на 2017-2035 годы (далее - Программа комплексного развития) заключен муниципальный контракт с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития на сумму 691,8 тыс. рублей.

Работы приняты и оплачены в полном объеме.

6. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках.

Предоставление социальной выплаты носит заявительный характер.

В 2016 году на основании заявления Андреевой С.В. утверждено постановление администрации города Мурманска от 23.12.2016 № 3929 «О предоставлении гражданам Андреевой Светлане Викторовне, Андрееву Александру Владимировичу, Новиковой Джулии Эдуардовне, Андреевой Екатерине Александровне, Андреевой Милане Александровне, Андрееву Дмитрию Александровичу социальной выплаты для строительства жилья на предоставленном на безвозмездной основе земельном участке с кадастровым номером 51:20:0000000:16260».

Денежные средства в сумме 211,0 тыс. рублей перечислены в полном объеме (в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 11,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 200,0 тыс. рублей).

7. В целях обеспечения земельных участков под строительство, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры заключен муниципальный контракт с ООО Научно-производственная фирма «Трест Геопроектстрой» на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Октябрьском административном округе города Мурманска, в районе улицы Скальной, на сумму 1 552,5 тыс. рублей. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Кроме того, заключен договор с единственным поставщиком с ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» на сумму 24 075,4 тыс. рублей на осуществление технологического присоединения вводно-распределительного устройства многоквартирных жилых домов для энергоснабжения домов, расположенных в микрорайоне Жилстрой.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализовывались своевременно.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 89 242,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 51 513,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 37 728,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 64 592,6 тыс. рублей или 72,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 46 416,9 тыс. рублей или 90,1% от плана, средств областного бюджета - 18 175,7 тыс. рублей или 48,2% от плана.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнялись следующие мероприятия:

1. Архитектурно-планировочные работы. В результате реализации программных мероприятий за указанный период:

- площадь территорий, на которые выполнены топографо-геодезические изыскания, составила 319,4 га;

- проведено 2 архитектурных конкурса на отдельные элементы территории города Мурманска (в 2014 и 2015 годах);

- площадь территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, составила 134,5 га;

- количество земельных участков, сформированных для предоставления под строительство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, составило 640 ед.

Кроме того, в 2015 и 2016 годах осуществлялось выполнение землеустроительных работ по изменению границ муниципального образования город Мурманск и внесение сведений (изменений в сведения) в государственный кадастр недвижимости, в том числе разработка и осуществление мероприятий по установлению границ на местности, в 2015 году - внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования и актуализация генерального плана муниципального образования город Мурманск.

2. Предоставление социальной выплаты многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках. За указанный период выплаты предоставлены 4 семьям.

Кроме того, своевременно осуществлялось обеспечение земельных участков под жилищное строительство, в том числе земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

9.2. ВЦП «Социальная наружная реклама города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Социальная наружная реклама города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях создания комплексной системы информирования населения о деятельности ОМСУ по освещению социально значимых вопросов.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 008,7 тыс. рублей. Фактически освоено 4 008,7 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году:

1. На электронном экране, расположенном на площади Пять Углов, а также на медиа-фасаде кинотеатра «Мурманск» размещена социальная наружная реклама (видео-реклама) следующих городских праздников: городского праздника «День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны»; государственных праздников «День России»; «День Российского флага», «День народного единства»; общероссийских праздников «День Выпускника», «День Молодежи»; международного фестиваля спорта «Гольфстрим», городского праздника «День города - 2017».

2. Выполнены и оплачены в полном объеме работы по изготовлению и размещению социальной наружной рекламы «Вместе мы город-герой!», приуроченной к празднованию Дня города и открытию филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске, на брендмауэре размером 10х10 м.

3. Изготовлены и размещены материалы социальной наружной рекламы размером 3х6 м государственных праздников «День Российского флага», «День народного единства», международного фестиваля спорта «Гольфстрим»; городского праздника «День города - 2017», мероприятий по торжественному открытию филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске, а также рекламы, анонсирующей материалы VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд», антинаркотической направленности «За Здоровый Образ Жизни!».

4. Дополнительно на безвозмездной основе размещена социальная наружная реклама (видео-реклама) городского мероприятия «Здравствуй, Солнце!», государственных праздников Дня защитника Отечества, Международного женского дня, 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., общероссийских праздников Масленицы и Дня воссоединения Крыма с Россией.

Также на безвозмездной основе изготовлена и размещена социальная наружная реклама (рекламные материалы размером 3х6 м) государственных праздников 72-й годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня России, общероссийского праздника Дня воссоединения Крыма с Россией.

5. Кроме того, выполнены работы по определению рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Мурманск.

В 2017 году запланированные программные мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 23 379,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 23 379,5 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств.

В рамках реализации мероприятий ВЦП за весь период ее реализации (2014-2017 годы) ежегодно разрабатывалась рекламно-информационная концепция социальной наружной рекламы и размещались рекламные материалы в целях информирования населения по социально значимым вопросам, а также при подготовке праздников и официальных мероприятий в жизни города Мурманска (5 ед. ежегодно в период 2014-2016 годов).

Кроме того, в 2015 году организовано проведение оценки величины рыночной стоимости договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Мурманска, в 2016 году - разработка схемы размещения рекламных конструкций.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

9.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 33 839,3 тыс. рублей. Фактически освоено 33 395,4 тыс. рублей или 98,7% от запланированного на год объема денежных средств.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 140 462,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 139 487,6 тыс. рублей или 99,3% от общего объема запланированных средств.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи МП:

1. Повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий⁶.

2. Благоустройство дворовых территорий города Мурманска.

3. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

4. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

⁶ Решение данной задачи в рамках реализации МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы осуществлялось в 2014 году.

5. Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности.
6. Содействие организации эффективного управления многоквартирными домами.
7. Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными.
8. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 340 427,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 303 374,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 926,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 23 126,3 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 331 732,5 тыс. рублей или 97,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 294 679,3 тыс. рублей или 97,1% от плана, средств областного бюджета - 13 926,9 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 23 126,3 или 100% от плана. Кроме того, было привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 1 619 192,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 518 156,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 64 087,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 36 948,8 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП было предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 205 963,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 1 585 973,1 тыс. рублей или 97,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 484 937,1 тыс. рублей или 97,8% от плана, средств областного бюджета - 64 087,3 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 36 948,8 тыс. рублей или 100% от плана. Кроме того, было привлечено 205 404,7 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

10.1. Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях благоустройства дворовых территорий города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 37 095,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 111,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 858,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 23 126,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 37 095,9 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 111,4 тыс. рублей

или 100% от плана, средств областного бюджета - 13 858,2 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 23 126,3 или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту:

- дворовой территории МКД 20, 21, 22 по ул. Достоевского»;
- дворовой территории МКД 1, 3, 10 по ул. Виктора Миронова, МКД 25/2, 25 по ул. Юрия Гагарина и МКД 12, 14, 20 по ул. Анатолия Бредова.

Таким образом, общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 11 022 кв.м (100% от плана).

Предусмотренные на 2017 год мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 86 026,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 49 041,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 858,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 23 126,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 85 541,6 тыс. рублей или 99,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 48 557,1 тыс. рублей или 99% от плана, средств областного бюджета - 13 858,2 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета - 23 126,3 тыс. рублей или 100% от плана.

Наряду с выполнением вышеуказанных работ в 2017 году, за весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнены работы по:

1. Обследованию и разработке проектной документации на ремонт подпорной стены по адресу проезд Северный, в районе дома 18.

2. Капитальному ремонту подпорной стенки, расположенной на дворовой территории дома. 36 по улице Баумана, и укреплению откоса насыпи в районе указанного дома.

3. Восстановлению колодца на дворовой территории дома 61 корпус 3 по ул. Академика Книповича.

4. Капитальному ремонту проезда к дворовой территории дома 8/3 по ул. Приморской жилого района Росляково.

5. Капитальному ремонту дворовых территорий дома 7 по ул. Челюскинцев, дома 1 по пер. Флотскому, дома 3 по ул. Володарского, дома 4 по ул. Карла Маркса.

6. Капитальному ремонту подпорной стенки, расположенной на дворовой территории домов 17, 18, 19 по ул. Достоевского.

7. Ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной стоянки домов 18,19 по ул. Достоевского.

8. Демонтажу и восстановлению опоры наружного освещения в районе дома 18 по ул. Достоевского.

9. Сносу зеленых насаждений и компенсационной посадки в районе домов 17, 18 по ул. Достоевского.

10. Восстановлению благоустройства после аварийно-восстановительных работ подпорной стенки, расположенной на дворовой территории дома 17 по ул. Старостина.

11. Текущему ремонту ступеней и площадок лестниц-подиумов со стороны главных фасадов домов 65, 78 по просп. Ленина.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

10.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 127,7 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 6 102,2 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств. Привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий:

- выполнены работы по модернизации системы отопления спортивного зала и первого этажа СОШ № 57, разработаны программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 41 ОУ;

- осуществлялись ежеквартальный сбор и обработка данных по потреблению энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования город Мурманск - подготовлено 50 отчетов (100% от плана);

- актуализированы схема теплоснабжения муниципального образования город Мурманск и схема водоснабжения и водоотведения города Мурманска;

- осуществлялось возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных приборов учета (мероприятие носит заявительный характер). Освоено 186,5 тыс. рублей (88% от плана).

Кроме того, управляющими организациями города Мурманска за счет собственных средств выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, на общую сумму 50 000,0 тыс. рублей.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализованы своевременно и в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 58 203,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 44 381,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 13 822,5 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 200 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 57 515,4 тыс. рублей или 98,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 43 692,9 тыс. рублей или 98,5% от плана, средств федерального бюджета - 13 822,5 тыс. рублей или 100% от плана. Привлечено 199 439,7 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

Наряду с выполнением вышеуказанных работ в 2017 году, за весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнены работы по:

1. Повышению тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплению зданий, строений, сооружений, ремонту систем отопления и горячего водоснабжения, установке теплоотражающих экранов на отопительные приборы, обеспечению соблюдения температурного режима в 2 учреждениях культуры, 10 ОУ.

2. Автоматизации систем теплоснабжения (установке систем автоматического регулирования теплоснабжения) в 29 ОУ.

3. Разработке и актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск.

4. Сбору и обработке данных по потреблению энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования город Мурманск.

5. Энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МКД.

6. Возмещению расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных приборов учета (102 нанимателя).

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

10.3. ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014-2019 годы

ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 626,1 тыс. рублей. Фактически освоено 2 148,1 тыс. рублей или 81,8% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту:

- сети водоснабжения по адресу проезд Капитана Тарана, дом 10;
- сети водоотведения по адресу проезд Ледокольный, дом 7;

Кроме того, своевременно осуществлялась проверка достоверности сметной стоимости работ.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 36 389,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 34 854,7 тыс. рублей или 95,8% от общего объема запланированных средств.

Наряду с выполнением вышеуказанных работ в 2017 году, за весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнены работы по капитальному ремонту:

- сетей водоотведения по ул. Профессора Сомова, дом 5,7, ул. Папанина, дом 7, ул. Софьи Перовской, дом 8, ул. Халтурина, дом 35, ул. Софьи Перовской, дома 19, 23/19; ул. Радищева, дом 14; просп. Кольский, дом 128, просп. Кольский, дом 114, корпус 1, ул. Профсоюзов, дом 17/12; ул. Полярные Зори, дом 46;
- сетей водоснабжения по ул. Папанина, дом 7, ул. Адмирала флота Лобова, дом 33/2, ул. Баумана, дома 28, 30, 32, 34, 36, ул. Вице-адмирала Николаева, дома 4, 8, ул. Полярные Зори, дома 24, 28/13, ул. Пищевиков, дом 6, ул. Софьи Перовской, дом 19;
- воздушных кабельных линий ТП-814 по ул. Юрия Смирнова;
- сетей водоотведения и теплоснабжения по Театральному бульвару, дом 7.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

10.4. ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2019 годы

ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях улучшения технических характеристик объектов муниципальной собственности.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 124 349,1 тыс. рублей. Фактически освоено 116 928,8 тыс. рублей или 94% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году произведен ремонт объектов:

- муниципальной собственности (капитальный ремонт конструктивных элементов жилого дома, аварийно-восстановительные работы подъезда жилого дома, капитальный ремонт теплообменников и внутридомовых сетей в жилых домах, капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования, содержание, электроснабжение, техническое обслуживание охранно-пожарных сигнализаций, охрана объектов незавершенного строительства, демонтаж рекламных конструкций с кровель и фасадов жилых домов) в отношении 339 объектов (118,5% от плана);

- коммунального хозяйства (устранение аварий на муниципальных сетях) в отношении 33 объектов (100% от плана).

Кроме того, начато строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на ул. Фестивальной.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнялись своевременно.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 693 160,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 669 577,2 тыс. рублей или 96,6% от общего объема запланированных средств.

Наряду с выполнением вышеуказанных работ в 2017 году, за весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт крыш (кровель) 43 домов, межпанельных швов по просп. Кольскому, дом 101 и ул. Ивана Халатина, дом 8, водонагревателей в 6 домах, внутридомовых сетей водоотведения по просп. Кольскому, дом 101, 1 фасада жилого дома и конструктивных элементов 3 жилых домов, внутридомовых электрических сетей 3 домов, пандуса по просп. Кольскому, дом 140, корпус 3, 6 тепловых пунктов, сети теплоснабжения по ул. Успенского, дом 4,

- капитальный и текущий ремонт 159 муниципальных жилых помещений;

- демонтаж 198 рекламных конструкции с фасадов жилых домов;

- охрана объектов незавершенного строительства;

- замена в МКД 4 лифтов;

- расчет несущей способности строительных конструкций, разработка проектной документации на восстановление несущей способности строительных конструкций жилого дома 34 по ул. Академика Книповича;

- перенос теплового оборудования из теплового пункта, расположенного в аварийном доме 2 по ул. Сполохи, в целях обеспечения теплоснабжением дома 3 по ул. Сполохи;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте подземный переход просп. Героев-североморцев;

- реконструкция тепловой сети и ливневой канализации в районе просп. Героев-североморцев.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

10.5. ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях содействия организации эффективного управления МКД.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 105,4 тыс. рублей. Фактически освоено 105,4 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году выполнено:

1. Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению МКД на территории муниципального образования город Мурманск. Средства в размере 15,8 тыс. рублей направлены на регистрацию 2 товариществ собственников недвижимости (далее – ТСН). Мероприятие носит заявительный характер.

2. Проведение общегородских конкурсов в рамках реализации проекта «Мурманск - город чистоты». Конкурс проведен по двум номинациям:

- на лучшее санитарно-техническое содержание многоквартирного дома и придомовой территории «Мой дом - моя забота»;
- на лучшее санитарно-техническое содержание многоквартирного дома и придомовой территории «Дом эффективного управления/обслуживания».

3. Консультирование граждан по вопросам эффективного управления МКД, в том числе оказание безвозмездной юридической и консультативной помощи, а также ежеквартальное проведение семинаров для населения по вопросам, касающимся управления МКД.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 47 336,2 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 5 963,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 47 139,8 тыс. рублей или 99,6% от общего объема запланированных средств. Кроме того, привлечены внебюджетные средства в размере 5 965,0 тыс. рублей.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) осуществлялось:

1. Компенсация затрат на регистрацию 10 ТСН.
2. Компенсация затрат на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества 14 МКД (в том числе ремонт кровли, ремонт фасада, замена оборудования теплового пункта или участка автоматизированного теплового пункта, замена внутридомовых инженерных сетей (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения), благоустройство придомовой территории, замена лифтового оборудования).

3. Обеспечение проведения ежегодных общегородских конкурсов (2014 год - «Лучшее новогоднее украшение двора», 2015 год - «Чистый дом», «Чистый двор», «Лучшее ТСН», 2016 год - 3 конкурса в рамках проекта «Мурманск - город чистоты»).

4. Компенсация затрат на обучение инициативных групп граждан (Совет МКД), председателей ТСН эффективному управлению МКД, сметному делу - 6 человек прошли обучение в 2015 году.

5. Консультирование граждан по вопросам эффективного управления МКД - в период 2016-2017 годов проведено 720 консультаций.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

10.6. ВЦП «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2019 годы

ВЦП «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 127 836,8 тыс. рублей. Фактически освоено 127 223,6 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств.

По состоянию на 31.12.2017 в муниципальном образовании город Мурманск числилось 2 043 МКД, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности (100,6% от плана). При этом количество МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта, в которых имеется муниципальная собственность, на 31.12.2017 составило 1 798 ед. (99,6% от плана).

В рамках ВЦП в 2017 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Новые формы управления» - освоено 59 992,4 тыс. рублей (99,9% от плана).

2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД - оплачен 881 счет за декабрь 2016 - декабрь 2017 на общую сумму 33 354,8 тыс. рублей (100% от плана).

3. Возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству (мероприятие носит заявительный характер) 19 организациям - освоено 33 652,2 тыс. рублей (98,6% от плана).

4. Оказание мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг (мероприятие носит заявительный характер, оплата производится на основании фактически предъявленных организациями документов) - освоено 224,1 тыс. рублей (79,1% от плана).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 454 248,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 448 715,8 тыс. рублей или 98,8% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) на регулярной основе велась работа по двум основным направлениям:

1. Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений города Мурманска. По состоянию на 31.12.2018 количество МКД, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности, составило 2 043 ед.

2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

10.7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 42 286,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 42 217,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 68,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 42 128,5 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 42 059,8 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 68,7 тыс. рублей или 100% от плана.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 158 297,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 158 068,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 229,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 157 097,8 тыс. рублей или 99,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 156 868,7 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств областного бюджета - 229,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

11. МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы разработана в целях снижения уровня преступности, обеспечения охраны окружающей среды. Задачи МП:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города.

2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

3. Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре.

4. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

5. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

6. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 162 977,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 144 763,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 18 214,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 152 297,4 тыс. рублей или 93,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 142 884,7 тыс. рублей или 98,7% от плана, средств областного бюджета - 9 412,7 тыс. рублей или 51,7% от плана.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 492 563,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 456 536,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 36 027,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 475 750,7 тыс. рублей или 96,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 450 220,7 тыс. рублей или 98,6% от плана, средств областного бюджета - 25 530,0 тыс. рублей или 70,9% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

11.1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышения уровня экологической культуры населения, создания системы устойчивого управления зеленым фондом города.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 13 503,6 тыс. рублей. Фактически освоено 13 501,2 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году:

1. Проведены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, в том числе:

1.1. В соответствии с гражданско-правовым договором на оказание услуг по обезвреживанию и размещению отходов с несанкционированных мест их размещения на землях запаса города Мурманска, заключенным между ММБУ «Экосистема» и подрядными организациями, территория очищена от отходов общим объемом 2 879,6 куб.м, убрано 2 364 кг отработанных автомобильных покрышек, ликвидировано 125 несанкционированных свалок.

1.2. В соответствии с договорами, заключенными между ММБУ «Экосистема» и ООО «ОРКО-инвест», выполнялись работы по еженедельному сбору, вывозу и обезвреживанию отходов из 18 контейнеров.

1.3. Проведены мероприятия по созданию преград (каменных блоков, насыпей, канав) для предупреждения образования несанкционированных мест размещения отходов. Возведены преграды длиной 40 п.м.

Кроме того, в целях предотвращения указанных административных нарушений установлено 11 информационных щитов «Свалка мусора запрещена».

1.4. Организовано 12 мероприятий по утилизации (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города, в ходе которых собрано 3 021 ед. ртутьсодержащих ламп и термометров.

1.5. В целях проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, приобретены рации, обустроены кострища и размещен павильон.

2. Выполнено лесопатологическое обследование на площади 690 га (100% от плана).

3. Обеспечивалось содержание ММБУ «Экосистема».

4. Муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов с ООО «Эль-Маркт» расторгнут в одностороннем порядке в связи с неоднократным нарушением исполнителем обязательств по контракту.

В декабре 2017 года по результатам проведения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на выполнение указанных работ с ООО «РосЮграПроект». Выполнение работ по данному контракту планируется в 2018 году.

5. Организовано размещение печатной продукции экологического характера, изготовленной в 2016 году, на городской акции по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения города. Кроме того, материалы направлены в учреждения культуры и образования, в управляющие организации города Мурманска для распространения среди жителей города.

Также изготовлен и размещен баннер с информацией о проведении смотра-конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом», изготовлена сувенирная и полиграфическая продукция, в том числе буклеты, баннеры с информацией об окружающей среде, ежедневники, планнинги, авторучки, блокноты, календари.

6. В период с 10.04.2017 по 27.10.2017 проведен общегородской смотр-конкурс «Мой зеленый город - мой уютный дом». Участники конкурса награждены подарками и благодарственными письмами, победители - подарочными сертификатами.

7. В целях информирования населения города Мурманска по вопросам защиты зеленых насаждений в газете «Вечерний Мурманск» опубликовано 4 информационных сообщения, посвященных охране зеленых насаждений на территории города Мурманска.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализовывались своевременно.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 69 004,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 64 786,8 тыс. рублей или 93,9% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) выполнялись мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска и создание системы управления зеленым фондом города Мурманска. В результате реализации данных мероприятий за указанный период:

- общий объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска, составил 18 662,4 куб.м;

- длина установленных преград составила 442,6 п.м;

- количество установленных контейнеров для сбора отходов возросло до 18 ед.;

- количество убранных автомобильных шин составило 2 981 ед.;

- количество проведенных акций по сбору ртутьсодержащих отходов от населения составило 44 ед.;

- выполнены работы по постановке на кадастровый учет земельных участков Пригородного участкового городского лесничества, изготовлены и установлены 28 квартальных столбов и 14 аншлагов;

- выполнены работы по строительству подъездной дороги для очистных сооружений сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых бытовых отходов, проведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, разработаны технические отчеты в целях подготовки к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов;

- в 2016 году внесены изменения в Генеральную схему очистки территории муниципального образования город Мурманск;
- изготовлены и размещены материалы по вопросам охраны окружающей среды общим тиражом 18 053 экземпляра (за 2014-2017 годы);
- ежегодно проводился общегородской смотр-конкурс «Мой зеленый город - мой уютный дом».

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

11.2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши» на 2014-2019 годы разработана в целях расширения городского кладбища и обеспечения стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 69 597,6 тыс. рублей. Фактически освоено 68 238,5 тыс. рублей или 98,1% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках работ по расширению и благоустройству городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, расположенный между сектором захоронений № 31 и Мемориалом) в 2017 году выполнены подготовительные работы, работы по вертикальной планировке, по устройству закрытого дренажа.

Также выполнены кадастровые работы в отношении территории городского кладбища, расположенной на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (участок «Сангородок у кедра»).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 149 318,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 147 959,1 тыс. рублей или 99,1% от общего объема запланированных средств.

На протяжении всего периода реализации подпрограммы выполнялся комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений. В результате проведенных мероприятий площадь расширяемой территории кладбища составила 10,87 га, количество организованных мест под захоронения - 13 108 ед.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

11.3. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 696,7 тыс. рублей. Фактически освоено 696,7 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развития антинаркотической пропаганды осуществляется путем проведения культурных, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с детьми, подростками и молодежью, способствующих предупреждению наркомании, а также путем производства и размещения информационных материалов.

В 2017 году комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска совместно с подведомственным учреждением МАУ МП «Объединение молодежных центров» проведено 15 мероприятий, способствующих предупреждению наркомании, для 1 200 участников, в том числе:

- беседа «Нет наркотикам» (10.03.2017) - 15 участников;
- мастер-класс «В гармонии с телом» - 6 участников;
- молодежный субботник «Мы за чистый город» (05.05.2017) - 120 участников;
- командно-тематическая игра «Наркомания. ВИЧ/СПИД. ИППП» (15.05.2017) - 8 участников;
- мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ» (тренинговое занятие «Стоп ВИЧ», интернет-флешмоб «#СТОПВИЧСПИД») - 46 участников;
- круглый стол «Зона профилактики» (25.05.2017) с целью обмена опытом среди специалистов сферы профилактики негативных явлений среди молодежи - 8 участников (профильных специалистов);
- профилактическая акция «Как прекрасен этот мир», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией (25.06.2017), в рамках празднования Дня молодежи России в городе Мурманске - 100 участников;
- мероприятия в рамках Декады «Наркостоп!» - занятия программы «Тайны моего Я» - 8 участников;
- городской уличный праздник «Последнее воскресенье лета» - 300 участников;
- акция «Неделя добрых дел» - 10 участников.
- конкурс социальной рекламы «Точка зрения» - 176 участников;
- антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей!» - 360 участников;
- программа «Дыши легко», направленная на профилактику курения в молодежной среде, - 54 участника;
- программа «Твой выбор», направленная на профилактику употребления алкоголя среди молодежи, - 52 участника;
- мероприятия, приуроченные к акции «Декада «SOS», прошедшие в форме конкурсов, тренингов, опросов, командных игр спортивной и интеллектуальной направленности, встреч и дискуссий.

Кроме того, осуществлялось производство и размещение информационных буклетов, листовок, плакатов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. В 2017 году выпущено 700 брошюр антинаркотической направленности, 500 афиш с анонсом профилактических мероприятий, 500 антинаркотических листовок и 500 буклетов по пропаганде здорового образа жизни для распространения в рамках профилактических мероприятий.

Комитетом по культуре администрации города Мурманска осуществлено тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании. В 2017 году для библиотек города Мурманска приобретено 296 экземпляров книжных, электронных и аудиовизуальных изданий (100% от плана).

Комитетом по образованию администрации города Мурманска осуществлена работа по организации и проведению профилактических акций, мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений, а также семинаров, круглых столов, способствующих предупреждению правонарушений и наркомании несовершеннолетних (более 11 500 участников).

Обеспечено участие мурманских школьников во всероссийских антинаркотических акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей», областной профилактической операции «Дети России - 2017» и др.

В 2017 году в целях профилактики наркомании среди несовершеннолетних в ОУ города Мурманска проведены тематические беседы по вопросам недопустимости употребления и вреде наркопотребления и наркозависимости у детей и подростков с привлечением сотрудников УМВД России по Мурманской области. Организовано участие обучающихся ОУ города Мурманска в областных конкурсах и акциях, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних.

В целях организации методического сопровождения работы по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних для педагогических работников проведены консультации, семинары, «круглые столы» по вопросам совершенствования деятельности ОУ по профилактике употребления психоактивных веществ (60 участников).

В указанный период организованы встречи с родительской общественностью по вопросам негативного воздействия психоактивных веществ, «спайсов» на организм ребенка с привлечением специалистов Мурманского областного наркологического диспансера, сотрудников отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УМВД России по Мурманской области. Подготовлены информационные листки для родителей, содержащие сведения о центрах и службах города, осуществляющих деятельность в сфере профилактики вредных привычек. Соответствующая информация также размещена на информационных стендах и официальных сайтах образовательных учреждений.

В период летней оздоровительной кампании 2017 года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проводились тематические беседы, творческие и спортивные мероприятия, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.

В декабре 2017 года комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска предоставлена субсидия Мурманской региональной общественной организации инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите, «Школа доброты» для проведения спортивного праздника «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», приуроченного к широкомасштабной акции «Декада SOS». В празднике приняло участие 305 детей и подростков, посещающих спортивные школы города Мурманска.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 2 932,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 2 932,0 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ проводилась работа по следующим ключевым направлениям:

1. Организация профилактической работы с учащимися, в том числе имеющими склонность к употреблению психоактивных веществ и наркотических средств (140 семинаров, тренингов, тематических встреч с подростками и молодежью, конкурсов, акций).

2. Изготовление и распространение информационных буклетов, листовок, плакатов и прочих информационных материалов антинаркотической направленности, а также размещение информации в СМИ.

3. Проведение семинаров среди педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью, по актуальным проблемам, связанным с профилактикой негативных зависимостей (71 семинар).

4. Тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании (1 620 ед.).

5. Организация спортивных мероприятий среди подростков и молодежи с целью формирования здорового образа жизни (1 010 участников в период 2014-2016 годов).

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

11.4. ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 17 707,0 тыс. рублей. Фактически освоено 17 190,0 тыс. рублей или 97,1% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках ВЦП разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан, профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению нелегальной миграции, противодействию терроризму и экстремизму.

В ходе реализации программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена совместная со СМИ ежегодная PR-акция «Прощай оружие», направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. Размещено 15 публикаций в газете «Вечерний Мурманск» (100% от плана).

2. Поощрены денежными премиями наиболее отличившиеся сотрудники подразделений полиции по охране общественного порядка (50 человек), а также граждане, проявившие активную гражданскую позицию (10 человек). Поощрения осуществлялись при проведении общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона и на различных совещаниях сотрудников органов внутренних дел в торжественной обстановке с освещением в СМИ.

3. В 2017 году продолжена работа по развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» (далее - АПК). Заключено и исполнено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по развитию АПК.

Сотрудники УМВД России по г. Мурманску осуществляют постоянный мониторинг камер видеонаблюдения АПК. По результатам мониторинга организовано обобщение получаемой информации с последующим сообщением о выявленных недостатках в ММБУ «Центр организации дорожного движения» и обслуживающую организацию ООО «ИнТрейд».

4. На базе ОУ города ежемесячно проводились просветительские тематические беседы на тему терроризма и ксенофобии в молодежной среде при участии УФСБ РФ по Мурманской области, УМВД РФ по Мурманской области.

Также проводится работа по привлечению подростков «группы риска» к участию в различных мероприятиях спортивной направленности. Организовано участие детей указанной категории в различных профилактических мероприятиях, в том числе в реализации проектов «Формула твоей безопасности» и «Территория здоровья». Также дети указанной категории являются постоянными участниками турниров по волейболу, баскетболу, мини-футболу и других спортивных мероприятий.

5. По данным УМВД России по г. Мурманску в целях профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске в 2017 году проведено 461 профилактическое мероприятие.

Кроме того, сотрудниками УМВД России по г. Мурманску обеспечена охрана общественного порядка при проведении 184 массовых мероприятий.

6. В целях противодействия вовлечению граждан в террористическую, криминальную деятельность и для пресечения распространения экстремистских идей с использованием возможностей СМИ, на постоянной основе обеспечивается информирование населения о возможных угрозах террористического характера и порядке действий при возникновении данных угроз и иных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). Также в период подготовки и проведения общественно значимых массовых мероприятий осуществляется информирование населения с использованием возможностей СМИ (печатных, теле-радиовещания и сети Интернет) о принимаемых дополнительных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, ограничении движения транспорта, необходимости повышения бдительности.

7. В 2017 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии (в том числе 1 внеплановое заседание).

По данным УМВД России по г. Мурманску за отчетный период зарегистрировано 5 601 преступление. При этом уровень раскрываемости уличных преступлений составил 49%, уровень раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах, - 58,6%.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализовывались своевременно.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 69 926,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 69 301,8 тыс. рублей или 99,1% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) выполнялись следующие мероприятия:

1. Проведение ежегодной PR-акции «Прощай оружие» (62 публикации в СМИ).
2. Поощрение наиболее отличившихся сотрудников подразделений полиции по охране общественного порядка, а также граждан, проявивших активную гражданскую позицию (поощрено 255 человек).
3. Проведение совместных заседания антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск и комиссии по профилактике правонарушений в городке Мурманске (проведено 16 заседаний).
4. Проведение методических занятий, лекций, бесед по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма с различными категориями населения.
5. Развитие систем АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» (ранее - АПК «Безопасный город»).

На территории города Мурманска установлено 87 камер видеонаблюдения. Кроме того, установлено 110 видеокамер по программе «Парки и скверы».

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

11.5. ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях сокращения численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 18 214,0 тыс. рублей (средства областного бюджета). Фактически освоено 9 412,7 тыс. рублей или 51,7% запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году поступило 824 заявки от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, что составляет 86,7% от планового показателя.

В рамках реализации программных мероприятий ММУП «Центр временного содержания животных» произведены отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных в количестве 1 509 голов (53,9% от плана).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализовывались своевременно, в соответствии с объективно существующей потребностью.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 58 249,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 22 221,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 36 027,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 47 751,8 тыс. рублей или 82% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 22 221,8 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 25 530,0 тыс. рублей или 70,9% от плана.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) исполнено 3 563 заявки от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

11.6. ВЦП «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы

ВЦП «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения уровня защищенности граждан от ЧС природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 43 258,3 тыс. рублей. Фактически освоено 43 258,3 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в рамках реализации программы выполнены мероприятия по трем ключевым направлениям:

1. Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС.

2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера. Количество подготовленных специалистов по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев» составило 352 человека (100% от плана).

3. Поисковые и аварийно-спасательные работы в ЧС по спасению людей, материальных и культурных ценностей, природной среды в зоне ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

По обращениям обслужен 591 гражданин, проведено 753 аварийно-спасательные работы, в том числе: при ЧС природного характера - 20, при ЧС техногенного характера - 57, при ДТП - 50, бытовых работ - 591, ложных выездов - 35.

Количество пострадавших граждан - 358 человек, в том числе: оказана помощь (спасено) - 297 человек, погибло - 60 человек, пропало без вести - 1 человек.

Обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия с 3 408 людьми.

Также на территории муниципального образования город Мурманск проведено 15 профилактических работ, в том числе:

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах при проведении массовых мероприятий, посвящённых празднованию Крещения Господня, соревнований по спортивному рыболовству в рамках 56 Праздника Севера учащихся, при проведении массового отдыха вблизи водоемов, Международного фестиваля спорта «Гольфстрим»;

- совместные тактико-специальные учения по плану ГУ МЧС России по Мурманской области, в том числе тактико-стратегические учения по ликвидации ЧС при проведении поисково-спасательных работ в условиях Заполярья, ликвидации последствий ЧС техногенного характера;

- соревнования на звание «Лучшая команда Мурманской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в 2017 году»;

- совместные мероприятия с ГИМС МЧС России по Мурманской области с целью профилактики безопасности людей на водных объектах в зимне-весенний период, в том числе установка предупреждающих знаков на водоемах муниципального образования город Мурманск;

- противопаводковые мероприятия, контроль за состоянием водоперепускных сооружений муниципального образования город Мурманск;

- тактико-стратегические учения пожарно-спасательных подразделений при ликвидации последствий пожара в больнице.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 143 133,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 143 019,2 тыс. рублей или 99,9% от общего объёма запланированных средств.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) на регулярной основе проводилась работа по следующим ключевым направлениям:

1. Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС.

2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся

и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера (ежегодно осуществлялась подготовка 352 специалистов).

3. Поисковые и аварийно-спасательные работы в ЧС по спасению людей, материальных и культурных ценностей, природной среды в зоне ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

12. МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы

МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск. Задачи МП:

1. Создание условий для повышения эффективности деятельности ОМСУ по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в сумме 262 557,5 тыс. рублей. Фактически освоено 203 797,6 тыс. рублей или 77,6% от общего объема запланированных средств.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 906 692,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 904 190,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 501,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 722 936,5 тыс. рублей или 79,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 720 459,7 тыс. рублей или 79,7% от плана, средств областного бюджета - 2 476,8 тыс. рублей или 99% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

12.1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях создания условий для повышения эффективности деятельности ОМСУ по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 32 042,2 тыс. рублей. Фактически освоено 31 248,4 тыс. рублей или 97,5% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в рамках мероприятий программы ОМСУ города Мурманска:

- в целях повышения технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих приобреталась (модернизировалась) компьютерная техника и оргтехника,

приобретались и обновлялись информационно-справочные системы и программное обеспечение;

- в целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих проводились обучающие семинары, курсы повышения квалификации и аттестация рабочих мест муниципальных служащих.

В рамках реализации программы достигнуты следующие значения основных целевых показателей (индикаторов):

- отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составило 25,2% (123% от плана);
- удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений составил 17% (100% от плана);
- удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в СМИ и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений, составил 100% (100% от плана);
- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению, составила 100% (101% от плана);
- уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих составил 100% (105,3% от плана).

Запланированные на 2017 год мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 111 624,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 109 122,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 501,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 109 485,5 тыс. рублей или 98,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 107 008,7 тыс. рублей или 98,1% от плана, средств областного бюджета - 2 476,8 тыс. рублей или 99% от плана.

За весь период реализации подпрограммы приобреталась (модернизировалась) компьютерная техника и оргтехника, приобретались и обновлялись информационно-справочные системы и программное обеспечение, проводились обучающие семинары, курсы повышения квалификации и аттестация рабочих мест муниципальных служащих ОМСУ города Мурманска.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

12.2. АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 230 515,3 тыс. рублей. Фактически освоено 172 549,2 тыс. рублей или 74,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Неполное освоение предусмотренных бюджетных средств в 2017 году обусловлено досрочным погашением задолженности по кредитам коммерческих банков, а также снижением объема привлеченных кредитных средств в соответствии с фактической потребностью бюджета муниципального образования город Мурманск.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 795 068,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 613 451,0 тыс. рублей или 77,2% от общего объема запланированных средств.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

13. МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы разработана в целях повышения эффективности муниципального управления и развития институтов гражданского общества. Задачи МП:

1. Расширение применения информационных технологий в ОМСУ.
2. Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.
3. Обеспечение деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.
4. Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.
5. Предупреждение (профилактика) коррупции.
6. Обеспечение деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 568 022,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 541 667,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 14 816,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 11 538,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 565 927,5 тыс. рублей или 99,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 541 430,9 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 12 969,6 тыс. рублей или 87,5% от плана и средств федерального бюджета - 11 527,0 тыс. рублей или 99,9% от плана.

На весь период реализации МП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 2 055 945,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 959 372,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 56 313,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 40 258,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 2 047 726,0 тыс. рублей или 99,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 955 559,5 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета - 51 958,4 тыс. рублей или 92,3% от плана, средств федерального бюджета - 40 208,1 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Выполнение мероприятий программы в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

13.1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях расширения применения информационных технологий в ОМСУ.

На реализацию подпрограммы в 2017 году запланировано 15 956,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 15 943,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 13,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 15 843,7 тыс. рублей или 99,3% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 15 830,7 тыс. рублей или 99,3% от плана, средств областного бюджета - 13,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году выполнялось:

1. Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий (в том числе приобретение оборудования, техническое сопровождение системы электронного документооборота и т.д.) - освоено 15 829,9 тыс. рублей (99,3% от плана).

2. Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» - освоено 13,7 тыс. рублей (100% от плана).

Доля участия структурных подразделений АГМ в межотраслевом информационном взаимодействии и формировании интегрированных информационных ресурсов в единую муниципальную систему составляет 100%.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия исполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 61 796,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 61 748,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 47,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 61 530,6 тыс. рублей или 99,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 61 483,4 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 47,2 тыс. рублей или 100% от плана.

За весь период реализации подпрограммы (2014-2017 годы) реализовывались мероприятия по организации межотраслевого информационного взаимодействия структурных подразделений администрации города Мурманска и интеграции используемых информационных ресурсов в единую муниципальную систему.

В рамках развития объединённой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ города Мурманска осуществлялось включение структурных подразделений АГМ в систему электронного документооборота.

В рамках развития интегрированной информационной среды на базе единого информационного пространства, объединяющего информационные и телекоммуникационные ресурсы, системы и сети, разработана концепция по защите персональных данных, утверждены организационно-распорядительные документы, создано ядро системы защиты персональных данных в АГМ.

Кроме того, осуществлялось техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», приобретено программное обеспечение.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

13.2. ВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы

ВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 63 309,0 тыс. рублей. Фактически освоено 63 309,0 тыс. рублей или 100% запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно и своевременно доставлялась читателям.

Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций газеты «Вечерний Мурманск» в 2017 году составила 94,5% (99,5% от плана). Печатные площади для опубликования нормативных правовых актов ОМСУ предоставлялись в необходимых объемах.

МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» проводилась регулярная информационно-аналитическая работа по актуальным и интересующим население вопросам, отчеты (информация) публиковались в газете.

Реализация программы позволяет в полном объеме обеспечивать конституционное право жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности АГМ, Совета депутатов города Мурманска, а также объективной информации о социально-экономических и политических процессах, происходящих в обществе.

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 237 548,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 237 467,9 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств.

На протяжении всего периода реализации ВЦП (2014-2017 годы) газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно, своевременно предоставлялись печатные площади для публикации информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации. При этом доля указанной информации в общем объеме публикаций газеты «Вечерний Мурманск» за период реализации ВЦП увеличилась на 3%.

Также МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» проводилась регулярная информационно-аналитическая работа по актуальным и интересующим население вопросам. В 2014-2015 годах реализован проект «100 страниц к столетию города Мурманска» - публиковался цикл статей об исторических фактах развития города Мурманска.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

13.3. ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы

ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 265 823,4 тыс. рублей. Фактически освоено 265 620,3 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» в соответствии с целями и видами деятельности обеспечивает деятельность ОМСУ (в том числе обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, оказывает транспортные услуги, организует охрану вверенных зданий и сооружений, их бытовое и коммунальное обслуживание и др.).

МБУ «ЦБ ОСП АГМ» обеспечивает организацию и выполнение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск.

ММКУ «Управление закупок» определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок. Количество поступивших заявок от заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составило 1 224 ед. (102% от плана).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия исполнены своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 916 499,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 914 996,0 тыс. рублей или 99,8% от общего объема запланированных средств.

В рамках выполнения программных мероприятий за весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) своевременно и в полном объеме обеспечивалась деятельность учреждений, подведомственных АГМ: в 2014-2017 годах - ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» и МБУ «ЦОУМПФС», в 2015-2017 годах - также ММКУ «Управление закупок».

Результатом реализации ВЦП в 2014-2017 годах является ежегодное обеспечение своевременного обслуживания в полном объеме деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

13.4. ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2019 годы

ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2019 годы разработана в целях развития институтов гражданского общества, стимулирования участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержки общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотического воспитания населения.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 923,3 тыс. рублей. Фактически освоено 2 923,3 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2017 году в рамках ВЦП реализовывался комплекс мероприятий, направленных на:

- оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки СО НКО;
- создание условий для развития и организации общественно полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения;
- популяризацию ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения города Мурманска.

В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Проведен консультационный семинар для представителей общественных объединений и СО НКО.

2. Проведен конкурс программ (проектов) СО НКО в целях предоставления СО НКО субсидий. На конкурс подано 7 заявок, по итогам конкурса 7 СО НКО признаны победителями. Общая сумма предоставленных субсидий составила 689,2 тыс. рублей.

3. Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, в том числе:

- мероприятие «Первый рассвет», посвященное окончанию полярной ночи на широте города Мурманска;

- прием Почетных граждан города-героя Мурманска главой муниципального образования город Мурманск;

- торжественный прием Почетных граждан города-героя Мурманска главой муниципального образования город Мурманск и главой администрации города Мурманска, приуроченный к празднованию 101-й годовщины города Мурманска;

- оказание помощи подшефным АГМ войсковым частям в рамках значимых памятных дат и событий (оказано 7 финансовых поддержек);

- 2 заседания Общественного совета при АГМ.

4. В целях сохранения и развития военно-исторического наследия, гражданско-патриотического воспитания населения города Мурманска в городе Мурманске проведены торжественные мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан, в котором приняли участие участники боевых действий, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска, представители общественных организаций города Мурманска.

5. В целях формирования позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы около 2 000 обучающихся 8-11 классов ОУ города Мурманска приняли участие в городском празднике «День призывника», который проходил 28.04.2017 в центре города Мурманска на площади перед зданием АО «Отель «Арктика».

Кроме того, 30.11.2017 в подшефной администрации города Мурманска войсковой части № 02098 500 обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений познакомились с образцами боевой техники, попробовали солдатской каши, общались с представителями военкомата и военнослужащими морской пехоты. Также в указанной воинской части был организован праздничный концерт.

6. Организованы и проведены мероприятия в рамках празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Вахта памяти, военный парад, праздничное шествие, торжественный митинг 09.05.2017, митинг памяти воинам Полярной дивизии, участие в торжественных мероприятиях в Долине Славы).

7. Проведены торжественные проводы мурманчан на действительную военную службу по путевкам от муниципального образования город Мурманск.

8. В целях сохранения и развития военно-исторических традиций проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны (мероприятие включало в себя Вахту памяти, митинг).

9. В рамках Дня памяти и скорби 22.06.2017 проведен ряд мероприятий, включающий в себя митинг памяти воинов, поминальный обед.

10. В целях сохранения и развития военно-исторических традиций 02.08.2017 проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню воздушно-десантных войск.

11. В целях увековечивания памяти моряков, погибших в мирное время, 12.08.2017 организованы мероприятия, посвященные Дню памяти гибели подводной лодки «Курск».

12. В целях сохранения военно-исторического наследия 19-20.10.2017 организованы и проведены мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье (Вахта памяти, торжественный митинг у мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, выезд с ветеранами в Долину Славы, митинг у памятника воинам Полярной дивизии, 6-й героической батареи).

Таким образом, реализация мероприятий программы способствует взаимодействию органов муниципальной власти с общественными объединениями, воспитанию гражданственности и патриотизма населения областного центра, поддержке, сохранению и развитию военно-исторических и шефских традиций Кольского Заполярья.

Реализация запланированных на 2017 год программных мероприятий осуществлялась своевременно, в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 13 203,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 13 200,4 тыс. рублей или 100% от общего объема запланированных средств.

За весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) реализовывался комплекс мероприятий, включающий в себя три основных блока:

1. Оказание финансовой, информационной и консультативной поддержки СО НКО.

Количество СО НКО, которым предоставлены субсидии, за указанный период составило 36 ед.

2. Создание условий для осуществления общественно-полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска и их привлечение к решению вопросов местного значения.

Ежегодно проводились семинары, круглые столы по вопросам взаимодействия ОМСУ и общественных объединений города Мурманска, заседания Общественного совета при АГМ, встречи с представителями общественных организаций по вопросам, связанным с общественно-полезной деятельностью общественных объединений на территории муниципального образования город Мурманск и прочие мероприятия. Кроме того, вручались премии главы муниципального образования город Мурманск за активную общественную работу - за указанный период вручено 37 премий.

3. Мероприятия по популяризации ветеранского движения, созданию условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укреплению шефских связей, повышению престижа военной службы, формированию патриотического сознания населения города Мурманска.

В рамках реализации ВЦП ежегодно проводились торжественные мероприятия, направленные на сохранение военно-исторических традиций, тематические городские праздничные мероприятия, заседания совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке населения города Мурманска. Кроме того, в рамках значимых памятных дат и событий оказывалась помощь подшефным воинским частям, имеющим долгосрочные шефские связи с АГМ (6 воинских частей).

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

13.5. ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы

ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы разработана в целях предупреждения (профилактики) коррупции.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 90,0 тыс. рублей. Фактически освоено 72,5 тыс. рублей или 80,6% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия по противодействию коррупции в АГМ проводятся в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Мурманска, утвержденного распоряжением АГМ от 30.12.2014 № 102-р.

В целях предупреждения (профилактики) коррупции в муниципальном образовании город Мурманск в 2017 году с муниципальными служащими АГМ проведено 30 методических занятий, бесед по профилактике коррупции.

В IV квартале 2017 года проведено социологическое исследование коррупции, направленное на оценку эффективности проводимых мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Мурманск, а также на формирование выводов об эффективности проведенных антикоррупционных мероприятий. Наибольшую популярность среди населения приобрели такие антикоррупционные мероприятия, как телефон доверия для сообщений о коррупции, представление муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе, социальная реклама против коррупции и тематическая интернет-страница на сайте АГМ.

Проведенное социологическое исследования свидетельствует о том, что в 2017 году доля граждан, доверяющих деятельности ОМСУ города Мурманска, составила 21% (100% от запланированного показателя).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия реализованы в полном объеме.

На весь период реализации ВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 289,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 263,5 тыс. рублей или 91% от общего объема запланированных средств.

На протяжении всего периода реализации ВЦП (2014-2017 годы) в рамках муниципального антикоррупционного мониторинга ежегодно проводилось исследование коррупции в муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами (исследование коррупции и оценка (методом опроса), в том числе изучение эффективности проводимых мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Мурманск, а также формирование выводов об эффективности проведенных антикоррупционных мероприятий).

Кроме того, в период 2016-2017 годов проведено 60 методических занятий, бесед по профилактике коррупции с муниципальными служащими АГМ.

Выполнение мероприятий ВЦП за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

13.6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы разработана в целях обеспечения деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2017 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 219 920,6 тыс. рублей, в т.ч средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 193 578,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 14 803,2 тыс. рублей и средства федерального бюджета - 11 538,9 тыс. рублей.

Фактически освоено 218 158,7 тыс. рублей или 99,2% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 193 675,1 тыс. рублей или 100,1% от плана, средств областного бюджета - 12 956,2 тыс. рублей или 87,5% от плана, средств федерального бюджета - 11 527,0 тыс. рублей или 99,9% от плана.

На весь период реализации АВЦП (2014-2017 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 826 608,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 730 083,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 56 266,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 40 258,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2014-2017 годах освоены средства в размере 820 267,6 тыс. рублей или 99,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 728 148,3 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств областного бюджета - 51 911,2 тыс. рублей или 92,3% от плана, средств федерального бюджета - 40 208,1 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Выполнение мероприятий АВЦП в 2017 году и за весь период ее реализации осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решить определенные ею задачи.

III. Оценка эффективности реализации МП в 2017 году

Оценка эффективности МП в 2017 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);
- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2017 года, а также по итогам всего периода реализации МП приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2017 году высокий уровень эффективности у 6 МП, приемлемый уровень – у 7 МП. Средний и низкий уровни эффективности не отмечены ни у одной из МП.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности реализации МП в 2017 году

Представленный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации ОМСУ муниципального образования город Мурманск муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается ОМСУ муниципального образования город Мурманск – заказчикам программ:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;
- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;
- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);
- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Перечень муниципальных программ города Мурманска,
реализуемых в 2017 году

№	Наименование программы	Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений
1.	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 (в ред. постановлений от 16.04.2014 № 1064, от 19.06.2014 № 1889, от 30.06.2014 № 2110, от 17.10.2014 № 3467, от 26.12.2014 № 4301, от 17.06.2015 № 1635, от 18.09.2015 № 2601, от 12.11.2015 № 3134, от 23.12.2015 № 3563, от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от 23.06.2016 № 1824, от 14.10.2016 № 3088, от 11.11.2016 № 3459, от 20.12.2016 № 3843, от 06.06.2017 № 1745, от 28.06.2017 № 2082, от 20.11.2017 № 3669, от 15.12.2017 № 4006) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604
2.	Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 24.10.2016 № 3219 (в ред. постановлений от 21.11.2016 № 3516, от 13.12.2017 № 3937, от 14.12.2017 № 3947) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611
3.	Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 (в ред. постановлений от 30.06.2014 № 2111, от 10.10.2014 № 3371, от 26.12.2014 № 4281, от 17.06.2015 № 1633, от 01.09.2015 № 2428, от 12.11.2015 № 3136, от 22.12.2015 № 3555, от 04.04.2016 № 838, от 11.11.2016 № 3461, от 20.12.2016 № 3845, от 31.07.2017 № 2478, от 13.12.2017 № 3941, от 14.12.2017 № 3985) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606
4.	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015 № 3133, от 23.12.2015 № 3562, от 03.06.2016 № 1582, от 22.07.2016 № 2264, от 11.11.2016 № 3460, от 21.12.2016 № 3860, от 03.04.2017 № 878, от 19.06.2017 № 1928, от 11.12.2017 № 3927, от 18.12.2017 4007) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017

№	Наименование программы	Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений
		№ 3603
5.	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3236 (в ред. постановлений от 24.06.2014 № 2020, от 04.08.2014 № 2459, от 10.11.2014 № 3664, от 26.12.2014 № 4280, от 08.06.2015 № 1498, от 12.11.2015 № 3137, от 23.12.2015 № 3595, от 02.06.2016 № 1545, от 25.07.2016 № 2280, от 11.11.2016 № 3457, от 21.12.2016 № 3858, от 17.03.2017 № 659, от 17.07.2017 № 2352, от 14.12.2017 № 3984, от 15.12.2017 № 4005) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601
6.	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186 (в ред. постановлений от 02.06.2014 № 1647, от 30.06.2014 № 2106, от 10.09.2014 № 2946, от 09.10.2014 № 3356, от 24.12.2014 № 4207, от 13.02.2015 № 386, от 02.06.2015 № 1429, от 27.07.2015 № 2000, от 12.11.2015 № 3131, от 22.12.2015 № 3557, от 04.04.2016 № 844, от 28.06.2016 № 1884, от 07.10.2016 № 3018, от 11.11.2016 № 3453, от 20.12.2016 № 3844, от 27.01.2017 № 183, от 25.07.2017 № 2429, от 14.12.2017 № 3949) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598
7.	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3231 (в ред. постановлений от 26.12.2013 № 3845, от 06.06.2014 № 1749, от 30.06.2014 № 2114, от 13.10.2014 № 3385, от 16.12.2014 № 4132, от 26.12.2014 № 4300, от 05.06.2015 № 1472, от 20.08.2015 № 2265, от 12.11.2015 № 3138, от 23.12.2015 № 3596, от 13.04.2016 № 959, от 08.07.2016 № 2059, от 25.10.2016 № 3220, от 11.11.2016 № 3463, от 20.12.2016 № 3840, от 09.03.2017 № 564, от 30.06.2017 № 2127, от 31.07.2017 № 2479, от 01.12.2017 № 3837) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607
8.	Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239 (в ред. постановлений от 10.04.2014 № 989, от 30.06.2014 № 2115, от 28.08.2014 № 2773, от 26.09.2014 № 3137, от 12.11.2014 № 3712, от 26.12.2014 № 4302, от 15.06.2015 № 1542, от 12.08.2015 № 2168, от 19.10.2015 № 2836, от 12.11.2015 № 3139, от 24.12.2015 № 3615, от 14.06.2016 № 1698, от 02.09.2016 № 2615, от 11.11.2016 № 3464, от 22.12.2016 № 3923, от 20.03.2017 № 685,

№	Наименование программы	Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений
		от 02.08.2017 № 2514, от 30.11.2017 № 3820, от 15.12.2017 № 3986) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610
9.	Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 (в ред. постановлений от 29.11.2013 № 3480, от 19.06.2014 № 1882, от 24.07.2014 № 2389, от 06.10.2014 № 3314, от 25.12.2014 № 4274, от 02.04.2015 № 865, от 10.06.2015 № 1534, от 30.07.2015 № 2050, от 12.11.2015 № 3140, от 22.12.2015 № 3554, от 17.03.2016 № 679, от 01.08.2016 № 2344, от 04.10.2016 № 2975, от 11.11.2016 № 3458, от 20.12.2016 № 3841, от 01.08.2017 № 2491, от 23.10.2017 № 3407, от 15.12.2017 № 3989) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602
10.	Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3234 (в ред. постановлений от 06.03.2014 № 600, от 17.04.2014 № 1087, от 22.05.2014 № 1530, от 30.06.2014 № 2112, от 10.11.2014 № 3663, от 25.12.2014 № 4272, от 02.04.2015 № 857, от 18.05.2015 № 1278, от 20.08.2015 № 2271, от 12.11.2015 № 3141, от 23.12.2015 № 3560, от 02.06.2016 № 1565, от 18.08.2016 № 2485, от 11.11.2016 № 3456, от 20.12.2016 № 3842, от 31.07.2017 № 2480, от 28.11.2017 № 3778, от 15.12.2017 № 3988) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605
11.	Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237 (в ред. постановлений от 18.11.2013 № 3287, от 30.06.2014 № 2113, от 23.09.2014 № 3074, от 23.10.2014 № 3547, от 26.12.2014 № 4298, от 17.04.2015 № 987, от 10.06.2015 № 1539, от 25.08.2015 № 2325, от 05.10.2015 № 2756, от 12.11.2015 № 3142, от 23.12.2015 № 3559, от 16.03.2016 № 662, от 06.07.2016 № 2015, от 25.08.2016 № 2557, от 27.10.2016 № 3238, от 11.11.2016 № 3462, от 21.12.2016 № 3872, от 11.05.2017 № 1368, от 07.08.2017 № 2577, от 13.12.2017 № 3940, от 19.12.2017 № 4028) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608
12.	Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 18.10.2013 № 2903 (в ред. постановлений от 13.11.2013 № 3264, от 19.06.2014 № 1885, от 29.07.2014 № 2434, от 25.09.2014 № 3125, от 25.12.2014 № 4273, от 08.06.2015 № 1495,

№	Наименование программы	Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений
		от 05.08.2015 № 2108, от 12.11.2015 № 3132, от 21.12.2015 № 3538, от 23.12.2015 № 3594, от 29.04.2016 № 1147, от 27.06.2016 № 1837, от 11.11.2016 № 3454, от 16.12.2016 № 3823, от 17.07.2017 № 2350, от 13.12.2017 № 3938, от 14.12.2017 № 3948) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600
13.	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы	Постановление администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3230 (в ред. постановлений от 23.01.2014 № 160, от 14.04.2014 № 1045, от 19.06.2014 № 1881, от 10.11.2014 № 3665, от 25.12.2015 № 4258, от 18.02.2015 № 414, от 10.06.2015 № 1538, от 11.08.2015 № 2156, от 12.11.2015 № 3143, от 22.12.2015 № 3556, от 12.04.2016 № 944, от 27.06.2016 № 1836, от 11.11.2016 № 3455, от 21.12.2016 № 3859, от 01.08.2017 № 2492, от 15.12.2017 № 3987) - отменено постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609

Информация о финансировании муниципальных программ города Мурманска
в 2017 году и за весь период их реализации (2014-2017 годы)

Перечень принятых сокращений:

- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- АГМ – администрация города Мурманска;
- ВБ – внебюджетные средства;
- ВЦП – ведомственная целевая программа;
- ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
- КГТР – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;
- КЖП – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска;
- КЗ – комитет по здравоохранению администрации города Мурманска;
- КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;
- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска;
- КО – комитет по образованию администрации города Мурманска;
- КОЗ – комитет по охране здоровья администрации города Мурманска;
- КРГХ – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- КСП – Контрольно-счетная палата города Мурманска;
- КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- КФиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;
- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;
- МБ – местный бюджет;
- МП – муниципальная программа города Мурманска;
- ОБ – областной бюджет;
- СД – Совет депутатов города Мурманска;
- УФ – управление финансов администрации города Мурманска;
- ФБ – федеральный бюджет.

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы		Всего, в т.ч.:	6 618 947,3	6 600 231,9	99,7	24 424 740,2	24 352 163,9	99,7
			МБ	2 792 996,0	2 775 052,7	99,4	9 900 322,4	9 877 579,9	99,8
			ОБ	3 825 951,3	3 825 179,2	100,0	14 503 277,5	14 453 443,7	99,7
			ФБ	0,0	0,0		21 140,3	21 140,3	100,0
1.1.	Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы		Всего, в т.ч.:	427 139,5	410 671,8	96,1	1 211 466,7	1 194 033,1	98,6
			МБ	427 139,5	410 671,8	96,1	1 176 836,6	1 159 403,0	98,5
			ОБ	0,0	0,0		21 450,0	21 450,0	100,0
			ФБ	0,0	0,0		13 180,1	13 180,1	100,0
		КО	Всего, в т.ч.:	389 830,6	389 830,6	100,0	1 032 876,7	1 032 875,7	100,0
			МБ	389 830,6	389 830,6	100,0	1 017 196,6	1 017 195,6	100,0
			ОБ	0,0	0,0		2 500,0	2 500,0	100,0
		КГТР	Всего, в т.ч.:	37 308,9	20 841,2	55,9	178 590,0	161 157,5	90,2
			МБ	37 308,9	20 841,2	55,9	159 640,0	142 207,5	89,1
			ОБ	0,0	0,0		18 950,0	18 950,0	100,0
1.2.	Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 годы		Всего, в т.ч.:	35 263,4	34 406,3	97,6	127 917,3	126 284,3	98,7
			МБ	26 474,8	25 617,7	96,8	96 847,0	95 214,1	98,3
			ОБ	8 788,6	8 788,6	100,0	31 070,3	31 070,2	100,0
		КО	Всего, в т.ч.:	34 050,6	33 193,5	97,5	123 375,2	121 742,2	98,7
			МБ	25 262,0	24 404,9	96,6	92 304,9	90 672,0	98,2
			ОБ	8 788,6	8 788,6	100,0	31 070,3	31 070,2	100,0
		КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	1 212,8	1 212,8	100,0	4 542,1	4 542,0	100,0
			МБ	1 212,8	1 212,8	100,0	4 542,1	4 542,0	100,0
1.3.	Подпрограмма		Всего, в т.ч.:	2 266,4	2 193,9	96,8	25 509,4	25 436,7	99,7

⁷ В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (за исключением внебюджетных средств).

⁸ В соответствии с решениями Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на 2014-2017 годы (за исключением внебюджетных средств).

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы	КСПВООДМ	МБ	2 266,4	2 193,9	96,8	25 509,4	25 436,7	99,7
			Всего, в т.ч.:	1 631,0	1 631,0	100,0	16 286,3	16 286,3	100,0
			МБ	1 631,0	1 631,0	100,0	16 286,3	16 286,3	100,0
		КГиТР	Всего, в т.ч.:	635,4	562,9	88,6	9 223,1	9 150,4	99,2
			МБ	635,4	562,9	88,6	9 223,1	9 150,4	99,2
1.4.	ВЦП «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014-2019 годы	КО	Всего, в т.ч.:	2 665 269,4	2 665 233,1	100,0	9 881 159,9	9 860 857,6	99,8
			МБ	985 534,5	985 534,5	100,0	3 651 040,6	3 651 040,6	100,0
			ОБ	1 679 734,9	1 679 698,6	100,0	6 229 897,1	6 209 594,8	99,7
			ФБ	0,0	0,0		222,2	222,2	100,0
1.5.	ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2019 годы	КО	Всего, в т.ч.:	3 178 744,4	3 178 744,4	100,0	12 055 939,0	12 049 889,2	100,0
			МБ	1 229 275,0	1 229 275,0	100,0	4 508 004,3	4 507 994,3	100,0
			ОБ	1 949 469,4	1 949 469,4	100,0	7 547 689,1	7 541 649,3	99,9
			ФБ	0,0	0,0		245,6	245,6	100,0
1.6.	ВЦП «Школьное питание» на 2014-2019 годы	КО	Всего, в т.ч.:	180 924,8	180 924,8	100,0	652 933,1	630 474,4	96,6
			МБ	17 070,2	17 070,2	100,0	67 024,5	64 354,5	96,0
			ОБ	163 854,6	163 854,6	100,0	578 416,2	558 627,5	96,6
			ФБ	0,0	0,0		7 492,4	7 492,4	100,0
1.7.	ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014-2019 годы	КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	69 657,1	69 642,9	100,0	239 653,9	239 595,6	100,0
			МБ	69 657,1	69 642,9	100,0	239 653,9	239 595,6	100,0
1.8.	АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных	КО	Всего, в т.ч.:	59 682,3	58 414,7	97,9	230 160,9	225 593,0	98,0
			МБ	35 578,5	35 046,7	98,5	135 406,1	134 541,1	99,4
			ОБ	24 103,8	23 368,0	97,0	94 754,8	91 051,9	96,1

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	функций» на 2014-2019 годы								
2.	МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017-2019 годы		Всего, в т.ч.:	8 233,5	8 191,7	99,5	8 233,5	8 191,7	99,5
			МБ	8 233,5	8 191,7	99,5	8 233,5	8 191,7	99,5
2.1.	Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2017- 2019 годы	КОЗ	Всего, в т.ч.:	25,0 ⁹	21,7	100,0	25,0 ³	21,7	100,0
			МБ	25,0 ³	21,7	100,0	25,0 ³	21,7	100,0
2.2.	ВЦП «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2017- 2019 годы	КОЗ	Всего, в т.ч.:	3 371,5	3 370,1	100,0	3 371,5	3 370,1	100,0
			МБ	3 371,5	3 370,1	100,0	3 371,5	3 370,1	100,0
2.3.	АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2017- 2019 годы	КОЗ	Всего, в т.ч.:	4 840,3	4 799,9	99,2	4 840,3	4 799,9	99,2
			МБ	4 840,3	4 799,9	99,2	4 840,3	4 799,9	99,17
3.	МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы		Всего, в т.ч.:	496 712,0	494 007,4	99,5	1 648 131,5	1 576 727,7	95,7
			МБ	83 705,7	83 382,0	99,6	228 037,6	226 242,6	99,2
			ОБ	399 694,1	397 313,2	99,4	1 390 916,3	1 321 307,5	95,0
			ФБ	13 312,2	13 312,2	100,0	29 177,6	29 177,6	100,0
3.1.	Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки		Всего, в т.ч.:	400 120,6	398 036,4	99,5	1 371 415,9	1 308 349,8	95,7
			МБ	370,8	335,4	90,5	3 318,5	3 283,1	99,2
			ОБ	389 998,3	387 949,5	99,5	1 346 076,5	1 283 045,8	95,0

⁹ В связи с технической ошибкой объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы не был откорректирован в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2019 годы	КО	ФБ	9 751,5	9 751,5	100,0	22 020,9	22 020,9	100,0
			Всего, в т.ч.:	220 577,5	219 890,8	99,7	806 932,5	800 367,2	99,2
			МБ	0,0	0,0		0,0	0,0	
		КИО	ОБ	220 577,5	219 890,8	99,7	806 932,5	800 367,2	99,2
			Всего, в т.ч.:	176 696,1	175 346,6	99,2	555 224,2	499 164,7	89,9
			МБ	0,0	0,0		0,0	0,0	
			ОБ	166 944,6	165 595,1	99,2	533 203,3	477 143,8	89,5
			ФБ	9 751,5	9 751,5	100,0	22 020,9	22 020,9	100,0
		КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		6 412,2	6 018,9	93,9
			МБ	0,0	0,0		2 947,7	2 947,7	100,0
			ОБ	0,0	0,0		3 464,5	3 071,2	88,7
		КГТР	Всего, в т.ч.:	2 847,0	2 799,0	98,3	2 847,0	2 799,0	98,3
			МБ	370,8	335,4	90,5	370,8	335,4	90,5
			ОБ	2 476,2	2 463,6	99,5	2 476,2	2 463,6	99,5
3.2.	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	44 118,5	43 961,2	99,6	127 873,2	126 561,6	99,0
			МБ	44 118,5	43 961,2	99,6	124 277,2	122 965,6	98,9
			ФБ	0,0	0,0		3 596,0	3 596,0	100,0
		КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	43 213,3	43 104,4	99,8	126 968,0	125 704,8	99,0
			МБ	43 213,3	43 104,4	99,8	123 372,0	122 108,8	99,0
			ФБ	0,0	0,0		3 596,0	3 596,0	100,0
		КГТР	Всего, в т.ч.:	905,2	856,8	94,7	905,2	856,8	94,7
			МБ	905,2	856,8	94,7	905,2	856,8	94,7
3.3.	Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на		Всего, в т.ч.:	19 548,4	19 548,4	100,0	19 548,4	19 548,4	100,0
			МБ	15 987,7	15 987,7	100,0	15 987,7	15 987,7	100,0
			ОБ	0,0	0,0		0,0	0,0	
			ФБ	3 560,7	3 560,7	100,0	3 560,7	3 560,7	100,0

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	территории города Мурманска» на 2017- 2019 годы	КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	100,0
			МБ	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	100,0
		КК	Всего, в т.ч.:	346,0	346,0	100,0	346,0	346,0	100,0
			МБ	346,0	346,0	100,0	346,0	346,0	100,0
		КО	Всего, в т.ч.:	5 086,9	5 086,9	100,0	5 086,9	5 086,9	100,0
			МБ	1 526,2	1 526,2	100,0	1 526,2	1 526,2	100,0
			ОБ	0,0	0,0		0,0	0,0	
			ФБ	3 560,7	3 560,7	100,0	3 560,7	3 560,7	100,0
		КРГХ	Всего, в т.ч.:	13 815,5	13 815,5	100,0	13 815,5	13 815,5	100,0
			МБ	13 815,5	13 815,5	100,0	13 815,5	13 815,5	100,0
3.3.	ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2015 - 2017 годы	КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	6 174,0	5 908,2	95,7	31 036,6	24 806,5	79,9
			МБ	0,0	0,0		0,0	0,0	
			ОБ	6 174,0	5 908,2	95,7	31 036,6	24 806,5	79,9
3.4.	АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	26 750,5	26 553,2	99,3	98 257,4	97 461,4	99,2
			МБ	23 228,7	23 097,7	99,4	84 454,2	84 006,2	99,5
			ОБ	3 521,8	3 455,5	98,1	13 803,2	13 455,2	97,5

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы ¹⁰		Всего, в т.ч.:	932 147,0	931 784,4	100,0	3 408 944,1	3 407 096,8	100,0
			МБ	901 409,2	901 248,1	100,0	3 212 335,7	3 211 295,7	100,0
			ОБ	18 942,5	18 741,0	98,9	184 629,3	183 822,0	99,6
			ФБ	11 795,3	11 795,3	100,0	11 979,1	11 979,1	100,0
4.1.	Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы		Всего, в т.ч.:	15 207,3	15 206,8	100,0	36 068,7	36 066,6	100,0
			МБ	15 207,3	15 206,8	100,0	36 068,7	36 066,6	100,0
		КК	Всего, в т.ч.:	15 207,3	15 206,8	100,0	35 944,9	35 942,8	100,0
			МБ	15 207,3	15 206,8	100,0	35 944,9	35 942,8	100,0
		КГиТР	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		123,8	123,8	100,0
			МБ	0,0	0,0		123,8	123,8	100,0
4.2.	Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014- 2019 годы		Всего, в т.ч.:	10 945,1	10 945,1	100,0	56 758,6	56 710,8	99,9
			МБ	10 945,1	10 945,1	100,0	54 974,8	54 927,0	99,9
			ОБ	0,0	0,0		1 600,0	1 600,0	100,0
			ФБ	0,0	0,0		183,8	183,8	100,0
		КГТР	Всего, в т.ч.:	216,9	216,9	100,0	216,9	216,9	100,0
			МБ	216,9	216,9	100,0	216,9	216,9	100,0
		КК	Всего, в т.ч.:	10 728,2	10 728,2	100,0	56 541,7	56 493,9	99,9
			МБ	10 728,2	10 728,2	100,0	54 757,9	54 710,1	99,9
			ОБ	0,0	0,0		1 600,0	1 600,0	100,0
			ФБ	0,0	0,0		183,8	183,8	100,0
4.3.	Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города	КК	Всего, в т.ч.:	170 430,7	170 430,7	100,0	663 911,1	663 911,1	100,0
			МБ	141 963,5	141 963,5	100,0	585 443,9	585 443,9	100,0
			ОБ	16 904,1	16 904,1	100,0	66 904,1	66 904,1	100,0
			ФБ	11 563,1	11 563,1	100,0	11 563,1	11 563,1	100,0

¹⁰ Уточненные бюджетные ассигнования и кассовый расход по данной МП указаны с учетом реализации в 2014 году подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства» в рамках МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы.

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мурманска» на 2015 - 2017 годы								
4.4.	ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014-2019 годы	КК	Всего, в т.ч.:	48 314,5	48 313,5	100,0	244 107,4	244 060,8	100,0
			МБ	48 314,5	48 313,5	100,0	234 903,4	234 856,8	100,0
			ОБ	0,0	0,0		9 204,0	9 204,0	100,0
4.5.	ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КК	Всего, в т.ч.:	670 004,7	669 803,2	100,0	2 271 805,6	2 270 303,1	99,9
			МБ	667 734,1	667 734,1	100,0	2 198 402,2	2 197 707,0	100,0
			ОБ	2 038,4	1 836,9	90,1	73 171,2	72 363,9	98,9
			ФБ	232,2	232,2	100,0	232,2	232,2	100,0
4.6.	ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2014-2019 годы	КК	Всего, в т.ч.:	7 710,0	7 708,3	100,0	103 900,8	103 899,1	100,0
			МБ	7 710,0	7 708,3	100,0	70 150,8	70 149,1	100,0
			ОБ	0,0	0,0		33 750,0	33 750,0	100,0
4.7.	АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КК	Всего, в т.ч.:	9 534,7	9 376,8	98,3	32 391,9	32 145,3	99,2
			МБ	9 534,7	9 376,8	98,3	32 391,9	32 145,3	99,2
5.	МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы		Всего, в т.ч.:	251 445,5	251 365,1	100,0	913 354,1	911 969,4	99,9
			МБ	236 445,5	236 365,1	100,0	881 361,6	880 151,1	99,9
			ОБ	15 000,0	15 000,0	100,0	30 839,1	30 664,9	99,4

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ФБ	0,0	0,0		1 153,4	1 153,4	100,0
5.1.	Подпрограмма «Развитие материально- технической базы спорта города Мурманска» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	41 910,3	41 910,3	100,0	202 018,5	202 018,5	100,0
			МБ	26 910,3	26 910,3	100,0	170 684,7	170 684,7	100,0
			ОБ	15 000,0	15 000,0	100,0	30 180,4	30 180,4	100,0
			ФБ	0,0	0,0		1 153,40	1 153,4	100,0
		КГиТР	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		4 344,6	4 344,6	100,0
			МБ	0,0	0,0		764,2	764,2	100,0
			ОБ	0,0	0,0		3 580,4	3 580,4	100,0
		КИО	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		180,0	180,0	100,0
			МБ	0,0	0,0		180,0	180,0	100,0
		КФиС	Всего, в т.ч.:	41 910,3	41 910,3	100,0	197 493,9	197 493,9	100,0
			МБ	26 910,3	26 910,3	100,0	169 740,5	169 740,5	100,0
			ОБ	15 000,0	15 000,0	100,0	26 600,0	26 600,0	100,0
			ФБ	0,0	0,0		1 153,4	1 153,4	100,0
5.2.	ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы	КФКиС	Всего, в т.ч.:	198 672,1	198 626,6	100,0	673 400,8	672 327,5	99,8
			МБ	198 672,1	198 626,6	100,0	673 400,8	672 327,5	99,8
5.3.	АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КФКиС	Всего, в т.ч.:	10 863,1	10 828,2	99,7	37 934,8	37 623,4	99,2
			МБ	10 863,1	10 828,2	99,7	37 276,1	37 138,9	99,6
			ОБ	0,0	0,0		658,7	484,5	73,6
6.	МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	34 304,0	33 624,0	98,0	150 125,0	145 239,6	96,8
			МБ	33 921,8	33 382,0	98,4	145 316,4	141 180,9	97,2
			ОБ	382,2	242,0	63,3	3 579,3	2 829,4	79,1

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ФБ	0,0	0,0		1 229,3	1 229,3	100,0
6.1.	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	2 367,4	2 274,1	96,1	18 596,2	16 401,9	88,2
			МБ	2 367,4	2 274,1	96,1	18 596,2	16 401,9	88,2
		КЭР	Всего, в т.ч.:	2 367,4	2 274,1	96,1	18 551,4	16 357,1	88,0
			МБ	2 367,4	2 274,1	96,1	18 551,4	16 357,1	88,0
		АГМ	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		44,8	44,8	100,0
			МБ	0,0	0,0		44,8	44,8	100,0
6.2.	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы	КЭР	Всего, в т.ч.:	4 725,1	4 417,5	93,5	27 799,9	26 222,9	94,3
			МБ	4 725,1	4 417,5	93,5	25 117,5	23 540,5	93,7
			ОБ	0,0	0,0		1 453,1	1 453,1	100,0
			ФБ	0,0	0,0		1 229,3	1 229,3	100,0
6.3.	АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КЭР	Всего, в т.ч.:	27 211,5	26 932,4	99,0	103 728,9	102 614,8	98,9
			МБ	26 829,3	26 690,4	99,5	101 602,7	101 238,5	99,6
			ОБ	382,2	242,0	63,3	2 126,2	1 376,3	64,7
7.	МП «Развитие транспортной системы» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	1 634 565,4	1 621 700,2	99,2	5 429 339,4	5 382 977,5	99,3
			МБ	1 292 198,3	1 286 487,8	99,6	4 235 806,8	4 213 767,1	99,5
			ОБ	342 367,1	335 212,4	97,9	1 187 009,6	1 162 687,4	98,0
			ФБ	0,0	0,0		6 523,0	6 523,0	100,0
7.1.	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	Всего, в т.ч.:	224 509,6	215 563,1	96,0	992 855,0	966 318,1	97,3
			МБ	69 066,0	65 300,4	94,6	316 864,7	305 033,6	96,3
			ОБ	155 443,6	150 262,7	96,7	675 990,3	661 284,5	97,8
7.2.	Подпрограмма		Всего, в т.ч.:	41 885,4	41 885,4	100,0	106 858,8	105 753,5	99,0

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	МБ	41 885,4	41 885,4	100,0	106 858,8	105 753,5	99,0
			Всего, в т.ч.:	41 445,4	41 445,4	100,0	105 338,8	104 233,5	99,0
			МБ	41 445,4	41 445,4	100,0	105 338,8	104 233,5	99,0
		КО	Всего, в т.ч.:	440,0	440,0	100,0	1 520,0	1 520,0	100,0
			МБ	440,0	440,0	100,0	1 520,0	1 520,0	100,0
7.3.	ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	Всего, в т.ч.:	1 199 654,1	1 199 492,6	100,0	3 639 692,9	3 632 514,6	99,8
			МБ	1 104 221,7	1 104 120,7	100,0	3 411 526,2	3 405 843,2	99,8
			ОБ	95 432,4	95 371,9	99,9	228 166,7	226 671,4	99,3
7.4.	ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	2014-2015 гг.: АГМ	Всего, в т.ч.:	118 473,5	116 560,2	98,4	505 828,4	497 707,3	98,4
			МБ	27 000,0	27 000,0	100,0	216 505,6	216 505,6	100,0
		2016-2017 гг.: КРГХ	ОБ	91 473,5	89 560,2	97,9	282 799,8	274 678,7	97,1
			ФБ	0,0	0,0		6 523,0	6 523,0	100,0
7.5.	АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	Всего, в т.ч.:	50 042,8	48 198,9	96,3	184 104,3	180 684,0	98,1
			МБ	50 025,2	48 181,3	96,3	184 051,5	180 631,2	98,1
			ОБ	17,6	17,6	100,0	52,8	52,8	100,0
8.	МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	825 465,5	823 455,4	99,8	4 016 850,1	3 857 328,9	96,0
			МБ	577 252,2	568 721,1	98,5	2 307 271,3	2 278 617,9	98,8
			ОБ	0,0	0,0		221 306,7	217 990,1	98,5
			ФБ	32 340,4	32 900,9	101,7	319 518,0	318 475,3	99,7

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ВБ	215 872,9	221 833,4	102,8	1 168 754,1	1 042 245,6	89,2
8.1.	Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014 - 2017 годы		Всего, в т.ч.:	16 243,8	15 840,2	97,5	813 777,4	812 181,1	99,8
			МБ	16 243,8	15 840,2	97,5	405 881,1	404 284,8	99,6
			ОБ	0,0	0,0		160 276,5	160 276,5	100,0
			ФБ	0,0	0,0		247 619,8	247 619,8	100,0
		КИО	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		783 172,2	782 885,1	100,0
			МБ	0,0	0,0		375 275,9	374 988,8	99,9
			ОБ	0,0	0,0		160 276,5	160 276,5	100,0
			ФБ	0,0	0,0		247 619,8	247 619,8	100,0
		КГТР	Всего, в т.ч.:	16 243,8	15 840,2	97,5	30 605,2	29 296,0	95,7
			МБ	16 243,8	15 840,2	97,5	30 605,2	29 296,0	95,7
8.2.	Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	173 487,8	169 429,5	97,7	437 670,4	432 060,5	98,7
			МБ	161 487,8	161 430,9	100,0	399 428,6	397 820,1	99,6
			ВБ	12 000,00	7 998,60	66,7	38 241,8	34 240,4	89,5
		КИО	Всего, в т.ч.:	159 157,9	159 157,9	100,0	389 545,5	388 536,8	99,7
			МБ	159 157,9	159 157,9	100,0	384 303,7	383 295,0	99,7
			ВБ	0,0	0,0		5 241,8	5 241,8	100,0
		КГТР	Всего, в т.ч.:	14 329,9	10 271,6	72,0	48 124,9	43 523,7	90,4
			МБ	2 329,9	2 273,0	97,6	15 124,9	14 525,1	96,0
			ВБ	12 000,00	7 998,60	66,7	33 000,0	28 998,6	87,9
8.3.	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и	КЭР	Всего, в т.ч.:	299 152,5	309 674,9	103,5	1 509 495,1	1 380 901,3	91,5
			МБ	62 939,2	62 939,2	100,0	246 054,4	244 326,9	99,3
			ОБ	0,0	0,0		61 030,2	57 713,7	94,6

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	многодетных семей города Мурманска» на 2014 - 2019 годы		ФБ	32 340,4	32 900,9	101,7	71 898,2	70 855,5	98,6
			ВБ	203 872,9	213 834,8	104,9	1 130 512,3	1 008 005,2	89,2
8.4.	Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014 - 2019 годы	КГТР	Всего, в т.ч.:	3 833,8	3 689,6	96,2	51 988,6	51 097,4	98,3
			МБ	3 833,8	3 689,6	96,2	51 988,6	51 097,4	98,3
8.5.	ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014 - 2019 годы	КИО	Всего, в т.ч.:	33 878,4	33 878,4	100,0	94 039,8	93 915,5	99,9
			МБ	33 878,4	33 878,4	100,0	94 039,8	93 915,5	99,9
8.6.	ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КИО	Всего, в т.ч.:	209 172,7	201 694,0	96,4	736 407,5	715 673,2	97,2
			МБ	209 172,7	201 694,0	96,4	736 407,5	715 673,2	97,2

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.7.	ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 - 2019 годы	КИО	Всего, в т.ч.:	220,0	220,0	100,0	30 251,0	30 211,0	99,9
			МБ	220,0	220,0	100,0	30 251,0	30 211,0	99,9
8.8.	АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КИО	Всего, в т.ч.:	89 476,5	89 028,8	99,5	343 220,3	341 289,0	99,4
			МБ	89 476,5	89 028,8	99,5	343 220,3	341 289,0	99,4
9.	МП «Градостроительная политика» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	63 027,6	61 548,9	97,7	253 083,8	227 459,7	89,9
			МБ	61 963,0	61 225,2	98,8	215 355,4	209 284,0	97,2
			ОБ	1 064,6	323,7	30,4	37 728,4	18 175,7	48,2
9.1.	Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 - 2019 годы	КГТР	Всего, в т.ч.:	25 179,6	24 144,8	95,9	89 242,2	64 592,6	72,4
			МБ	24 115,0	23 821,1	98,8	51 513,8	46 416,9	90,1
			ОБ	1 064,6	323,7	30,4	37 728,4	18 175,7	48,2
9.2.	ВЦП «Социальная наружная реклама города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КГТР	Всего, в т.ч.:	4 008,7	4 008,7	100,0	23 379,5	23 379,5	100,0
			МБ	4 008,7	4 008,7	100,0	23 379,5	23 379,5	100,0
9.3.	АВЦП «Обеспечение	КГТР	Всего, в т.ч.:	33 839,3	33 395,4	98,7	140 462,1	139 487,6	99,3

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы		МБ	33 839,3	33 395,4	98,7	140 462,1	139 487,6	99,3
10.	МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	390 427,6	381 732,5	97,8	1 825 155,9	1 791 377,8	98,2
			МБ	303 374,4	294 679,3	97,1	1 518 156,0	1 484 937,0	97,8
			ОБ	13 926,9	13 926,9	100,0	64 087,3	64 087,3	100,0
			ФБ	23 126,3	23 126,3	100,0	36 948,8	36 948,8	100,0
			ВБ	50 000,0	50 000,0	100,0	205 963,8	205 404,7	99,7
10.1.	Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2014 год	КК	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		85 530,8	85 530,8	100,0
			МБ	0,0	0,0		35 530,8	35 530,8	100,0
			ОБ	0,0	0,0		50 000,0	50 000,0	100,0
10.2.	Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	Всего, в т.ч.:	37 095,9	37 095,9	100,0	86 026,4	85 541,6	99,4
			МБ	111,4	111,4	100,0	49 041,9	48 557,1	99,0
			ОБ	13 858,2	13 858,2	100,0	13 858,2	13 858,2	100,0
			ФБ	23 126,3	23 126,3	100,0	23 126,3	23 126,3	100,0
10.3.	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории		Всего, в т.ч.:	56 127,7	56 102,2	100,0	258 203,7	256 955,1	99,5
			МБ	6 127,7	6 102,2	99,6	44 381,2	43 692,9	98,5
			ОБ	0,0	0,0		0,0	0,0	
			ФБ	0,0	0,0		13 822,5	13 822,5	100,0
			ВБ	50 000,0	50 000,0	100,0	200 000,0	199 439,7	99,7

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципального образования город Мурманск» на 2014 - 2019 годы	КО	Всего, в т.ч.:	1 435,5	1 435,5	100,0	24 025,5	24 025,5	100,0
			МБ	1 435,5	1 435,5	100,0	10 203,0	10 203,0	100,0
			ФБ	0,0	0,0		13 822,5	13 822,5	100,0
		КК	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		129,0	129,0	100,0
			МБ	0,0	0,0		129,0	129,0	100,0
		КЖП	Всего, в т.ч.:	54 692,2	54 666,7	100,0	234 049,2	232 800,6	99,5
			МБ	4 692,2	4 666,7	99,5	34 049,2	33 360,9	98,0
			ВБ	50 000,0	50 000,0	100,0	200 000,0	199 439,7	99,7
10.4.	ВЦП «Подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2014 - 2019 годы	КГТР	Всего, в т.ч.:	2 626,1	2 148,1	81,8	36 389,3	34 854,7	95,8
			МБ	2 626,1	2 148,1	81,8	36 389,3	34 854,7	95,8
10.5.	ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КГТР	Всего, в т.ч.:	124 349,1	116 928,8	94,0	693 160,2	669 577,2	96,6
			МБ	124 349,1	116 928,8	94,0	693 160,2	669 577,2	96,6
10.6.	ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014 -	КЖП	Всего, в т.ч.:	105,4	105,4	100,0	53 300,0	53 104,8	99,6
			МБ	105,4	105,4	100,0	47 336,2	47 139,8	99,6
			ВБ	0,0	0,0		5 963,8	5 965,0	100,0

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2019 годы								
10.7.	ВЦП «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014 - 2019 годы	КЖП	Всего, в т.ч.:	127 836,8	127 223,6	99,5	454 248,3	448 715,8	98,8
			МБ	127 836,8	127 223,6	99,5	454 248,3	448 715,8	98,8
10.8.	АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КЖП	Всего, в т.ч.:	42 286,6	42 128,5	99,6	158 297,2	157 097,8	99,2
			МБ	42 217,9	42 059,8	99,6	158 068,1	156 868,7	99,2
			ОБ	68,7	68,7	100,0	229,1	229,1	100,0
11.	МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	162 977,2	152 297,4	93,5	492 563,7	475 750,7	96,6
			МБ	144 763,2	142 884,7	98,7	456 536,5	450 220,7	98,6
			ОБ	18 214,0	9 412,7	51,7	36 027,2	25 530,0	70,9
11.1.	Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	Всего, в т.ч.:	13 503,6	13 501,2	100,0	69 004,9	64 786,8	93,9
			МБ	13 503,6	13 501,2	100,0	69 004,9	64 786,8	93,9
11.2.	Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	Всего, в т.ч.:	69 597,6	68 238,5	98,1	149 318,4	147 959,1	99,1
			МБ	69 597,6	68 238,5	98,1	149 318,4	147 959,1	99,1
11.3.	Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014 -		Всего, в т.ч.:	696,7	696,7	100,0	2 932,1	2 932,0	100,0
			МБ	696,7	696,7	100,0	2 932,1	2 932,0	100,0
		КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	377,4	377,4	100,0	1 633,1	1 633,1	100,0
			МБ	377,4	377,4	100,0	1 633,1	1 633,1	100,0

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2019 годы	КФКиС	Всего, в т.ч.:	138,6	138,6	100,0	569,4	569,3	100,0
			МБ	138,6	138,6	100,0	569,4	569,3	100,0
		КК	Всего, в т.ч.:	104,7	104,7	100,0	435,6	435,6	100,0
			МБ	104,7	104,7	100,0	435,6	435,6	100,0
		КО	Всего, в т.ч.:	76,0	76,0	100,0	294,0	294,0	100,0
			МБ	76,0	76,0	100,0	294,0	294,0	100,0
11.4.	ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы	АГМ	Всего, в т.ч.:	17 707,0	17 190,0	97,1	69 926,1	69 301,8	99,1
			МБ	17 707,0	17 190,0	97,1	69 926,1	69 301,8	99,1
11.5.	ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	Всего, в т.ч.:	18 214,0	9 412,7	51,7	58 249,0	47 751,8	82,0
			МБ	0,0	0,0		22 221,8	22 221,8	100,0
			ОБ	18 214,0	9 412,7	51,68	36 027,2	25 530,0	70,9
11.6.	ВЦП «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 - 2019 годы	АГМ	Всего, в т.ч.:	43 258,3	43 258,3	100,0	143 133,2	143 019,2	99,9
			МБ	43 258,3	43 258,3	100,0	143 133,2	143 019,2	99,9
12.	МП «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы		Всего, в т.ч.:	262 557,5	203 797,6	77,6	906 692,3	722 936,5	79,7
			МБ	262 557,5	203 797,6	77,6	904 190,8	720 459,7	79,7
			ОБ	0,0	0,0		2 501,5	2 476,8	99,0
12.1.	Подпрограмма		Всего, в т.ч.:	32 042,2	31 248,4	97,5	111 624,1	109 485,5	98,1

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014 - 2018 годы		МБ	32 042,2	31 248,4	97,5	109 122,6	107 008,7	98,1
			ОБ	0,0	0,0		2 501,5	2 476,8	99,0
		АГМ	Всего, в т.ч.:	7 879,2	7 339,0	93,1	23 817,4	22 499,6	94,5
			МБ	7 879,2	7 339,0	93,1	23 317,4	21 999,6	94,4
			ОБ	0,0	0,0		500,0	500,0	100,0
		СД	Всего, в т.ч.:	3 378,7	3 307,7	97,9	12 709,9	12 546,7	98,7
			МБ	3 378,7	3 307,7	97,9	12 466,9	12 303,7	98,7
			ОБ	0,0	0,0		243,0	243,0	100,0
		КИО	Всего, в т.ч.:	3 314,1	3 267,0	98,6	10 532,5	10 472,2	99,4
			МБ	3 314,1	3 267,0	98,6	10 137,0	10 076,7	99,4
			ОБ	0,0	0,0		395,5	395,5	100,0
		КЗ	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0		924,4	924,4	100,0
			МБ	0,0	0,0		827,4	827,4	100,0
			ОБ	0,0	0,0		97,0	97,0	100,0
		КОЗ	Всего, в т.ч.:	216,2	216,2	100,0	2 685,8	2 582,0	96,1
			МБ	216,2	216,2	100,0	2 685,8	2 582,0	96,1
		КСПВООДМ	Всего, в т.ч.:	638,0	637,9	100,0	2 811,5	2 804,1	99,7
			МБ	638,0	637,9	100,0	2 763,5	2 760,1	99,9
			ОБ	0,0	0,0		48,0	44,0	91,7
		КК	Всего, в т.ч.:	470,6	468,9	99,6	1 617,7	1 587,4	98,1
			МБ	470,6	468,9	99,6	1 547,7	1 537,4	99,3
			ОБ	0,0	0,0		70,0	50,0	71,4
		КФКиС	Всего, в т.ч.:	356,5	352,0	98,7	1 777,0	1 730,2	97,4
			МБ	356,5	352,0	98,7	1 667,0	1 620,2	97,2
			ОБ	0,0	0,0		110,0	110,0	100,0
		КО	Всего, в т.ч.:	1 018,8	992,8	97,4	3 369,6	3 318,0	98,5
			МБ	1 018,8	992,8	97,4	3 032,6	2 981,0	98,3

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ОБ	0,0	0,0		337,0	337,0	100,0
		УФ	Всего, в т.ч.:	6 450,9	6 399,1	99,2	22 654,4	22 529,8	99,5
			МБ	6 450,9	6 399,1	99,2	22 654,4	22 529,8	99,5
		КСП	Всего, в т.ч.:	1 885,4	1 869,4	99,2	5 356,5	5 320,8	99,3
			МБ	1 885,4	1 869,4	99,2	5 256,5	5 220,8	99,3
			ОБ	0,0	0,0		100,0	100,0	100,0
		КРГХ	Всего, в т.ч.:	1 749,2	1 742,2	99,6	6 578,4	6 561,1	99,7
			МБ	1 749,2	1 742,2	99,6	6 392,4	6 375,8	99,7
			ОБ	0,0	0,0		186,0	185,3	99,7
		КГТР	Всего, в т.ч.:	1 882,5	1 876,8	99,7	6 748,5	6 742,6	99,9
			МБ	1 882,5	1 876,8	99,7	6 409,5	6 403,6	99,9
			ОБ	0,0	0,0		339,0	339,0	100,0
		КЭР	Всего, в т.ч.:	603,5	580,9	96,3	2 681,0	2 507,1	93,5
			МБ	603,5	580,9	96,3	2 681,0	2 507,1	93,5
		КЖП	Всего, в т.ч.:	2 198,6	2 198,5	100,0	7 359,5	7 359,4	100,0
			МБ	2 198,6	2 198,5	100,0	7 283,5	7 283,4	100,0
			ОБ	0,0	0,0		76,0	76,0	100,0
12.2.	АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы	УФ	Всего, в т.ч.:	230 515,3	172 549,2	74,9	795 068,2	613 451,0	77,2
			МБ	230 515,3	172 549,2	74,9	795 068,2	613 451,0	77,2
13.	МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014- 2019 годы		Всего, в т.ч.:	568 022,5	565 927,5	99,6	2 055 945,6	2 047 726,0	99,6
			МБ	541 667,4	541 430,9	100,0	1 959 372,9	1 955 559,5	99,8
			ОБ	14 816,2	12 969,6	87,5	56 313,9	51 958,4	92,3
			ФБ	11 538,9	11 527,0	99,9	40 258,8	40 208,1	99,9
13.1.	Подпрограмма		Всего, в т.ч.:	15 956,2	15 843,7	99,3	61 796,1	61 530,6	99,6

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014 - 2019 годы		МБ	15 943,2	15 830,7	99,3	61 748,9	61 483,4	99,6
			ОБ	13,0	13,0	100,0	47,2	47,2	100,0
		СД	Всего, в т.ч.:	13,7	13,7	100,0	50,8	50,8	100,0
			МБ	0,7	0,7	100,0	3,6	3,6	100,0
			ОБ	13,0	13,0	100,0	47,2	47,2	100,0
		АГМ	Всего, в т.ч.:	15 942,5	15 830,0	99,3	61 745,3	61 479,8	99,6
			МБ	15 942,5	15 830,0	99,3	61 745,3	61 479,8	99,6
13.2.	ВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014 - 2019 годы	АГМ	Всего, в т.ч.:	63 309,0	63 309,0	100,0	237 548,9	237 467,9	100,0
			МБ	63 309,0	63 309,0	100,0	237 548,9	237 467,9	100,0
13.3.	ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014 - 2019 годы	АГМ	Всего, в т.ч.:	265 823,4	265 620,3	99,9	916 499,2	914 996,0	99,8
			МБ	265 823,4	265 620,3	99,9	916 499,2	914 996,0	99,8
13.4.	ВЦП «Поддержка	КСИВООДМ	Всего, в т.ч.:	2 923,3	2 923,3	100,0	13 203,2	13 200,4	100,0

№ п/п	Наименование программы	ГРБС	Источники финансирования	В 2017 году			За весь период реализации МП		
				Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁷	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %	Уточненные бюджетные ассигнования, тыс. рублей ⁸	Кассовый расход, тыс. рублей	Процент освоения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014 -2019 годы		МБ	2 923,3	2 923,3	100,0	13 203,2	13 200,4	100,0
13.5.	ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014 - 2019 годы	АГМ	Всего, в т.ч.:	90,0	72,5	80,6	289,6	263,5	91,0
			МБ	90,0	72,5	80,6	289,6	263,5	91,0
13.6.	АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2014 - 2019 годы	КРГХ	Всего, в т.ч.:	219 920,6	218 158,7	99,2	826 608,6	820 267,6	99,2
			МБ	193 578,5	193 675,1	100,1	730 083,1	728 148,3	99,7
			ОБ	14 803,2	12 956,6	87,5	56 266,7	51 911,2	92,3
			ФБ	11 538,9	11 527,0	99,9	40 258,8	40 208,1	99,9
ИТОГО по муниципальным программам			Всего, в т.ч.:	12 248 832,6	12 129 664,0	99,0	45 533 159,3	44 906 946,1	98,6
			МБ	7 240 487,7	7 136 848,2	98,6	25 972 297,0	25 657 487,6	98,8
			ОБ	4 650 358,9	4 628 320,7	99,5	17 718 216,1	17 534 973,3	99,0
			ФБ	92 113,1	92 661,7	100,6	467 928,3	466 834,9	99,8
			ВБ	265 872,90	271 833,40	102,2	1 374 717,9	1 247 650,3	90,8

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска
по итогам 2017 года и всего периода их реализации (2014-2017 годы)

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	Высокий уровень эффективности			Оценка – 5 баллов		
1.	МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы	0,99	0,98	В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014-2016 годах (ПФ<0,95).	0,99	0,93
1.1.	Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2019 годы	1,00	0,98	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,01	0,96
1.2.	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014-2019 годы	0,99	0,98	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,97	0,97
1.3.	Подпрограмма «Создание	0,97	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,97	1,00

¹¹ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и АВЦП.

¹²ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и АВЦП.

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2017-2019 годы			В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.		
1.4.	ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2015-2019 годы	1,01	0,96	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2015-2016 годах (ПФ<0,8) и недостижением ряда плановых показателей в 2015 году (ДИП=0,79).	0,98	0,82
2.	МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы	0,98	1,00	В 2017 году МП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,99	1,00
2.1.	Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности)	0,98	1,00
2.2.	Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь	1,00	1,00

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	города Мурманска» на 2014-2019 годы			всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
2.3.	Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2014-2017 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,98	1,00
2.4.	ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014-2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,00	0,99
2.5.	ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,00	0,98	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,01	0,99
2.6.	ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на	0,90	1,00	Оценка в 2017 году – 3 балла (средний уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении ряда плановых значений показателей в связи с отменой	0,98	1,00

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	2014-2019 годы			предусмотренных ВЦП работ по производству 1 видеоматериала о городе Мурманске (соответствующий плановый показатель не был откорректирован в связи с технической ошибкой). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
3.	Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы	1,05	0,98	В 2017 году МП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,04	0,99
3.1.	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,01	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,02	1,00
3.2.	ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы	1,10	0,95	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении ряда плановых значений показателей (численность и удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - исполнение указанных показателей составило 149,9% и 159,8% соответственно). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень	1,05	0,99

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
				эффективности).		
4.	МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы	1,01	0,97	В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,97	0,96
4.1.	Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,98	0,99
4.2.	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы	1,01	0,98	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования и недостижением плановых показателей в 2015 году (ДИП=0,81, ПФ=0,67).	0,95	0,91
4.3.	ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск	1,00	0,91	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных	0,89	0,95

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	к работе в осенне-зимний период « на 2014-2019 годы			финансовых ресурсов в связи с экономией бюджетных средств при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сети водоотведения по проезду Ледокольному, дом 7. Оценка за весь период – 3 балла (средний уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования и недостижением плановых показателей в 2014 году (ДИП=0,6, ПФ=0,91, в 2014 году оценка эффективности реализации ВЦП составила 2 балла – низкая результативность).		
4.4.	ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,07	0,96	Оценка в 2017 году – 4 балла (средний уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется достижением практически всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с неисполнением условий муниципальных контрактов на капитальный ремонт муниципальных квартир по улице Октябрьской, дом 14, квартиры 10, 11 (работы были приостановлены в связи с необходимостью замены управляющей организацией общедомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных под конструкцией пола). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,00	0,98
4.5.	ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.	0,97	0,95

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014- 2019 годы			Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
4.6.	ВЦП «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2019 годы	1,00	0,96	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,02	0,96
5.	МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы	1,03	0,98	В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,02	0,99
5.1.	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы	1,03	0,98	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,02	0,99
6.	Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на	1,00	0,96	В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,03	0,99

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	2014-2019 годы					
6.1.	Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,02	1,00
6.2.	ВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,03	0,99
6.3.	ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014- 2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,03	1,00
6.4.	ВЦП «Поддержка	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,00	1,00

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2019 годы			В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
6.5.	ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы	1,00	0,81	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется достижением всех плановых показателей при неполном освоении предусмотренных финансовых ресурсов в связи с экономией, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур для определения исполнителя работ по осуществлению исследования коррупции в муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами. Оценка за весь период – 3 балла (средний уровень эффективности) в связи со значительным перевыполнением плановых показателей в 2014 году (ДИП=1,29) и неполным освоением предусмотренного финансирования в 2015 году (ПФ=0,90).	1,08	0,93
	Приемлемый уровень эффективности			Оценка – 4 балла		
7.	МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы	1,00	0,94	В 2017 году МП характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,01	0,98
7.1.	Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на	1,00	0,68	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется достижением	1,02	0,92

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	2014-2019 годы			плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с нарушением подрядчиками (исполнителями работ) условий ряда договоров, в т.ч. на выполнение работ по устройству запасных эвакуационных выходов в дошкольных образовательных учреждениях, по ремонту кровли в гимназии № 5, по капитальному ремонту кровли МДОУ № 72. Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).		
7.2.	Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,00	0,95	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,01	0,99
7.3.	Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,00	0,95	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,00	0,99
7.4.	ВЦП «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014-2019 годы	0,99	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,99	0,99

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
7.5.	ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,05	1,00
7.6.	ВЦП «Школьное питание» на 2014-2019 годы	0,99	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,99	0,96
7.7.	ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014-2019 годы	1,01	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,00	1,00
8.	МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017-2019 годы	1,02	0,93	В 2017 году МП характеризуется практически полным достижением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.	1,02	0,93
8.1.	Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2017-	1,00	0,87	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется достижением всех плановых показателей, однако в связи с технической ошибкой	1,00	0,87

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	2019 годы			объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы не был откорректирован в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», что повлекло за собой снижение оценки полноты финансирования подпрограммы.		
8.2.	ВЦП «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска»	1,03	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).	1,03	1,00
9.	МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы	1,00	0,94	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей) при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов. Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).	1,02	0,92
9.1.	Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,02	0,95	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014 и 2016 годах (ПФ<0,9).	1,00	0,91
9.2.	Подпрограмма «Развитие и	0,99	0,93	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень	1,05	0,93

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы			<p>эффективности).</p> <p>В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным достижением запланированных значений показателей (отмечено незначительное перевыполнение ряда плановых показателей) при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с тем, что один из победителей проведенного в 2017 году конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям отказался от заключения договора на предоставление муниципального гранта (средства победителю перечислены не были и возвращены в бюджет в декабре 2017 года).</p> <p>Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с перевыполнением ряда плановых показателей в 2014 и 2016 годах (ДИП>1,05) и неполным освоением предусмотренного финансирования в 2016 году (ПФ=0,84).</p>		
10.	МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы	0,99	0,92	<p>В 2017 году МП характеризуется достижением практически всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов.</p> <p>Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).</p>	1,01	0,95
10.1.	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы	0,96	0,73	<p>Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).</p> <p>В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении плановых показателей площади отремонтированных дорог и доли отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема (исполнение плана составило 90,5%) в связи с нарушением</p>	0,98	0,90

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
				подрядчиком условий договора на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление по просп. Кольскому) до дома 6 по ул. Полярный Круг) – работы перенесены на летний период 2018 года. Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).		
10.2.	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы	1,13	1,00	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при перевыполнении плановых показателей количества совершенных ДТП, ДТП с участием детей, количества человек, пострадавших в ДТП, погибших в ДТП, а также детей, пострадавших в ДТП (фактические значения указанных показателей ниже запланированных - перевыполнение плана составило 126,3%, 120%, 122,4%, 111,1% и 120% соответственно). Вместе с тем, отмечено недостижение планового значения показателя протяженности установленных ограждений (исполнение составило 13,5% от плана) в связи с нарушением подрядчиками условий соответствующих договоров. Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с перевыполнением плановых показателей в 2014 и 2016 годах (ДИП>1,05), а также неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014 году (ПФ=0,82).	1,09	0,95
10.3.	ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»	0,88	0,98	Оценка в 2017 году – 3 балла (средний уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении	0,96	0,98

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	на 2014-2019 годы			плановых значений показателей количества отремонтированных лестниц и количества установленных опор наружного освещения (исполнение составило 0,0% от плана) в связи с нарушением подрядчиками условий соответствующих договоров. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
10.4.	ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы	0,99	0,99	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,99	0,99
11.	МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы	1,10	0,97	В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых средств при недостижении (перевыполнении) ряда плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,98	0,98
11.1.	Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы	1,19	0,98	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении планового показателя расселенной площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (исполнение составило 177,9% от плана) в связи с тем, что значение указанного показателя не было своевременно откорректировано. Оценка за весь период – 3 балла (средний уровень эффективности) в связи с невыполнением плановых показателей в 2014-2016	0,91	0,99

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ₁₁	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
				годах (ДИП<0,95).		
11.2.	Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2019 годы	1,06	0,94	Оценка в 2017 году – 3 балла (средний уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении планового показателя количества снесенных аварийных многоквартирных домов в связи с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области, обязавшим администрацию города Мурманска произвести демонтаж надземных частей 13 аварийных многоквартирных домов (работы выполнены за счет средств резервного фонда администрации города Мурманска). Оценка за весь период – 3 балла (средний уровень эффективности) в связи с невыполнением плановых показателей в 2014-2016 годах (ДИП<0,95).	0,93	0,98
11.3.	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,10	1,02	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей. Отмечено перевыполнение планового показателя доли семей, получивших дополнительные социальные выплаты в связи с рождением ребенка, в общем количестве семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году, (исполнение составило 173,1% от плана) в связи с увеличением числа обратившихся за указанной выплатой в 2017 году. В связи с тем, что в декабре 2017 года в бюджет муниципального образования город Мурманск были перечислены дополнительные средства субсидии из областного бюджета на софинансирование	1,02	1,00

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
				расходных обязательств муниципального образования по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений, отразить указанные средства в плановых значениях финансового обеспечения подпрограммы не представилось возможным, что повлекло за собой снижение оценки полноты финансирования подпрограммы. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
11.4.	Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы	1,00	0,96	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,99	0,98
11.5.	ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2019 годы	1,24	1,00	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых средств при некотором перевыполнении планового показателя количества семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия, а также планового показателя доли граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, от числа нуждающихся	0,98	1,00

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
				(исполнение составило 128,6% по обоим показателям) в связи с тем, что значение указанного показателя не было своевременно откорректировано. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
11.6.	ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2019 годы	1,13	0,92	Оценка в 2017 году – 3 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении планового показателя количества оплаченных счетов за жилищно-коммунальные услуги (исполнение составило 315,7% от плана) в связи со значительным ростом числа поступающих от управляющих компаний счетов в декабре 2017 года. Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено тем, что мероприятия, связанные с организацией ограничения доступа, вывоза крупногабаритного и бытового мусора и санитарной обработки пустующих муниципальных помещений, реализуются по мере необходимости, и соответствующие расходы не подлежат строгому планированию. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,03	0,96
11.7.	ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,99	0,99

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ₁₁	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	2019 годы					
12.	МП «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы	0,97	0,87	В 2017 году МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов. Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014-2016 годах (ПФ<0,95).	0,99	0,83
12.1.	Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы	0,94	0,74	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении планового показателя площади территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, (исполнение составило 0,0% от плана) в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту на выполнении соответствующих работ (контракт находится в стадии расторжения). Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014-2016 годах (ПФ<0,95, в 2014 году оценка эффективности реализации подпрограммы составила 2 балла – низкая результативность).	0,98	0,66
12.2.	ВЦП «Социальная наружная реклама» на 2014-2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.	1,00	1,00

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
				Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
13.	МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы	0,98	0,90	В 2017 году МП характеризуется практически полным достижением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,99	0,97
13.1.	Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы	0,90	1,00	Оценка в 2017 году – 3 балла (средний уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении планового показателя количества реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду (исполнение составило 66,7% от плана) в связи с тем, что в 2017 году не были реализованы мероприятия по рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов (вследствие нарушения подрядчиком обязательств по соответствующему муниципальному контракту), а также по строительству очистных сооружений сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых бытовых отходов (работы перенесены на 2018 год). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,03	0,98
13.2.	Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола –	1,00	0,98	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.	1,00	1,00

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ₁₁	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
	Мурмаши» на 2014-2019 годы			Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).		
13.3.	Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014- 2019 годы	1,04	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	1,02	1,00
13.4.	ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы	1,09	0,98	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении планового показателя доли преступлений, раскрытых с использованием АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего количества раскрытых преступлений (исполнение составило 210,8% от плана). Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).	0,97	0,99
13.5.	ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014-2019 годы	0,86	0,52	Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и недостижением плановых значений показателей в связи с тем, что мероприятия, связанные с отловом безнадзорных животных реализуются на	0,95	0,85

№ п/п	Наименование программы	За 2017 год		Пояснения	За весь период реализации МП	
		ДИП ¹¹	ПФ ¹²		ДИП	ПФ
1	2	3	4	5	6	7
				основании поступивших заявок от граждан и организаций (поступившие заявки исполнены своевременно, в полном объеме). Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2015 году (ПФ=0,89).		
13.6.	ВЦП «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы	1,00	1,00	Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности). В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей. Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).0	1,00	1,00