

Паспорт проекта

1	Наименование проекта	«Формирование комфортной городской среды»
2	Заказчик проекта	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Комитет по культуре администрации города Мурманска
3	Куратор проекта	Гутнов Альберт Валентинович
4	Руководитель проекта	Шаров Олег Валерьевич
5	Заинтересованные стороны проекта	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Комитет по культуре администрации города Мурманска ММБУ «Управление дорожного хозяйства» МАУК «Мурманские городские парки и скверы»
6	Даты начала и завершения проекта	2018-2024
7	Причины инициирования проекта. Описание существующей проблемы	Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом. Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование жилых групп домов, центром которых являются дворовые территории. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Главными проблемами являются: - недостаточное бюджетное финансирование благоустройства дворовых и общественных территорий города Мурманска;

		- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях; - недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания маломобильных групп населения).
8	Цель проекта	Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Мурманска
9	Краткое описание содержания проекта	В программу включены дворовые и общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве. Для реализации мероприятий программы обеспечено финансирование до 2024 года
10	Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных и/или качественных показателей для оценки достижения результата проекта	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий – 100%. Планируемое благоустройство 871 дворовой территории, в том числе: 2018 – 6 ед.; 2019 – 26 ед.; 2020 – 9 ед.; 2021 – 20 ед.; 2022 – 16 ед.; 2023 – 8 ед.; 2024 – 786 ед. и 18 общественных территорий, в том числе: 2018 – 3 ед.; 2019 – 4 ед.; 2020 – 3 ед.; 2021 – 2 ед.; 2022 – 2 ед.; 2023 – 2 ед.; 2024 – 2 ед. в период реализации проекта


11	Оценка затрат на реализацию проекта (при наличии сведений - по годам и источникам финансирования)	2018 – 143 356,6 тыс. руб., в том числе: ФБ 36 568,2 тыс. руб., ОБ 45 288,4 тыс. руб., МБ 61 500,0 тыс. руб. 2019 – 314 921,0 тыс. руб., в том числе: ФБ 67 149,6 тыс. руб., ОБ 41 438,1 тыс. руб., МБ 206 333,3 тыс. руб. 2020 – 396 411,2 тыс. руб., в том числе: ФБ 56 788,1 тыс. руб., ОБ 184 715,9 тыс. руб., МБ 152 801,6 тыс. руб., ВБ 2 105,6 тыс. руб. 2021 – 339 624,8 тыс. руб., в том числе: ФБ 75 988,0 тыс. руб., ОБ 110 532,4 тыс. руб., МБ 153 104,4 тыс. руб. 2022 – 308 852,2 тыс. руб., в том числе ФБ 48 258,4 тыс. руб., ОБ 128 357,0 тыс. руб., МБ 132 236,8 тыс. руб. 2023 – 161 193,9 тыс. руб., в том числе МБ 161 193,9 тыс. руб. 2024 – 149 936,6 тыс. руб., в том числе МБ 149 936,6 тыс. руб.
12	Муниципальная программа города Мурманска, в рамках которой планируется обеспечить финансирование проекта	«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы
13	Риски реализации проекта	- риск получения отрицательного заключения государственной экспертизы; - риск неисполнения условий договора; - риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ; - риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине подрядчика; - риск недофинансирования

Руководитель проекта

"30" 01 2023г.


 (подпись)


О.В. Шаров

УТВЕРЖДАЮ
 Куратор проекта:
 заместитель главы администрации
 города Мурманска

 А.В. Гутнов
 подпись
 30.01 2023 года


СОГЛАСОВАНО:

Заказчик проекта
 "30" 01 2023 г.


 А.В. Гутнов
 (подпись)


 Е.И. Крынжина
 (подпись)

Участники команды проекта
 "30" 01 2023 г.


 С.Э. Табунщиков
 (подпись)

"30" 01 2023 г.


 О.В. Шаров
 (подпись)

"24" 01 2023 г.


 М.В. Голованова
 (подпись)


"30" 01 2023 г.


 Н.В. Гуляева
 (подпись)

Начальник управления финансов
 администрации города Мурманска
 "30" 01 2023 г.


 О.В. Умушкина
 (подпись)

Руководитель проектного офиса
 "30" 01 20 г.


 И.С. Канаш
 (подпись)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
 «Формирование комфортной городской среды»
 наименование проекта

1. План мероприятий и контрольных событий проекта

№ п/п	Этапы, мероприятия, контрольные события	Начало этапа, мероприятия (ДД.ММ.ГГГГ)	Окончание/ срок наступления (ДД.ММ.ГГГГ)	Вид документа (результат)	Ответственный за выполнение мероприятия, наступление контрольного события (Ф.И.О., должность)	Уровень контроля ¹
1	Этап 1					
1.1	Мероприятие «Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы	Сентябрь 2017	Март 2018	Проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП
1.2	Мероприятие «Заключение гражданско- правовых договоров на благоустройство дворовых территорий»	Апрель 2018	Май 2018	Гражданско- правовой договор	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП
1.3	Мероприятие «Заключение гражданско- правовых договоров на благоустройство общественных	Февраль 2018	Апрель 2018	Гражданско- правовой договор	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» А.В. Накай	РП

	территорий»						
1.4	Мероприятие Завершение работ по благоустройству дворовых территорий	Июнь 2018	Сентябрь 2018	Акт сдачи приемки выполненных работ	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	ПК, К, РП	
1.5	Мероприятие Завершение работ по благоустройству общественных территорий	Май 2018	Сентябрь 2018	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» А.В. Накай	ПК, К, РП	
2	Этап 2						
2.1	Мероприятие «Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы	Сентябрь 2018	Март 2019	Проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП	
2.2	Мероприятие «Заключение гражданско- правовых договоров на благоустройство	Апрель 2019	Май 2019	Гражданско- правовой договор	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП	

	дворовых территорий»						
2.3	Мероприятие «Заключение гражданско-правовых договоров на благоустройство общественных территорий»	Февраль 2019	Апрель 2019	Гражданско-правовой договор	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» А.В. Накай	РП	
2.4	Мероприятие Завершение работ по благоустройству дворовых территорий	Июнь 2019	Сентябрь 2019	Акт сдачи приемки выполненных работ	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	ПК, К, РП	
2.5	Мероприятие Завершение работ по благоустройству общественных территорий	Май 2019	Сентябрь 2019	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» А.В. Накай	ПК, К, РП	
3	Этап 3						
3.1	Мероприятие «Разработка проектной документации с получением положительного	Сентябрь 2019	Март 2020	Проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП	

	заключения государственной экспертизы					
3.2	Мероприятие «Заключение гражданско- правовых договоров на благоустройство дворовых территорий»	Апрель 2020	Май 2020	Гражданско- правовой договор	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП
3.3	Мероприятие «Заключение гражданско- правовых договоров на благоустройство общественных территорий»	Февраль 2020	Апрель 2020	Гражданско- правовой договор	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» А.В. Накай	РП
3.4	Мероприятие Завершение работ по благоустройству дворовых территорий	Июнь 2020	Сентябрь 2020	Акт сдачи приемки выполненных работ	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	ПК, К, РП
3.5	Мероприятие Завершение работ по благоустройству	Май 2020	Сентябрь 2020	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» А.В. Накай	ПК, К, РП

	общественных территорий							
4	Этап 4							
4.1	Мероприятие «Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы	Сентябрь 2020	Март 2021	Проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП		
4.2	Мероприятие «Заключение гражданско-правовых договоров на благоустройство дворовых территорий»	Апрель 2021	Май 2021	Гражданско-правовой договор	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП		
4.3	Мероприятие «Заключение гражданско-правовых договоров на благоустройство общественных территорий»	Февраль 2021	Апрель 2021	Гражданско-правовой договор	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Н.В. Павлюк	РП		
4.4	Мероприятие	Июнь 2021	Сентябрь 2021	Акт сдачи	Заместитель директора ММБУ	ПК, К, РП		

	Завершение работ по благоустройству дворовых территорий				приемки выполненных работ	«Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	
4.5	Мероприятие Завершение работ по благоустройству общественных территорий	Май 2021	Сентябрь 2021		Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Н.В. Павлюк	ПК, К, РП
5	Этап 5						
5.1	Мероприятие «Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы	Сентябрь 2021	Март 2022		Проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП
5.2	Мероприятие «Заключение гражданско-правовых договоров на благоустройство дворовых территорий»	Апрель 2022	Май 2022		Гражданско-правовой договор	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	РП

5.3	Мероприятие «Заключение гражданско- правовых договоров на благоустройство общественных территорий»	Февраль 2022	Апрель 2022	Гражданско- правовой договор	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Н.В. Павлюк	РП
5.4	Мероприятие Завершение работ по благоустройству дворовых территорий	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Солопекин А.А.	ПК, К, РП
5.5	Мероприятие Завершение работ по благоустройству общественных территорий	Май 2022	Сентябрь 2022	Акт сдачи приемки выполненных работ	Директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Н.В. Павлюк	ПК, К, РП
6	Этап 6					
6.1	Мероприятие «Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной	Сентябрь 2022	Март 2023	Проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Табунщиков С.Э.	РП

	экспертизы						
6.2.	Мероприятие «Заключение гражданско- правовых договоров на благоустройство дворовых территорий»	Апрель 2023	Май 2023	Гражданско- правовой договор	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Табунщиков С.Э.	РП	
6.3	Мероприятие «Заключение гражданско- правовых договоров на благоустройство общественных территорий»	Февраль 2023	Апрель 2023	Гражданско- правовой договор	И.о. директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Лазарев Е.А.	РП	
6.4	Мероприятие Завершение работ по благоустройству дворовых территорий	Июнь 2023	Сентябрь 2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Табунщиков С.Э.	ПК, К, РП	
6.5	Мероприятие Завершение работ по благоустройству общественных территорий	Май 2023	Сентябрь 2023	Акт сдачи приемки выполненных работ	И.о. директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Лазарев Е.А.	ПК, К, РП	

7	Этап 7					
7.1	Мероприятие «Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы»	Сентябрь 2023	Март 2024	Проектная документация, положительное заключение государственной экспертизы	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Табунщиков С.Э.	РП
7.2	Мероприятие «Заключение гражданско-правовых договоров на благоустройство дворовых территорий»	Апрель 2024	Май 2024	Гражданско-правовой договор	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Табунщиков С.Э.	РП
7.3	Мероприятие «Заключение гражданско-правовых договоров на благоустройство общественных территорий»	Февраль 2024	Апрель 2024	Гражданско-правовой договор	И.о. директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Лазарев Е.А.	РП
7.4	Мероприятие Завершение работ по	Июнь 2024	Сентябрь 2024	Акт сдачи приемки выполненных	Заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Табунщиков С.Э.	ПК, К, РП

	благоустройству дворовых территорий			работ		
7.5	Мероприятие Завершение работ по благоустройству общественных территорий	Май 2024	Сентябрь 2024	Акт сдачи приемки выполненных работ	И.о. директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Лазарев Е.А.	ПК, К, РП

¹ ПК - Проектный комитет, К - куратор проекта, РП - руководитель проекта.

2. План финансового обеспечения проекта, тыс. руб.

Наименование мероприятия	ГРБС	Всего по проекту	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Всего	1 814 296,3	143 356,6	314 921,0	396 411,2	339 624,8	308 852,2	161 193,9	149 936,6
	МБ	1 017 106,6	61 500,0	206 333,3	152 801,6	153 104,4	132 236,8	161 193,9	149 936,6
	ОБ	510 331,8	45 288,4	41 438,1	184 715,9	110 532,4	128 357,0	-	-
	ФБ	284 752,3	36 568,2	67 149,6	56 788,1	75 988,0	48 258,4	-	-
	ВБ	2 105,6	-	-	2 105,6	-	-	-	-

3. Состав команды проекта

№ п/п	Проектная роль	Ф.И.О. участника команды	Место работы, должность	Контактная информация (телефон, эл. почта)	Описание выполняемых функций	Принимаемые решения и персональная ответственность	Заместитель (Ф.И.О., должность)
1	Админист- ратор команды проекта	Шаров О.В.	И.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации и города Мурманска	9211511118	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, дисциплинарная ответственность	Голованова М.В. заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
2	Участник команды проекта	Голованова М.В.	Заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации и города Мурманска	9113136310	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, дисциплинарная ответственность	Степченко А.В. главный специалист отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации 9211559569
3	Участник команды	Табунщиков С.Э.	Заместитель директора	9113462196	Осуществление мониторинга и	Обеспечение подачи заявок на выполнение	Начальник отдела капитального ремонта

	проекта		ММБУ «Управление дорожного хозяйства»		контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	работ, заключения гражданско-правовых договоров, осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, дисциплинарная ответственность	ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Исиченко А.С.
4	Участник команды проекта	Лазарев Е.А.	И.о. директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы»	411994	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	Обеспечение подачи заявок на выполнение работ, заключения гражданско-правовых договоров, осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, дисциплинарная ответственность	Заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы» НакайА.В. 9211528545
5	Участник команды проекта	Гуляева Н.В.	Заместитель председателя комитета по культуре администрации и города Мурманска	9212860825	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий, управление рисками	Евсеева Т.В. консультант отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска 454633

4. План управления проектом

4.1. План мониторинга и контроля реализации проекта

№ п/п	Вид мониторинга/контроля	Ответственные за предоставление информации	Форма предоставления информации	Срок проведения ²	Ответственный за проведение ³
1	Контроль достижения результатов, прохождения этапов и наступления контрольных событий	Табунщиков С.Э.	Письмо в адрес комитета	еженедельно	ПК, ПО
		Гутнов А.В.	Служебная записка		
2	Мониторинг реализации проекта	Табунщиков С.Э.	Письмо в адрес комитета	еженедельно	РП
		Шаров О.В.	Служебная записка Гутнову А.В.		
3	Мониторинг рисков проекта	Табунщиков С.Э.	Письмо в адрес комитета	еженедельно	К, РП
		Шаров О.В.	Служебная записка Гутнову А.В.		
4	Оценка управления бюджетом проекта	Антонова Е.А. Голованова М.В.	Отчет	ежемесячно	РП

² Указывается периодичность, число месяца и месяц проведения мероприятия (например: ежемесячно, 25-е число каждого месяца; ежеквартально, 15-е число месяца, следующего за отчетным кварталом).

³ Руководитель проекта, куратор проекта, Проектный комитет, проектный офис.


4.2. План управления рисками

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Меры реагирования при наличии признаков наступления риска	Периодичность мониторинга	Ответственный за мониторинг и управление риском
Внешние риски					
1	Изменение федерального законодательства	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	По факту поступления риска	Гутнов А.В.
2	Изменение областного законодательства	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	По факту поступления риска	Гутнов А.В.
3	риск получения отрицательного заключения государственной экспертизы;	Несвоевременное заключение гражданско-правовых договоров	Устранение замечаний государственной экспертизы	еженедельно	Табунщиков С.Э.

4	риск неисполнения условий договора	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	еженедельно	Табунщиков С.Э.
5	риск несостоявшегося аукциона на выполнение работ	Несвоевременное завершение работ	Незамедлительное направление повторной заявки в комитет по конкурентной политике Мурманской области	По факту поступления риска	Табунщиков С.Э.
6	риск отклонения сроков реализации мероприятий от установленных сроков по вине подрядчика.	Несвоевременное завершение работ	Ведение претензионной работы, расторжение гражданско-правового договора	еженедельно	Табунщиков С.Э.
7	риск недофинансирования	Несвоевременная реализация муниципальной программы	Оптимизация местного бюджета, своевременное и качественное формирование заявок для включения объектов с учетом софинансирования ОБ и ФБ	по факту поступления риска	Антонова Е.А. Голованова М.В.

Руководитель проекта
"30" 01 2021 г.

О.В. Шаров


(подпись)