


Отчет по графику реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

наименование субъекта Российской Федерации Мурманская область, город Мурманск
 составлен по состоянию на 01.09.2014

			единицы измерения	с участием средств Фонда	без участия средств Фонда
План всего:	1	план	тыс.кв.м	5,07	
Объявлено аукционов	2	план	тыс.кв.м	5,07	
	3	факт	тыс.кв.м	1,57	
Заключение контрактов	4	план	тыс.кв.м	5,07	
	5	факт	тыс.кв.м	0,00	
Исполнение контрактов	6	план	тыс.кв.м	0,00	
	7	факт	тыс.кв.м	0,00	
Предоставление земельных участков	8	план	тыс.кв.м	27,36	
	9	факт	тыс.кв.м	27,36	
Ввод дома в эксплуатацию	10	план	тыс.кв.м	5,07	
	11	факт	тыс.кв.м	0,00	
Переселение жителей	12	план	тыс.кв.м	5,07	
	13	факт	тыс.кв.м	0,00	
Причины отставания от графика	14				

графа 1 - планируемая приобретаемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату, графы 3, 5, 7, 9, 11, 13 - фактическая площадь по состоянию на отчетную дату.

Временно исполняющий полномочия
 главы администрации города
 Мурманска



А.Г. Лыженков