

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 530 648,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 466 825,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50 000 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 13 822,5 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 53 469,8 тыс. рублей.

В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 519 009,9 тыс. рублей, или 97,8% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 455 187,4 тыс. рублей, или 97,5% от плана, средств областного бюджета - 50 000,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств федерального бюджета - 13 822,5 тыс. рублей, или 100% от плана. Кроме того, было привлечено 55 347,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников (управляющие организации, предприятия коммунального хозяйства).

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с установленными сроками.

#### 10.1. Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства" на 2014-2018 годы

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства" на 2014-2018 годы разработана в целях повышения благоустройства и улучшения эстетического состояния городских территорий.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 85 530,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 35 530,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 85 530,8 тыс. рублей, или 100% от запланированного на год объема денежных средств, в т. ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 35 530,8 тыс. рублей, или 100,0 от плана, средств областного бюджета - 50 000,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Закончены работы по ремонту сквера и бульвара в районе школы № 1 по ул. Буркова.

Продолжаются ремонтные работы сквера по ул. Ленинградской, сквера на площади Пять углов и бульвара по ул. Пушкинской.

Согласно условиям договоров на проведение ремонтных работ срок сдачи объектов установлен до 20.08.2014, а срок действия договоров - до полного исполнения обязательств сторонами. В связи с погодными условиями выполнение работ было приостановлено. В настоящее время администрация города Мурманска рассматривает вопрос о расторжении договоров и заключении их с другими подрядными организациями.

#### 10.2. Подпрограмма "Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска" на 2014-2018 годы

Подпрограмма "Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска" на 2014-2018 годы разработана в целях благоустройства дворовых территорий города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 19 783,2 тыс. рублей. Фактически освоено 19 658,6 тыс. рублей, или 99,4% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2014 году:

- выполнены работы по капитальному ремонту дворовой территории домов №№ 5, 7 по ул. Морской, домов №№ 4, 6/1 по ул. Олега Кошевого, дома № 6а по ул. Шевченко, по ремонту дворовой территории домов №№ 46, 48 по ул. Адмирала флота Лобова;

- капитальный ремонт подпорной стенки между домами №№ 65 и 61/3 по ул. Книповича;

- разработана проектно-сметная документация по объекту "Перекладка наружного газопровода, попадающего в зону производства работ при капитальном ремонте подпорных стенок между домами №№ 65, 61/3 по ул. Книповича".

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

#### 10.3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы разработана в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 32 479,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 18 656,5 тыс. рублей и средства федерального бюджета - 13 822,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 32 479,0 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 18 656,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств федерального бюджета - 13 822,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана. Привлечено 51 876,4 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

В 2014 году в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, ремонт систем отопления и горячего водоснабжения, установка теплоотражающих экранов на отопительные приборы проведено в 2 учреждениях, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска (100% от плана) (в МБОУ ДОД "Детская художественная школа" работы по замене входной группы, в МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1" работы по замене оконных блоков).

2. В 29 образовательных учреждениях выполнены работы по автоматизации систем теплоснабжения (установка систем автоматического регулирования теплоснабжения) (87,9% от плана).

3. Разработана схема теплоснабжения муниципального образования город Мурманск.

4. Кроме того, управляющими организациями были проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. Количество МКД, в которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, составило 731 домов (104,4% от плана).

Мероприятия, предусмотренные в рамках данной подпрограммы, исполнены в запланированные сроки и в полном объеме.

#### 10.4. Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы

Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы разработана в целях обеспечения готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 590,1 тыс. рублей. Фактически освоено 8 732,8 тыс. рублей, или 91,1% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2014 году:

- выполнены работы по ремонту сетей водоотведения по ул. Профессора Сомова, д. 5,7, ул. Папанина, д. 7, ул. Софьи Перовской, д. 8, ул. Халтурина, д. 35 и сетей водоснабжения по ул. Папанина, д. 7, ул. Адмирала флота Лобова, д. 33/2;

- велись работы по капитальному ремонту воздушных кабельных линий ТП-814 по ул. Юрия Смирнова, холодного водоснабжения по ул. Баумана, д. №№ 28, 30, 32, 34, 36 (срок завершения работ перенесен на 2015 год).

Основные причины неполного освоения денежных средств и исполнения плановых показателей:

- неисполнение подрядной организацией условий муниципального контракта (в части сроков исполнения работ) по объекту: капитальный ремонт сети водоснабжения по ул. Пищевиков, дом 6. Исполнено в 2014 году на 77,4%;
- длительное согласование схем организации движения при выполнении работ по капитальному ремонту воздушных кабельных линий ТП-814 по ул. Смирнова;
- перенос срока окончания работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения по ул. Баумана, д. 28, 30, 32, 34, 36 на 2015 год.

#### 10.5. Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2014-2018 годы

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2014-2018 годы разработана в целях улучшения технических характеристик объектов муниципальной собственности.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 227 562,2 тыс. рублей. Фактически освоено 219 106,7 тыс. рублей, или 96,3% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2014 году выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт кровель по следующим адресам: ул. Володарского, д. 3, ул. Героев Рыбачьего, д. 48, подъезд 1, ул. Сомова, д. 7, ул. Героев Рыбачьего, д. 42, ул. Новое Плато, д. №№ 10, 11, 16, пр. Кольский, д. 101, ул. Сполохи, д. 8, ул. Полярные Зори, д. 24, ул. Папанина, д. 9, ул. Полярный Круг, д. 9, ул. Самойловой, д. 12, ул. Полярные Зори, д. 31/2, ул. Маклакова, д. 13, ул. Фадеев Ручей, д. 25, ул. Аскольдовцев, д. 35;

- капитальный ремонт межпанельных швов по пр. Кольский, д. 101, ул. Халатина, д.8;

- капитальный ремонт водонагревателей по ул. Баумана, д. 36, пер. Охотничий, д. 23, по пер. Русанова, д. 5, ул. Баумана, д. 34, ул. Беринга, д. 14, ул. Привокзальная, д. 16;

- капитальный ремонт внутридомовых сетей водоотведения по пр. Кольский, д.101;

- капитальный и текущий ремонт 29 муниципальных квартир;

- демонтировано 36 рекламных конструкции с фасадов жилых домов;

- обеспечена охрана трех объектов незавершенного строительства на ул. Маяковского, ул. Седова, ул. Орликовой.

Причиной невыполнения показателя "Количество отремонтированных объектов" является нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в части сроков выполнения работ по капитальному ремонту кровель по ул. Самойловой, д. 12, пр. Ленина, д. 77, ул. Пушкинская, д. 5, ул. Карла Маркса, д. 16.

#### 10.6. Ведомственная целевая программа "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы

Ведомственная целевая программа "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск" на 2014-2018 годы разработана в целях содействия организации эффективного управления многоквартирными домами.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 28 828,7 тыс. рублей. Фактически освоено 28 770,7 тыс. рублей, или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств. Привлечено 3 471,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

Реализация программных мероприятий в 2014 году:

1. Компенсация затрат на регистрацию ТСЖ. Зарегистрировано четыре ТСЖ: "Заполярье-41", "Нахимова 32", "Книповича 25", "Воровского 21" (100% от плана).

2. Компенсация затрат на проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества МКД (в том числе ремонт кровли, ремонт фасада, замена оборудования теплового пункта или участка автоматизированного теплового пункта, замена внутридомовых инженерных сетей (отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения), благоустройство придомовой территории, замена лифтового оборудования). 10 ТСЖ и ЖСК получили субсидию на выполнение следующих работ (100% от плана):

- замена лифтового оборудования (ТСЖ "Кольский, 204", ТСЖ "Заполярье", ЖСК "Мурманск 85-9");

- замена оборудования теплового пункта (ЖСК "Мурманск-42", ТСЖ "Метелица", ТСЖ "Ленина 48");

- установка автоматизированного теплового пункта (ТСЖ "Карла Маркса-61", ТСЖ "Виктория");

- ремонт кровли (ТСЖ "Загородная 7");

- замена внутридомовых инженерных сетей (ТСЖ "Маклакова 21").

3. Обеспечение проведение ежегодных общегородских конкурсов. Проведен конкурс "Лучшее новогоднее украшение двора".

Основные причины неполного освоения денежных средств по мероприятию "Компенсация затрат на регистрацию ТСЖ" связан с тем, что компенсация затрат на регистрацию ТСЖ носит заявительный характер и производится по фактически представленным счетам.

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

#### 10.7. Ведомственная целевая программа "Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений" на 2014-2018 годы

Ведомственная целевая программа "Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений" на 2014-2018 годы разработана в целях повышения качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 91 021,8 тыс. рублей. Фактически освоено 89 206,9 тыс. рублей, или 98,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Реализация программных мероприятий в отчетном периоде:

1. Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений города Мурманска исполнено 46795 мероприятий (116,3% от плана), в т.ч.:

- проведение общих собраний собственников помещений - 7 987 ед.;

- проведение проверок контроля за деятельностью управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, осуществление контроля за техническим состоянием внутридомовых инженерных сетей и оборудования МКД - 25 167 ед.;

- составление актов по итогам проверок - 7 219 ед.;

- осуществление контроля за выполнением условий договоров пользования муниципальными жилыми помещениями - 67 ед.;

- участие в формировании плана по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период и контроль за его выполнением - 1520 ед.;

- участие в обследованиях при вскрытии пустующих муниципальных жилых помещений - 167 ед.;

- мероприятия по подготовке и проведению открытого конкурса - 78 ед.;

- заключение от лица муниципального образования договоров управления МКД, анализ договоров на соответствие законодательству, подготовка протоколов разногласий - 2 305 ед.;

- подготовка и направление заявлений в судебные, надзорные, правоохранительные органы - 1 667 ед.;

- участие в судебных заседаниях - 543 ед.;

- участие в реализации муниципальных и государственных программ в части, касающейся содержания общего имущества собственников МКД, - 13 ед.;

- контроль соблюдения нанимателями условий договоров социального найма при неоплате за жилищно-коммунальные услуги более 6 месяцев - 62 ед.

2. Сбор, анализ и подготовка сводной информации по вопросам деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории города Мурманска (подготовлено 117 отчетов (105,4% от плана): проведен сбор, анализ и подготовка сводной информации по вопросам деятельности УО, ТСЖ, ЖСК, в том числе по взаиморасчетам с ресурсоснабжающими организациями, а также по вопросам состояния жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска, мониторинг энергосбережения и энергетической эффективности в жилищном фонде города Мурманска; ведется реестр адресной программы многоквартирных домов по принадлежности к УО, ТСЖ, ЖСК.

3. Предоставление информации физическим и юридическим лицам по вопросам, относящимся к жилищной сфере: рассмотрено 12104 обращений граждан на юридических лиц, поступивших в ММБУ "Новые формы управления", подготовлены проекты ответов и информация по содержащимся в них вопросам; 596 раз проведено информирование населения об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), о перечне оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, о нормативных правовых актах, действующих в жилищной сфере, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам в сфере жилищного законодательства, 3828 раз проведено информирование населения города Мурманска о нормативных правовых актах, действующих в жилищной сфере, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам в сфере жилищного законодательства.

4. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере: оплачено 43 счета по возмещению части затрат юридическим лицам, обслуживающим муниципальные общежития, муниципальные котельные, возмещению расходов, связанных с содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов, признанных аварийными и/или домов пониженной капитальности (89,6% от плана); 14 организациям возмещены расходы за жилищно-коммунальные услуги по пустующим муниципальным жилым помещениям (107,7% от плана); 12 организациям возмещены выпадающие доходы от предоставления жителям города и защитникам блокадного Ленинграда льгот на оплату жилья и коммунальных услуг (120,0% от плана).

По итогам 2014 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

#### 10.8. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы

Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 35 852,3 тыс. рублей. Фактически освоено 35 524,4 тыс. рублей, или 99,1% от запланированного на год объема денежных средств.

Реализация мероприятий в рамках программы в 2014 году осуществлялась своевременно, в полном объеме, согласно утвержденному плану работ.

#### 11. МП "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы

МП "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2014-2018 годы разработана с целью снижения уровня преступности, обеспечения охраны и безопасности окружающей среды. Задачи:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города;

- расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения;

- формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре;

- профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске;

- сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск;

- повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 110 099,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск 110 099,9 тыс. рублей.