



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МУРМАНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

пр. Ленина, 75, г. Мурманск, 183006
тел. 455-652, факс (815-2) 45-82-79
e-mail: ufin@citymurmansk.ru
ОКПО 02290226, ОГРН 1025100848904
ИНН 5190800241, КПП 519001001
26.10.2020 № 24-02-161-1569

на № 05-18-02/3993 от 22.10.2020

Об осуществлении контроля

Уважаемая Мария Николаевна!
Уважаемая Наталья Борисовна!

В соответствии с обращением заместителя главы администрации города Мурманска А.В. Изотова в целях проведения контрольных мероприятий согласно дополнительному соглашению от 16.05.2019 № 2 к соглашению от 25.02.2019 в отношении создания и эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард»», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон, сообщаем следующее.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на создание вышеуказанного объекта спорта, является комитет по строительству администрации города Мурманска.

Расходы осуществляются в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. решения от 05.03.2020 № 9-111) на создание вышеуказанного объекта спорта на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 198 681,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 49 263,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 55 139,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 94 278,4 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 26.10.2020 составило в сумме 103 888,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета


Председателю комитета по
строительству администрации
города Мурманска

М.Н. Двининой

✓ Директору Мурманского
муниципального казенного
учреждения «Управление
капитального строительства»

Н.Б. Левченко

Карпуца Г.В.
Михайлова В.
Ильинская В.
И



в сумме 37 269,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета в сумме 25 596,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 41 023,3 тыс. руб.

Финансирование расходов осуществлялось своевременно в соответствии с кассовыми планами выплат комитета по строительству администрации города Мурманска.

Начальник управления финансов



О. В. Умушкина