Сгласовано:
Представитель МУП "МУК"
Дата "21" 04 20 26 г.
Подпись /Сивцев Д.С./

Утверждаю:
Представитель ООО "АРКТИК"
Дата "21" 04 20 26 г.
Директор /Домнич И.А/

План подготовки ООО "АРКТИК" отопительному периоду 2026-2027 г.г.

№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)										
				Технологические мероприятия										
				Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных)	Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измерительных приборов.	Проверка работоспособности регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией)	Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции ТП	Подготовка тепловою контура здания	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Мурманск	ул. Смирнова	16	август	август	август	тц отсутствует	не требуется	август	август	август (перед отоп сезоном)	не газифицированный	Киреев И.А.