"Согласовано"
АО «МЭС»
НАЧАЛЬНИК ЦЭН
_____ 2026г.
П.А. ЧИЧЕНКОВ

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Решение"
_____ Е.А. Никандров
23. 03 2026г.

План подготовки ООО «Решение» к отопительному периоду 2026 -2027 годов

Схемные, режимные и погодные условия: на 323 МКД находящихся в управлении, нет МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), 187 газифицированных МКД. Отопление является регулярно в течение отопительного сезона. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено проблем на системах теплоснабжения, произошло аварийных ситуаций.

	Организационные мероприятия	Срок	ответственный
1	Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:		
1.1.	ответственных за ЭУ;	по графику	Фирсов В.П.
1.2	ответственные на ТЭУ	по графику	Фирсов В.П.
2	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО	по дату проверки Гитгуа Е.О.	Прямые договора с поставщиками
3	Проверка наличия (при необходимости актуализация):		
3.1.	организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО	до 01.07.2026	Фирсов В.П.
3.2	перечня документации для объектов, не являющихся ОПО	до 01.07.2026	Фирсов В.П.
3.3.	эксплуатационных инструкций ТЭУ	до 01.07.2026	Фирсов В.П.
3.4	паспортов ТЭУ, принципиальных схем	до 01.07.2026	Фирсов В.П.
3.5.	инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ	до 01.07.2026	Фирсов В.П.
4.	Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП	в соответствии с графиком проверок	Фирсов В.П.
5.			

Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)

№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Технологические мероприятия: Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления и абонентских вводов на плотность и прочность	Дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения	Промывка, прочистка и опрессовка теплообменных аппаратов систем отопления, ГВС, вентиляции	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ЦТП (ИТП) и ТЭУ; установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов	Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измерительных приборов	Проверка работоспособности и ремонт регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией)	Проверка (в т.ч. запуска, опрессовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям	Осмотр объектов теплопотребления и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии	Проверка готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	Подготовка теплового контура здания	Проведение обследования данных в центральных пунктах.	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Ответственный
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	Мурманск	Окраинный	19	09.06.26г.	06.07.26г.	по требованию	24.08.26г	18.08.26г.	31.08.26г.	31.07.26г.	31.07.26г.	31.07.26г.	31.07.26г.	31.07.26г.	24.07.2026г.	февраль, июль,август	апрель	Фирсов В. П.