«Согласовано»
АО „Мурманская ТЭЦ"
мастер участка Шарабуров А.Ю.
«26» 05. 2026 г.

«Утверждаю»
«21» 05 2026 г.

План подготовки УК "Формула" к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

	Схемные, режимные и погодные условия: из __1__ МКД, находящихся в управлении, _1__ МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения). ____ газифицированных МКД . Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено ____ проблем на системах теплоснабжения, произошло ____ аварийных ситуаций.	Ответственный
	Организационные мероприятия	**Срок**
1	Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:	
1.1.	ответственных за ЭУ;	01.07.2026 Синицын В.В.
1.2.	ответственных на ТЭУ.	01.07.2026 Синицын В.В.
2	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО	01.08.2026 Синицын В.В.
3	Проверка наличия (при необходимости актуализация):	
3.1.	организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО, выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документов на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения спец. организаций для эксплуатации оборудования	до 01.07.2026 Синицын В.В.
3.2.	перечня документации для объектов, не являющихся ОПО	до 01.07.2026 Синицын В.В.
3.3.	эксплуатационных инструкций ТЭУ	до 01.07.2026 Синицын В.В.
3.4.	паспортов ТЭУ, принципиальных схем, проектно-технической документации	до 01.07.2026 Синицын В.В.
3.5.	инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ	до 01.07.2026 Синицын В.В.
4.	Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП	01.08.2026 Синицын В.В.
5.	**Технологические мероприятия (указывается дата проведения работ)**	

№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Технологические мероприятия: Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения	Промывка, прочистка и опрессовка подогревателя системы ГВС	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов	Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измерительных приборов	Проверка работоспособности и ремонт регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией)	Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	Подготовка теплового контура здания	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Ответственный
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	Ф.И.О.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Мурманск**	**пр.Кольский**	**161**	**24,06,2026**	**24,06,2026**						**12,06,2026**	**12,06,2026**		**15,06,2026**	**15,06,2026**		Синицын В.В.
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
…																	
…																	

Директор УК "Формула" Синицын Виталий Викторович

Исполнитель Синицын В.В.
тел. 89212723721
дата 21.05.2026