«Согласовано»

_____

_____

«_____» _____2026 г.

АО «МУРМАНСКАЯ ТЭК»
СОГЛАСОВАНО
ЦЕК ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ДАТА: 30.04.2026
ПОДПИСЬ Шарабуров А.Ю.

«Утверждаю»
Индивидуальный предприниматель
_____ / Коновалов М.С. /
«24» апреля 2026 г.
Приказу № 24-4-26 от 25.04.2026 г.
2026 г.

План подготовки МКД по адресам: г. Мурманск, ул. Крупской, д. 52, 54 к отопительному периоду 2026 -2027 годов

	Схемные, режимные и иные условия: Данные МКД имеет закрытую систему теплоснабжения. Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода не было выявлено проблем на системах теплоснабжения, не произошло ни одной аварийной ситуации.																	**Ответственный**
	Организационные мероприятия																	**Срок**
1	Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:																	
1.1.	ответственных за ЭУ;																	по графику — Коновалов М.С.
1.2.	ответственных за ТЭУ;																	по графику — Коновалов М.С.
2	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО																	на дату проверки — Коновалов М.С.
3	Проверка наличия (при необходимости актуализации):																	
3.1.	организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО, выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документов на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения сист. организаций для эксплуатации оборудования																	до 01.06.2026 — Коновалов М.С.
3.2	перечня документации для объектов, не являющихся ОПО																	до 01.06.2026 — Коновалов М.С.
3.3	эксплуатационных инструкций ТЭУ																	до 01.06.2026 — Коновалов М.С.
3.4	паспортов ТЭУ, принципиальных схем, проектно-технической документации																	до 01.06.2026 — Коновалов М.С.
3.5	инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ																	до 01.06.2026 — Коновалов М.С.
4	Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП																	в соответствии с графиком проверок — Коновалов М.С.
5.	**Технологические мероприятия (указывается дата проведения работ)**																	
				Технологические мероприятия														
№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления и абонентских вводов на плотность и прочность	Дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения	Промывка, прочистка и опрессовка теплообменных аппаратов систем отопления, ГВС, вентиляции	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов	Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии)/ проверка контрольно-измерительных приборов	Проверка работоспособности и ремонт регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией)	Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	Подготовка теплового контура здания	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Ответственный
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	Ф.И.О.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ТСН "ОМЕГА"	г. Мурманск, ул. Крупской	52	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	-	-	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	15.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	15.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	15.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	Коновалов М.С.
2	ТСН "ОМЕГА"	г. Мурманск, ул. Крупской	54	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	-	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	23.06.2026 г. - 20.07.2026 г.	15.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	15.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	15.06.2026 г. - 15.08.2026 г.	Коновалов М.С.
3																	
4																	
5																	
6																	
...																	
...																	

Председатель правления _____ Гайшас Е.А.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ (ЖИЛЬЯ) "ОМЕГА" ОГРН 1235100000761 ИНН 5190237062 г. МУРМАНСК

Гайшас Е.А.