Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

Положение
о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (далее – Комиссия) является координирующим органом муниципального образования город Мурманск и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

2.2. Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

2.3. Контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия:

3.1.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3.1.2. Запрашивает у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере управления/обслуживания многоквартирными(ых) домами(ов), руководителей учреждений социальной сферы, руководителей коммунального комплекса информацию о причинах невыполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, утвержденного настоящим постановлением.

3.1.3. Приглашает на заседания Комиссии руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере управления/обслуживания многоквартирными(ых) домами(ов), в которых выполнение работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов идет неудовлетворительно.

3.1.4. Создает подкомиссии для решения оперативных вопросов по подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического, электроэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства и социальной сферы города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

3.2. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер. На основании рекомендаций Комиссии руководители органов местного самоуправления, предприятий и организаций (независимо от форм собственности), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с их компетенцией принимают решения, обязательные для исполнения.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется из числа руководителей организаций, ответственных за обеспечение комфортных условий для проживания населения, а также сотрудников структурных подразделений администрации города Мурманска и их подведомственных учреждений, и утверждается постановлением администрации города Мурманска.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:

- утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;
- контролирует выполнение принятых решений;
- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;
- привлекает для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создает с их участием подкомиссии по направлениям деятельности Комиссии;
- вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых Комиссией решений.

4.4. Члены Комиссии руководят подкомиссиями по своим направлениям.

4.5. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего количества членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.

4.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

_____

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

Состав
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

Доцник Валентина Александровна	- заместитель главы администрации города Мурманска	- председатель комиссии
Червинко Анжелика Юрьевна	- председатель комитета по жилищной политике администрации города Мурманска	- заместитель председателя комиссии
Орлов Максим Николаевич	- консультант отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска	- секретарь комиссии

Члены комиссии:

Андрианов Василий Геннадьевич	- председатель комитета по образованию администрации города Мурманска
Бережный Константин Николаевич	- председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Буртасов Сергей Николаевич	- главный инженер АО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию)
Здвижков Андрей Геннадиевич	- заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управления Октябрьского административного округа
Зеленина Татьяна Николаевна	- начальник отдела технического надзора МКУ «Новые формы управления»
Зикеев Николай Григорьевич	- заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управления Первомайского административного округа
Каменев Александр Викторович	- директор МУП «Североморскводоканал» (по согласованию)

Китчиева Марина Васильевна	- руководитель Мурманского отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (по согласованию)
Козлов Максим Александрович	- заместитель начальника Мурманской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)
Коробков Сергей Евгеньевич	- генеральный директор АО «Электротранспорт» (по согласованию)
Маловичко Ростислав Олегович	- главный инженер АО «Мурманоблгаз» (по согласованию)
Мельник Олег Петрович	- начальник котельной № 22 жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота (по согласованию)
Мигачев Юрий Алексеевич	- заместитель генерального директора по техническим вопросам АО «Мурманская областная электросетевая компания» (по согласованию)
Мусатян Андраник Владимирович	- исполняющий обязанности генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию)
Наймушина Елена Эрнестовна	- председатель комитета по культуре администрации города Мурманска
Печкарева Татьяна Вадимовна	- председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Раев Александр Васильевич	- директор МКУ «Новые формы управления»
Савинов Алексей Сергеевич	- исполняющий обязанности директора МУП «Мурманская управляющая компания»
Синявский Вадим Геннадьевич	- начальник отдела эксплуатации и ремонтов объектов электросетевого хозяйства РЭС «Североморский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (по согласованию)

Стародуб Александр Александрович	- председатель комитета имущественных отношений города Мурманска
Табунщик Михаил Анатольевич	- заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Чумак Сергей Богданович	- главный инженер АО «МЭС» (по согласованию)
Ярошинский Викентий Вячеславович	- заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управления Ленинского административного округа

При невозможности участия в работе членов комиссии производится замена:

Андрианова В.Г.	- Кочневой Н.П.	- заместителем председателя комитета по образованию администрации города Мурманска
Бережного К.Н.	- Немовой Т.Н.	- начальником отдела обеспечения деятельности подведомственных учреждений комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Буртасова С.Н.	- Мотошковым А.В.	- заместителем главного инженера АО «Мурманская ТЭЦ» (по согласованию)
Здвижкова А.Г.	- Соколовым В.В.	- заместителем начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска
Зелениной Т.Н.	- Гучок Н.А.	- ведущим инспектором МКУ «Новые формы управления»
Зикеева Н.Г.	- Филипповым Е.В.	- заместителем начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска
Каменева А.В.	- Поповым И.Н.	- главным инженером МУП «Североморскводоканал» (по согласованию)

Китчиевой М.В.	- Черагиным А.В.	- заместителем руководителя Мурманского отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (по согласованию)
Козлова М.А.	- Бубновым А.В.	- главным инженером электроснабжения Мурманской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)
Мельника О.П.	- Катречко Ю.В.	- начальником производственного участка № 1 жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 1 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота (по согласованию)
Мигачева Ю.А.	- Редькиным С.В.	- главным инженером АО «Мурманская областная электросетевая компания» (по согласованию)
Мусатяна А.В.	- Кондрашкиным В.А.	- заместителем генерального директора по производству ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию)
Наймушиной Е.Э.	- Якубовским Д.С.	- консультантом отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска (по согласованию)
Орлова М.Н.	- Сербиной Э.В.	- начальником отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска

Печкаревой Т.В.	- Богдевой А.А.	- заместителем начальника отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
Раева А.В.	- Поповой И.В.	- заместителем директора МКУ «Новые формы управления»
Синявского В.Г.	- Мокряком Я.А.	- ведущим инженером отдела эксплуатации и ремонтов объектов электросетевого хозяйства РЭС «Североморский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (по согласованию)
Стародуба А.А.	- Декатовой Н.М.	- заместителем председателя комитета имущественных отношений города Мурманска
Табунщика М.А.	- Василенко Н.В.	- заместителем председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Червинко А.Ю.	- Чударовым М.Г.	- заместителем председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска
Чумака С.Б.	- Зыковым А.В.	- первым заместителем главного инженера АО «МЭС» (по согласованию)
Ярошинского В.В.	- Матылёнком А.А.	- заместителем начальника управления Ленинского административного округа города Мурманска

_____

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Жилищный фонд																	
Подготовка жилищного фонда, находящегося в управлении управляющих организаций																	
	Всего жилых домов	дом	1804														
Текущий ремонт																	
1	Текущий ремонт кровель	кв.м	11758,5														
2	Ремонт межпанельных швов	п.м	11245														
3	Ремонт входных дверей	шт.	531														
4	Ремонт оконных заполнений	шт.	702														
5	Остекление лестничных клеток	кв.м	606														
6	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:																
6.1	Центральное отопление	пог.м	1587														
6.1.1	Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления	кв.м	2540														
6.2	Горячее водоснабжение	пог.м	1591														
6.3	Холодное водоснабжение:																
6.3.1	в т.ч. розливов стальных	п.м	618														
6.3.2	в т.ч. розливов полипропиленовых	п.м	1564														

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.3.3	Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения	кв.м	2227														
6.4	Водоотведение	пог.м	1442														
6.5	Электрооборудование	пог.м	2264														
6.5.1	Ремонт освещения лестничных клеток	лестн. клеток	1530														
6.5.2	Профилактика вводных электрощитов	шт.	1051														
6.5.3	Ремонт светильников дворового освещения	шт.	1051														
7	Замена запорной арматуры	шт.	3021														
7.1	в т.ч. задвижек	шт.	288														
8	Промывка и опрессовка систем отопления	дом	1804														
9	Ремонт и замена водоподогревателей	шт.	146														
10	Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах	т/ц	1347														
11	Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения	дом	49														
12	Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам	дом	1479														
13	Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров	т/ц	582														
14	Смена радиаторов	секц.	255														
15	Подготовка уборочной техники	шт.	73														
16	Заготовка материалов на зиму:																
16.1	соль	тонн	148														
16.2	песок	куб.м	2099														
17	Заготовка инструмента:																
17.1	метел	шт.	2279														
17.2	скребков	шт.	1039														

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.3	лопат	шт.	1565														
Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, ТСН, ТСЖ																	
	Всего жилых домов	дом	277														
Текущий ремонт																	
1	Текущий ремонт кровель	кв.м	6816														
2	Ремонт межпанельных швов	п.м	3280														
3	Ремонт входных дверей	шт.	88														
4	Ремонт оконных заполнений	шт.	169														
5	Остекление лестничных клеток	кв.м	68														
6	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:																
6.1	Центральное отопление	пог.м	686														
6.1.1	Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления	кв.м	627														
6.2	Горячее водоснабжение	пог.м	619														
6.3	Холодное водоснабжение:																
6.3.1	в т.ч. розливов стальных	п.м	267														
6.3.2	в т.ч. розливов полипропиленовых	п.м	342														
6.3.3	Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения	кв.м	480														
6.4	Водоотведение	пог.м	452														
6.5	Электрооборудование	пог.м	390														
6.5.1	Ремонт освещения лестничных клеток	лестн. клеток	308														
6.5.2	Профилактика вводных электрощитов	шт.	209														
6.5.3	Ремонт светильников дворового освещения	шт.															
7	Замена запорной арматуры	шт.	398														

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.1	в т.ч. задвижек	шт.	57														
8	Промывка и опрессовка систем отопления	дом	277														
9	Ремонт и замена водоподогревателей	шт.	15														
10	Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах	т/ц	166														
11	Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения	дом	11														
12	Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам	дом	94														
13	Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров	т/ц	37														
14	Смена радиаторов	секц.	69														
15	Подготовка уборочной техники	шт.	11														
16	Заготовка материалов на зиму:																
16.1	соль	тонн	62														
16.2	песок	куб.м	458														
17	Заготовка инструмента:																
17.1	метел	шт.	777														
17.2	скребков	шт.	371														
17.3	лопат	шт.	702														
Подготовка жилищного фонда, находящегося под непосредственным управлением																	
	Всего жилых домов	дом	313														
Текущий ремонт																	
1	Текущий ремонт кровель	кв.м	907														
2	Ремонт межпанельных швов	п.м	52														
3	Ремонт входных дверей	шт.	29														
4	Ремонт оконных заполнений	шт.	16														
5	Остекление лестничных клеток	кв.м	68														

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:																
6.1	Центральное отопление	пог.м	39														
6.1.1	Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления	кв.м	402														
6.2	Горячее водоснабжение	пог.м	98														
6.3	Холодное водоснабжение:																
6.3.1	в т.ч. розливов стальных	п.м	44														
6.3.2	в т.ч. розливов полипропиленовых	п.м	14														
6.3.3	Восстановление изоляции трубопроводов водоснабжения	кв.м	61														
6.4	Водоотведение	пог.м	22														
6.5	Электрооборудование	пог.м	23														
6.5.1	Ремонт освещения лестничных клеток	лестн. клеток	37														
6.5.2	Профилактика вводных электрощитов	шт.	45														
6.5.3	Ремонт светильников дворового освещения	шт.	0														
7	Замена запорной арматуры	шт.	45														
7.1	в т.ч. задвижек	шт.	16														
8	Промывка и опрессовка систем отопления	дом	311														
9	Ремонт и замена водоподогревателей	шт.	0														
10	Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах	т/ц	14														
11	Установка регуляторов температуры на системе горячего водоснабжения	дом	0														

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам	дом	21														
13	Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров	т/ц	7														
14	Смена радиаторов	секц.	79														
15	Подготовка уборочной техники	шт.	1														
16	Заготовка материалов на зиму:																
16.1	соль	тонн	3														
16.2	песок	куб.м	52														
17	Заготовка инструмента:																
17.1	метел	шт.	151														
17.2	скребков	шт.	141														
17.3	лопат	шт.	216														
Теплоснабжение																	
АО «МЭС»																	
1	Котельные	шт.	6	01.05.20	01.10.20	341 978,0				341 978,0							
2	Центральные тепловые пункты	шт.	34	01.05.20	01.10.20	5 262,0				5 262,0							
3	Тепловые сети (в 2-трубном исчислении)	м.п.	236562,05	01.05.20	01.10.20												
4	Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении)	м.п.	2195	01.05.20	01.10.20	35 644,0				35 644,0							
АО «Мурманская ТЭЦ»																	
1	Котельные:																
1.1	Мурманская ТЭЦ (котлотурбинный цех)	котел	3	13.01.20	14.12.20	136 395,0				136 395,0							
1.2	Южная котельная (котельный цех № 1)	котел	4	01.04.20	30.09.20												
1.3	Восточная котельная (котельный цех № 2)	котел	3	13.01.20	30.11.20												
2	Тепловые камеры	шт.	537	31.05.20	31.08.20	64 633,0				64 633,0							
3	Насосные станции	шт.	9	31.05.20	31.08.20												
4	Тепловые сети (в 2-трубном исчислении)	км	53,45	31.05.20	31.08.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Замена ветхих тепловых сетей (в 1-трубном исчислении)	м	1067	10.01.20	28.12.20												
МУП «Мурманская управляющая компания»																	
1	Угольная котельная:																
1.1	Ремонт, чистка борова и газоходов	ед.	1	15.06.20	28.06.20	20,0				20,0							
1.2	Оборудование места для складирования угля (подготовка площадки)	ед.	1	15.06.20	28.06.20	30,0				30,0							
1.3	Чистка и ремонт водогрейных и паровых котлов	ед.	5	15.06.20	28.06.20	50,0				50,0							
1.4	Проведение ремонта трубопроводов котельной	м	30	15.06.20	28.06.20	7,0				7,0							
1.5	Замена задвижек, клапанов на котлах и трубопроводах	шт.	5	15.06.20	28.06.20	18,0				18,0							
1.6	Проведение гидравлических испытаний котлов	ед.	5	15.06.20	28.06.20												
1.7	Ревизия насосов	ед.	5	15.06.20	28.06.20	9,0				9,0							
1.8	Поверка манометров	ед.	20	15.06.20	28.06.20	15,0				15,0							
1.9	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (в 2-трубном исчислении)	м	1107	08.06.20 12.08.20													
1.10	Проверка предохранительных клапанов	ед.	5	15.06.20	28.06.20												
1.11	Чистка аккумуляторной емкости	ед.	1	15.06.20	28.06.20	5,0				5,0							
1.12	Текущий ремонт котельного зала	ед.	1	15.06.20	28.06.20	15,0				15,0							
1.13	Ремонт системы подачи угля	ед.	1	15.06.20	28.06.20	5,0				5,0							
1.14	Плановый осмотр дымовой трубы	ед.	1	15.06.20	28.06.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.15	Профилактика электрооборудования	ед.	1	15.06.20	28.06.20	10,0				10,0							
1.16	Чистка теплообменника	ед.	2	15.06.20	28.06.20	10,0				10,0							
2	Дизельная котельная:																
2.1	Чистка, текущий ремонт котлов GTE	ед.	3	15.06.20	28.06.20	5,0				5,0							
2.2	Проведение гидравлических испытаний котлов	ед.		15.06.20	28.06.20												
2.3	Профилактика электрооборудования	ед.	1	15.06.20	28.06.20	10,0				10,0							
2.4	Профилактика сетевых насосов	ед.	2	15.06.20	28.06.20	10,0				10,0							
2.5	Профилактика горелок	ед.	3	15.06.20	28.06.20	20,0				20,0							
2.6	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (в 2-трубном исчислении)	м	410	08.06.20 12.08.20													
2.7	Замена фильтров	ед.	4	15.06.20	28.06.20	3,0				3,0							
2.8	Профилактика топливоподкачивающих насосов	ед.	2	15.06.20	28.06.20	10,0				10,0							
2.9	Осмотр и регулировка предохранительных клапанов	ед.	3	15.06.20	28.06.20												
2.10	Проведение чистки газоходов	ед.	3	15.06.20	28.06.20												
2.11	Капитальный ремонт дымовой трубы	ед.	1	15.06.20	28.06.20	7 000,0			7 000,0								
2.12	Ревизия и ремонт арматуры	ед.	10	15.06.20	28.06.20	12,0				12,0							
2.13	Проведение проверки пожарной сигнализации	ед.	1	15.06.20	28.06.20	10,0				10,0							
2.14	Поверка манометров	ед.	12	15.06.20	28.06.20	8,0				8,0							
2.15	Текущий ремонт дизель-генератора	ед.	1	15.06.20	28.06.20	10,0				10,0							
2.16	Чистка топливных емкостей	ед.	3	15.06.20	28.06.20	10,0				10,0							
2.17	Ремонт кровли котельного зала	кв.м	1	15.06.20	28.06.20	50,0				50,0							

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 1 филиала ФГБУ «Цетральное жилищно-коммунальное управление» по ОСК Северного флота																	
1	Проведение весеннего осмотра и гидравлических испытаний оборудования с составлением актов осмотров и ведомостей дефектов			01.06.20	01.09.20												
2	Укомплектование дежурных смен объектов теплоснабжения обученным и аттестованным персоналом			01.06.20	01.09.20												
3	Допуск к самостоятельной работе эксплуатационного персонала котельной			01.09.20													
4	Укомплектование рабочих мест медицинскими аптечками, средствами гигиены, спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты				01.09.20												
5	Укомплектование лабораторий химической посудой и реактивами для проведения анализов в установленном объеме			01.06.20	01.09.20												
6	Укомплектование первичными средствами пожаротушения (огнетушители), противопожарным инструментом для укомплектования пожарных щитов. Проверка внутреннего и наружного пожарного			01.06.20	01.09.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	водопровода, укомплектование пожарными рукавами и стволами																
7	Проведение пробных топок в течение 72 часов, в том числе на резервных видах топлива, составление перечня выявленных недостатков, организация их устранения до начала отопительного периода. С оформлением актов пробных топок			25.08.20	01.09.20												
8	Проведение экспертизы промышленной безопасности (технического освидетельствования) технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектов			01.06.20	01.09.20												
9	Организация первичного обучения персонала (рабочих специальностей) объектов ТХ, в т.ч. аттестация по ПБ персонала ОПО			01.06.20	01.09.20												
10	Организация первичного обучения персонала объектов ТХ правилам технической безопасности электроустановок потребителей (до 1000 В)			01.06.20	01.09.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Организация первичного обучения персонала котельной по охране труда			01.06.20	01.09.20												
12	Проверка готовности мазутного хозяйства и прикотельных площадок к отопительному периоду 2020-2021 годов			01.06.20	01.09.20												
13	Создание прикотельных нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов: жидкого котельного топлива - в объеме имеющихся емкостей, но не менее 37-суточного запаса (по зимним нормам расхода), технической соли в объеме трехмесячного запаса			01.06.20	01.09.20												
14	Создание нормативных запасов химреагентов для водоподготовки и водоотведения согласно технологическим картам на срок не менее 45 суток			01.06.20	01.09.20												
15	Годовое техническое обслуживание и ремонт оборудования, чистка газоходов, боровов			01.06.20	01.09.20												
16	Годовое техническое обслуживание, ремонт и наладка оборудования химводоподготовки, досыпка катионита			01.06.20	01.09.20												
17	Годовое техническое обслуживание, ремонт котлов и котельно-вспомогательного			01.06.20	01.09.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	оборудования (экономайзеров, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры и т.д.)																
18	Техническое диагностирование и экспертное обследование опасных производственных объектов			01.06.20	01.09.20												
19	Укомплектование котельно-вспомогательного оборудования поверенными контрольно-измерительными приборами, ПДЭС			01.06.20	01.09.20												
20	Комиссионное техническое освидетельствование теплообменников индивидуальных, групповых и центральных тепловых пунктов с проверкой на прочность и гидравлическую плотность			01.06.20	01.09.20												
21	Годовое техническое обслуживание и ремонт теплообменников, насосных агрегатов, систем водоподготовки, запорно-регулирующей арматуры, баков-аккумуляторов горячего			01.06.20	01.09.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	водоснабжения, а также наладка систем автоматического регулирования																
22	Годовое техническое обслуживание и ремонт трубопроводов, тепловых камер и колодцев, запорно-регулирующей арматуры			01.06.20	01.09.20												
23	Обслуживание и поверка контрольно-измерительных приборов, приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, установленных на линиях балансовой принадлежности с РСО			01.06.20	01.09.20												
24	Восстановление осветительных сетей и арматуры			01.06.20	01.09.20												
25	Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики, электроприводов систем управления и сигнализации			01.06.20	01.09.20												
26	Проверка молниеотводов и контуров заземления			01.06.20	01.09.20												
27	Внесение сведений о выполненных объемах ремонтно-восстановительных работ и результатах испытаний в паспорта и ремонтные журналы либо в журналы учета технического состояния зданий, объектов и систем, а также в			01.06.20	01.09.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	систему автоматического учета																
28	Корректировка исполнительных схем тепловых сетей по результатам выполненных работ			01.06.20	01.09.20												
Газоснабжение																	
АО «Мурманоблгаз»																	
1	Газопроводы (обследование, осмотр, ремонт)	м.п.	114840	01.05.20	01.09.20	79,56				79,56							
2	Резервуары (диагностирование резервуаров, редукционных головок и т.д.)	резер вуар	1425	01.06.20	01.09.20	8 525, 04				8 525, 04							
3	Запорная арматура	ед.	903	01.05.20	01.09.20	482,56				482,56							
ММКУ «Управление капитального строительства»																	
1	Капитальный ремонт объектов теплоснабжения	объект	1														
2	Замена сетей водоотведения	объект	2														
Объекты благоустройства																	
Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры																	
1	Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	тыс. кв.м	302, 873			1 009 082,7	564 000,0	134 310,0	310 772,7								
	Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи	тыс. кв.м	2,910			15 000,0		7 500,0	7 500,0								
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия	тыс. кв.м	18,0			30 000,0			30 000,0								

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия (по ГПД на содержание городских территорий)	тыс. кв.м	6,41			7 869,0											
2	Ремонт дворовых территорий	ед.	10			201 550,0											
3	Подготовка снегоуборочной техники	ед.	114														
4	Заготовка противогололедных материалов:																
4.1	Песок	тонн	12 000			5 680,9											
4.2	Соль	тонн	1 830			9 196,1											
5	Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов, путепроводов)	ед.	7														
6	Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей	ед.	2														
Электротранспорт																	
1	Подготовка подвижного троллейбусного состава	шт.	109	01.06.20	01.09.20												
2	Подготовка подвижного автобусного состава	шт.	119	01.06.20	01.09.20												
3	Подготовка снегоуборочной техники	шт.	6	01.06.20	01.09.20												
Объекты соцкультбыта																	
Комитет по культуре																	
1	Учреждения культуры	учрежд.	18			1 827,8			1 786,1	41,7							
2	Обеспечение электробезопасности:	учрежд.	18	01.05.20	24.08.20	423,0			403,0	20,0							
3	Противопожарные мероприятия:					833,2			826,5	6,7							
3.1	Проверка пожарного крана на водоотдачу	учрежд.	10	01.05.20	20.08.20	120,0			120,0								
3.2	Зарядка огнетушителей	учрежд.	16	01.05.20	20.08.20	273,5			273,5								

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.3	Обучение по программе ПТМ	учрежд.	5	01.05.20	20.08.20	36,7			35,0	1,7							
3.4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены	учрежд.	9	01.05.20	20.08.20	403,0			398,0	5,0							
4	Подготовка тепловых сетей:					571,6			556,6	15,0							
4.1	Гидравлическая промывка отопительных систем	учрежд.	6	01.06.20	31.08.20	400,6			400,6								
4.2	Подготовка теплопунктов к работе	учрежд.	4	01.06.20	31.08.20	100,0			100,0								
4.3	Подготовка специалистов по эксплуатации теплосети	учрежд.	7	01.05.20	31.08.20	71,0			56,0	15,0							
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи																	
1	Подготовка теплопринимающего устройства по адресу: ул. Бондарная, д. 10а	объект	1	01.05.20	01.09.20												
2	Подготовка индивидуального теплового пункта по адресу: ул. Капитана Орликовой, д. 3 (промывка и опрессовка систем отопления, гидравлическое испытание)	объект	1	30.05.20	30.08.20	60 000,0			60 000,0								
3	Аттестация сотрудников МАУ МП «Объединение молодежных центров», ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	чел.	2	01.05.20	30.06.20	2 600,0			2 600,0								
4	Ежегодная проверка знаний сотрудников МАУ МП «Дом молодежи» по допуску в	чел.	2	30.07.20	30.08.20	12 000,0			12 000,0								

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	эксплуатацию ЭУ-ПУТ																
5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания по адресу: ул. Бондарная, д. 10а	кв.м	670	01.05.20	30.08.20	50 000,0			50 000,0								
Комитет по образованию																	
	Образовательные учреждения и учреждения образования города Мурманска. в т.ч.	ОУ	144			146 216,4			146 216,4								
	Школы, гимназии, прогимназии, лицеи, вечерняя школа	ОУ	50														
	Дошкольные образовательные учреждения	ОУ	70														
	Учреждения дополнительного образования	ОУ	20														
	Учреждения образования	УО	4														
1	Промывка систем отопления	здания ОУ	176	01.06.20	21.08.20												
2	Прочистка и опрессовка водоподогревателей (кожухотрубных)	здания ОУ	46	06.05.20	03.08.20												
3	Прочистка и опрессовка водоподогревателей (пластинчатых)	здания ОУ	71	06.05.20	03.08.20	1 100,0			1 100,0								
4	Ремонт кровель	ОУ	15	01.06.20	21.08.20	44 000,0			44 000,0								
5	Комплексная замена оконных блоков	ОУ	16	01.06.20	21.08.20	51 511,7			51 511,7								
6	Ремонт систем водоснабжения и канализации	ОУ	10	01.06.20	21.08.20	8 963,0			8 963,0								
7	Ремонт систем вентиляции	ОУ	4	01.06.20	21.08.20	10 918,1			10 918,1								
8	Ремонт системы освещения	ОУ	6	01.06.20	21.08.20	1 271,6			1 271,6								
9	Ремонт систем отопления	ОУ	9	01.06.20	21.08.20	24 802,0			24 802,0								

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Ревизия и ремонт запорной арматуры	здания ОУ	176	01.06.20	21.08.20												
11	Косметический ремонт тепловых узлов	здания ОУ	176	01.06.20	21.08.20												
12	Выполнение электроизмерительных работ	здания ОУ	180	01.06.20	21.08.20	3 200,0			3 200,0								
13	Ревизия и профилактический ремонт электрощитовых и щитов освещения	здания, помещения ОУ	180	06.05.20	03.08.20												
14	Ревизия контрольно-измерительных приборов (манометры)	здания ОУ	176	01.06.20	21.08.20	450,0			450,0								
Комитет по физической культуре и спорту																	
1	МБУ СШОР № 13					102 000,0			102 000,0								
1.1	Промывка, опрессовка, подготовка системы теплоснабжения			20.05.20	31.07.20	45 000,0			45 000,0								
1.2	Проверка приборов КИП			12.04.20	30.04.20	3 400,0			3 400,0								
1.3	Поверка теплосчетчика, расходомера, термопреобразователя			12.04.20	30.04.20	43 600,0			43 600,0								
1.4	Проверка и перезарядка огнетушителей			20.05.20	31.07.20	10 000,0			10 000,0								
2	МАУ СШОР № 4					120 000,0			120 000,0								
2.1	Промывка, опрессовка, подготовка системы отопления школы			01.07.20	31.07.20	60 000,0			60 000,0								
2.2	Промывка, опрессовка теплового пункта и теплотрассы от здания МАУ СШОР № 4 до ЦТП (ул. Садовая, д. 2)			01.07.20	31.07.20	30 000,0			30 000,0								
2.3	Проверка приборов КИП теплового пункта здания			01.07.20	31.07.20	2 500,0			2 500,0								
2.4	Поверка приборов КИП - ЦТП (ул. Садовая, д. 2)			01.07.20	31.07.20	2 500,0			2 500,0								
2.5	Проверка и перезарядка огнетушителей			01.07.20	31.07.20	25 000,0			25 000,0								
3	МАУ ГСЦ «Авангард»					460 000,0			460 000,0								

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1	Промывка системы отопления			01.06.20	15.08.20												
3.2	Чистка теплообменников			01.06.20	15.08.20												
3.3	Гидростатические испытания			01.06.20	15.08.20	440 000,0			440 000,0								
3.4	Поверка манометров			01.06.20	15.08.20												
3.5	Ревизия запорной арматуры			01.06.20	15.08.20												
3.6	Проверка и перезарядка огнетушителей			01.05.20	31.07.20	20 000,0			20 000,0								
4	МБУ СШОР № 12					5 000,0			5 000,0								
4.1	Проверка и перезарядка огнетушителей			01.06.20	30.06.20	5 000,0			5 000,0								
5	МАУ СШОР № 3					738 000,0			738 000,0								
5.1	Текущий ремонт по адресу: ул. Спартака, д. 11			25.05.20	30.06.20	725 000,0			725 000,0								
5.2	Проверка и перезарядка огнетушителей			01.06.20	31.07.20	13 000,0			13 000,0								
6	МАУ «Центр «Стратегия»					4 000,0			4 000,0								
6.1	Приобретение огнетушителей			01.05.20	30.05.20	4 000,0			4 000,0								
Водоснабжение и водоотведение																	
ГОУП «Мурманскводоканал»																	
1	Водоснабжение																
1.1	Ремонт, замена участков водопроводной сети	м	1 520														
1.2	Ремонт водопроводных колодцев	ед.	74														
1.3	Ремонт, замена запорной арматуры	ед.	60														
1.4	Ремонт, замена пожарных гидрантов	ед.	80														
1.5	Утепление пожарных гидрантов	ед.	100														
1.6	Промывка водопроводной сети	км	1,5														
1.7	Промывка резервуаров чистой воды	ед.	9														

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.8	Ремонт фасадов зданий	кв.м	100														
1.9	Ремонт, замена кровельных покрытий зданий	кв.м	334														
1.10	Ремонт, замена оконных блоков	ед.	5														
1.11	Подготовка технологического оборудования	ед.	190														
1.12	Подготовка систем отопления	ед.	25														
2	Канализация																
2.1	Замена канализационной сети	м	745														
2.2	Ремонт канализационных колодцев	ед.	81														
2.3	Гидравлическая промывка канализационной сети	км	12,3														
ММУП «Североморскводоканал»																	
1	Замена участков водопроводной сети	м.п.	160														
1.1	Замена участка водопровода Ду=225 мм, р. Росляково, ул. Приморская, д. 6, до ВК-55	м.п.	160	01.05.20	01.11.20												
2	Замена задвижек	шт.	4	01.05.20	01.11.20												
3	Ремонт водопроводных колодцев	шт.	7	01.03.20	01.10.20												
4	Промывка сетей водоснабжения	м.п.	160	01.05.20	01.11.20												
5	Замена участков канализационной сети	м.п.	60														
5.1	Замена участка сети бытовой канализации Ду=325 мм, р. Росляково, ул. Молодежная, от КК-49 до КК-50	м.п.	60	01.05.20	01.11.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Ремонт канализационных колодцев	шт.	5	01.05.20	01.11.20												
7	Промывка канализационной сети	км	8	01.05.20	01.10.20												
8	Восстановление привязок ВиК	шт.	20	01.03.20	01.10.20												
9	Восстановление зон санитарной охраны	м.п.	100	01.03.20	01.10.20												
Электроснабжение																	
АО «Мурманская областная электросетевая компания»																	
1	Выполнение мероприятий, предусмотренных графиком ППР (капитальный, средний, текущий ремонты, осмотры, испытания объектов/СХ)	шт.	63		01.11.20												
2	Формирование аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ	оборудо вание, материа лы	согласно утвержде нному перечню	ежеквартально													
3	Оформление списков аварийно-восстановительных бригад, проведение противоаварийных тренировок с персоналом	списки	согласно списку персонала	ежеквартально													
4	Подготовка тепловых узлов и сдача их инспекции	шт.	7		04.09.20												
5	Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях	шт.	91		30.10.20												
6	Выполнение ремонта кровли ТП, РП, производственных	шт.	5		01.10.20												

№ п/п	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.					Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчетную дату, тыс. руб.					Выполнено работ на отчетную дату	
				начало	окончание	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства предпр.	всего	фед. бюджет	обл. бюджет	муниц. бюджет	собст. средства пред.	в натур. величинах	%
				чч.мм.	чч.мм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	зданий и сооружений																
7	Выполнение ремонта фасадов ТП, РП, производственных зданий и сооружений	шт.	12		01.10.20												
8	Выполнение ремонта (замены) и утепления дверей ТП, РП, производственных зданий и сооружений	шт.	7		15.09.20												
9	Выполнение ремонта пола в ТП, РП, производственных зданий и сооружений	шт.	8		01.10.20												
Мурманская дистанция электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»																	
1	Трансформаторные подстанции	шт.	1	01.07.20	30.07.20	12,139				12,139							
2	Электрические сети	км	1,49	01.07.20	30.07.20	7,2				7,2							
3	Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях	шт.	1	02.08.20	30.08.20	4,15				4,15							
РЭС «Североморский» филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»																	
1	Трансформаторные подстанции	шт.	33	01.05.20	01.11.20												
2	Электрические сети:																
2.1	кабельные линии	км	25,35	01.05.20	01.11.20												
2.2	воздушные линии	км	23,86	01.05.20	01.11.20												

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

Сводная информация в разрезе по каждому многоквартирному дому
о готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов
по состоянию на отчетную дату

№ п/п	РСО	УК	Адрес МКД	Промывка и опрессовка систем отопления		Готовность тепловых пунктов		Готовность тепловых сетей, тепловых пунктов (наличие итогового акта готовности)	Подписано паспортов готовности
				всего	принято РСО	всего	принято РСО		

_____

Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

Информация о претензионно-исковой работе по взысканию задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

№ п/п	Наименование организации	Результаты проведения претензионно-исковой работы за отчетный период											Приостановление и ограничение предоставления коммунальных услуг в связи с наличием задолженности за коммунальные услуги (шт.)
		подано исков		удовлетворено исков		заключено мировых соглашений		направлено исполнительных документов в службу судебных приставов		оплата по исковым требованиям			
		кол-во, шт.	сумма иска, в том числе основного долга (тыс. руб.)	кол-во, шт.	сумма иска, в том числе основного долга (тыс. руб.)	кол-во, шт.	на сумму, в т.ч. основного долга (тыс. руб.)	кол-во, шт.	на сумму, в т.ч. основного долга (тыс. руб.)	сумма оплаты в добровольном порядке (тыс, руб.)	сумма оплаты по мировым соглашениям (тыс. руб.)	сумма, взысканная в принудительном порядке (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

_____

Приложение № 6
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

Информация о задолженности населения перед организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, за коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

тыс. руб.

Наименование управляющей организации (ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК)	Наименование РСО	Задолженность населения на 01.01.2020	Предъявлено населению за отчетный период (информация предоставляется нарастающим итогом с начала года)	В том числе предъявлено населению в текущем месяце	Оплачено населением в отчетном периоде (информация предоставляется нарастающим итогом с начала года)	В том числе оплачено населением в текущем месяце	Задолженность населения на конец отчетного периода	% собираемости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коммунальные услуги - всего								
в том числе								
Теплоснабжение и ГВС								
Водоснабжение и водоотведение								
Электроснабжение								
Газоснабжение								

Примечание: при наличии договоров переуступки прав требований (цессии), заключенных с ресурсоснабжающими организациями, задолженность населения указывается в размере суммы, не включенной в договор цессии на отчетную дату.

_____

Приложение № 7
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

Информация о состоянии взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

тыс. руб.

Потребители	Задолженность потребителей перед РСО на 01.01.2020	Выставлено счетов РСО потребителям за отчетный период (информация предоставляется нарастающим итогом с начала года)	В том числе выставлено счетов потребителям за текущий месяц	Перечислено потребителями в РСО в отчетном периоде (информация предоставляется нарастающим итогом с начала года)	В том числе перечислено потребителями в РСО в текущем месяце	Задолженность потребителей перед РСО на конец отчетного периода	% перечисления потребителями в РСО
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ИКУ (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК)							
Всего							
в том числе в разрезе ИКУ							
1.							
2.							
….							
2. Население при «прямых расчетах»							
Всего							
3. Прочие категории потребителей							
Всего							
из них							
учреждения, финансируемые из муниципального бюджета							
муниципальные унитарные предприятия							
в том числе в разрезе муниципальных унитарных предприятий							
1.							
2.							
….							
Итого							

_____

Приложение № 8
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

Информация о переходе на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями
по муниципальному образованию город Мурманск по состоянию на отчетную дату

Наименование УО, ТСЖ, ТСН, ЖСК	Количество домов в управлении	В том числе переход на прямые расчеты с РСО			
		теплоснабжение	водоснабжение	электроснабжение	газоснабжение
Итого:					

_____

Приложение № 9
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.05.2020 № 1148

Информация о создании нормативных запасов топлива, о ходе накопления и наличии запасов топлива на котельных теплоснабжающих предприятиях

Наименование теплоснабжающей организации; котельная №; вид топлива	Норматив (создания запасов)			Приказ Минпромэнерго РФ об утверждении норматива, реквизиты приказа	Рабочий остаток топлива на котельной	Среднесут. расход топлива на котельной (за неделю)	Ожидаемый приход топлива (в ближайшую неделю)
	Общий	Неснижаемый	Эксплуата-ционный				
	тыс. тонн	тыс. тонн	тыс. тонн		тыс. тонн	тыс./сутки	тыс. тонн

_____